




कालिका गाउँपालिका धैवुङ रसुवाको आ.व. २०८१.०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेद २०८२



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धैवुङ रसुवा

समिक्षा सम्पन्न मिति: २०८२ कार्तिक १३ गते





शाखा/इकाइ गत प्रगती विवरण



प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा



पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

- पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्
 - कम्प्युटर तथा टेबुल कुर्सी र दराज भएको
- पूर्वाधार को क्षेत्रमा भविष्यका योजनाहरू वा सुधार गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।
 - पावर व्याकप तथा इन्भर्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
 - कम्प्युटर तथा प्रिन्टर थप गरिनुपर्ने
 - एक थान नयाँ ल्यापटप व्यवस्थापन गरिनुपर्ने



पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

- पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्
 - कम्प्युटर तथा टेबुल कुर्सी र दराज भएको
- पूर्वाधार को क्षेत्रमा भविष्यका योजनाहरू वा सुधार गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।
 - पावर व्याकप तथा इन्भर्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
 - कम्प्युटर तथा प्रिन्टर थप गरिनुपर्ने
 - एक थान नयाँ ल्यापटप व्यवस्थापन गरिनुपर्ने



परिचय र पृष्ठभूमि

शाखाको परिचय र भूमिका ।

- गाउँपालिकाको गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयको रूपमा काम गर्नुका साथै समग्र पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखाको रूपमा स्थानीय तहमा गठन भएको छ ।
- कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कार्य
- बजार अनुगमन सम्बन्धि कार्य
- घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत सम्बन्धि कार्य
- संघसंस्था तथा उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्य
- गाउँपालिकाद्वारा संचालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको सम्झौता तथा भुक्तानी सिफारिस सम्बन्धि कार्यहरू ।
- योजना अनुगमन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्य
- भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तरगत स्थानीय तहबाट गरिने कार्य
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियमावली अनुसार सूचना अधिकारीको कार्य




गाउँपालिकाको संगठन संरचना तथा दर्बन्दी विवरण



(क) २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको संगठन संरचना (३३४ बटा)

अनुसूची १.१




संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयबाट प्राप्त भए अनुसार



कालिका गाउँपालिका, धैबुङ, रसुवाको संगठन संरचना, २०८०

२०८०/०९/१५ गते सम्पन्न चौधौँ गाउँ
सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार



[illegible]

३३. राजकीय अर्थ व्यवस्था (३३) ३३. राजकीय अर्थ व्यवस्था (३३) ३३. राजकीय अर्थ व्यवस्था (३३) ३३. राजकीय अर्थ व्यवस्था (३३) ३३. राजकीय अर्थ व्यवस्था (३३)

[illegible][illegible]

Signature

[illegible]

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भए अनुसार

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धैबुङ, रसुवा ।

[illegible]

निर्देश : 2009 में 10% प्र. 10

उपरोक्त सम्बन्धमा अस्मत् आयुर्वेद औषधागम, निम्न आयुर्वेद स्थापन केन्द्र र आयुर्वेद औषधातहतको निम्न वसोवास रहेको कतघम रहेको जसोतर जानकारीका लागि भनुरोध छ ।

संजय सागुर्देर औषधालय

- १) आधुनिक चिकित्सक (आडी रात)
- २) कविराज/कविराज निरीक्षक/चरिण्ड/कविराज निरीक्षक (४,५,७ रात)
- ३) वैद्य/चरिण्ड/वैद्य/वैद्य निरीक्षक (४,५,७ रात)
- ४) वे.पा./स.वे.पा./एच.प.जने प्र. द्वितीय
- ५) का.स./जीपरी कटुआ

9 जना
 9 जना
 9 जना
 9 जना
36 जना
 जम्मा ६ (६) जना

डिप्टा बागर्जद स्वास्व्य लेन्दा

- १) मायुर्वेद चिकित्साज (आर्यो सह)
२) अथिवाज, अथिवाज निरीक्षक, अथिवाज निरीक्षक (५,६,७ सह)
३) वैद्य, अथिवाज, वैद्य, वैद्य निरीक्षक (४,५,६ सह)
४) वै. पा. / स. वै. पा. (पा. पा. जल, प्र. द्वितीय)
५) वा. पा. / औषधी कटका

4 जन
 1 जन
 2 जन
 9 जन
 1 3 जन
 जमा 3 जन जन

संज्ञासूत्रेण चैव

- १) अविवाह्य-अविवाह्य विरोधक-बी०१६ अविवाह्य विरोधक (१२,५,३-१९८)
- २) वैध-अविवाह्य वैध/वैध विरोधक (१२,५,५-१९८)
- ३) आर्य-भौतिकी कट्टा

मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक

“सत्यमेव जयते” तस्यै तस्मात् स्यात्तस्य सैवासां पुनश्चापि मुद्रास्वर्गीय एव यत्पुनश्चैव स्यात्तस्य सैवासां सत्यमेव जयते तस्यै तस्मात् स्यात्तस्य सैवासां पुनश्चापि मुद्रास्वर्गीय एव यत्पुनश्चैव स्यात्तस्य सैवासां



स्वीकृत दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था



क्र. स=	स्वीकृत पद	संख्या	दरबन्दी			संघबाट समायोजन भई आएको	पदपूर्ति(आषाढ मसान्तको स्थिति)				रिक्त पद	कैफियत
			स्थाथी	करार	जम्मा		साविक स्थानीयमा कार्यरत	लोक सेवाबाट पदपूर्ति मार्फत	आन्तरिक पदपूर्ति	करारबाट		
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	संघबाट खटिएको
२	लेखा अधिकृत	२	२	०	२	१	०	१	०	०	०	
३	शाखा अधिकृत	२	२	०	२	०	१	०	०	०	१	
४	अधिकृत छैठौं	३	३	०	३	०	२	०	१	०	०	१ स्तरवृद्धि
५	वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
६	सहायक पशु विकास अधिकृत	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
७	विद्यालय निरीक्षक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
८	इन्जिनियर	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
९	सि.अ.हे.व. अधिकृत	२	२	०	२	२	०	०	०	०	०	१ काजमा
१०	जनस्वास्थ्य निरीक्षक	२	२	०	२	२	०	०	०	०	०	
११	कविराज	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
१२	कृषि अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
१३	लेखापाल	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
१४	सहायक पाँचौं	५	५	०	५	०	१	४	०	०	०	
१५	सहायक महिला विकास निरीक्षक	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
१६	कम्प्युटर अपरेटर	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
१७	सब-इन्जिनियर	७	७	०	७	०	१	३	०	१	२	
१८	खा.पा.स.टे.	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
१९	आन्तरिक लेखापरीक्षक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२०	पशु सेवा प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२१	नायव पशु सेवा प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२२	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२३	नायव प्राविधिक सहायक s[lif	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२४	प्राविधिक सहायक कृषि	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२५	सहायक कृषि विकास अधिकृत	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	१ स्तरवृद्धि
२६	प्राविधिक सहायक शिक्षा	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२७	मेडिकल अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२८	प.हे.न.	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२९	वैद्य	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
३०	स्टाफ नर्स	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
३१	अ.हे.व.	५	५	०	५	२	०	३	०	०	०	
३२	अ.न.मी.	५	५	०	५	३	०	१	०	१	०	
३३	ल्याव असिष्टेन्ट	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
३४	कार्यालय सहयोगी	२	२	०	२	०	२	०	०	०	०	
		५९	५९		५९	१४	७	२२	१	९	६	



गाउँपालिका विभिन्न कार्यक्रम तथा जिवजिवे ग्रामीण अस्पताल समेत

क्र.सं.	पदको विवरण	अस्थायी दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१.	अधिकृतस्तर	३	३	०
२.	सहायकस्तर	२२	२२	०
३.	श्रेणिबिहीन	३	३	०
	जम्मा	२८	२८	०

गाउँपालिका आन्तरिक स्रोततर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत

क्र.सं.	पदको विवरण	अस्थायी दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१.	अधिकृतस्तर	०	०	०
२.	सहायकस्तर(स्वयंसेवक समेत)	२०	२०	०
३.	श्रेणीबिहीन (कार्यालय सहयोगी+सवारी चालक+JCB अपरेटर+एम्बुलेन्स चालक-सरसफाईकर्ता)	२८	२८	०
	जम्मा	४८	४८	०



•सेवाप्रवाहको स्थिति

विवरण	जम्मा
स्वीकृत घरनक्सा अभिलेखीकरण	१७ वटा
पञ्जिकरणतर्फ	
जन्मदर्ता	११४
मृत्युदर्ता	९७
बसाईसराई दर्ता	१३
विवाह दर्ता	१०८
सम्बन्धविच्छेद दर्ता	१८
नागरिकता सिफारिस	७१३
नाता प्रमाणित	३५९
सर्जिमिन मुचुल्का	८२
चिठी तथा निवेदन दर्ता वडा कार्यालय	७७३
चिठी तथा निवेदन दर्ता गाउँपालिका	४७३
पत्र चलानी वडा कार्यालय	५३५४
पत्र चलानी गाउँपालिका	१७९४
विभिन्न सिफारिस	४९१०

विवरण	जम्मा
<u>घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत</u>	
हाल सम्मको जम्मा	२६ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नयाँ इजाजत प्रदान भएको	२ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नविकरण	१९ वटा
<u>संघ संस्था तथा उ.स. दर्ता नविकरण</u>	
हाल सम्मको जम्मा	८३ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा दर्ता	३६ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नविकरण	३१ वटा
गाउँ सभा बैठक	३ वटा
कार्यपालिका बैठक	१५ वटा
कर्मचारी बैठक	६ वटा
बजार अनुगमन	३ पटक



आम दयपवले विवरण

17

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धैबुङ, रसुवा ।



कार्यपालिकाको कार्यालय

आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रसुवा

२०८१/८२/०२/३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३१

आय	व्यय
११६२१ कुनिसुवा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोबारमा लाग्ने कर	२२४२१ विविध कार्यक्रम खर्च
११६११ सरकारी सम्पत्तीको चढाउबाट प्राप्त आय	२२४११ अनुपमन, मुल्यांकन खर्च
११६१२ सरकारी सम्पत्तीको विक्रीबाट प्राप्त आय	२२४१२ अन्तर खर्च
११६२१ अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	२२४१३ अन्य इमार्ग खर्च
११६२२ व्यावसायिक दस्तुर	२२४१४ विविध खर्च
११६२३ शिक्षा सेवाको आम्दानी	२२४१५ साका सञ्चालन खर्च
११६२४ परीक्षा शुल्क	२२४२२ विभिन्न व्यवसायहरूलाई पुर्जीगत सहयोग
११६२५ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२२४२१ विभिन्न संस्थाहरूलाई साहायता
११६२६ नक्साको दस्तुर	२२४२२ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई साहायता
११६२७ सिफारिस दस्तुर	२२४२३ अन्य सरकारी सहायता
११६२८ स्थितिगत घटना तथा वस्तु दस्तुर	२२४२४ अन्य सामाजिक सुरक्षा
११६२९ भात प्रशस्ति दस्तुर	२२४२५ छुट्टावृत्ति
११६३१ प्रशासनिक दफ्तर, जग्गा तथा र अफिस	२२४२६ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च
११६३२ इलेक्ट्रिक सञ्चालन	२२४२७ औद्योगिक खर्च
११६३३ बीमा खर्च	२२४२८ अन्य सामाजिक सहायता
११६३४ अन्य राजस्व	२२४२९ घरभाडा
११६३५ व्यवसाय कर	२२४३३ सरकारी सहायता तथा मेसिन, औजार सहा
११६३६ पैसा	२२४३४ अन्य सहा
२२१२२ पैसा मौज्जात	पुर्जीगत
जम्मा	२२११२ पैसा आम्दानी बचत निभर्तक
	२२१२२ मेसिन तथा औजार
	२२१२३ पार्किङ तथा फिजिबल
	२२१२४ सडक तथा पुल निर्माण
	२२१२५ विद्युत संरचना निर्माण
	२२१२६ सडक तथा पुल निर्माण
	२२१२७ सिफारिस संरचना निर्माण
	२२१२८ खानेपानी संरचना निर्माण
	२२१२९ अन्य सामाजिक निर्माण
	२२१३१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च
	जम्मा



आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रसुवा
कार्यालयको कोड : ८०३२८५०२३००

लेखागत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३१

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	२,६३,२१,०००.००	१,७४,८७,७४९.४८	६६.४४	८८,३३,२५०.५२
१	कृषि	६९,३६,०००.००	३८,१४,५७६.१६	५५	३१,२१,४२३.८४
२	उद्योग	२४,५०,०००.००	२३,९०,३३८.००	९७.५६	५९,६६२.००
३	पर्यटन	१,१०,५०,०००.००	६३,५०,४४१.४७	५७.४७	४६,९९,५५८.५३
४	सहकारी	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
५	जलश्रोत तथा सिंचाई	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००	०.००
६	पशुपन्छी विकास	५४,९४,०००.००	४७,८२,३९३.८५	८७.०५	७,११,६०६.१५
७	भूमि व्यवस्था	४१,०००.००	०.००	०	४१,०००.००
२	सामाजिक विकास	१८,३९,७६,२१४.००	१७,११,०७,७८४.१५	९३.०१	१,२८,६८,४२९.८५
१	शिक्षा	११,९९,८४,१७९.००	११,२०,०५,८३५.०६	९३.३५	७९,७८,३४३.९४
२	स्वास्थ्य	४,७५,८८,०००.००	४,५९,४२,९७५.३२	९६.५४	१६,४५,०२४.६८
३	खानेपानी तथा सरसफाई	९५,१०,५३५.००	७५,०८,९११.१०	७८.९५	२०,०१,६२३.९०
४	भाषा तथा संस्कृति	१३,५२,९१५.००	६,४७,२०२.००	४७.८४	७,०५,७१३.००
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१९,७७,०८५.००	१७,५१,५३८.००	८८.५९	२,२५,५४७.००
६	युवा तथा खेलकुद	२०,६९,५००.००	१८,६९,५००.००	९०.३४	२,००,०००.००
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१४,९४,०००.००	१३,८१,८२२.६७	९२.४९	१,१२,१७७.३३
३	पूर्वाधार विकास	११,२२,१५,९५१.००	५,८९,४१,७८२.००	५२.५३	५,३२,७४,१६९.००
१	यातायात पूर्वाधार	३,५२,६५,२०६.००	२,३८,७१,४८४.६३	६७.६९	१,१३,९३,७२१.३७
२	भवन, आवास तथा सहर विकास	६,५८,८०,७४५.००	३,०४,३७,२६१.८०	४६.२	३,५४,४३,४८३.२०
३	उर्जा	४०,००,०००.००	१६,६३,३९९.००	४१.५८	२३,३६,६०१.००
४	सम्पदा पूर्वाधार	७०,७०,०००.००	२९,६९,६३६.५७	४२	४१,००,३६३.४३
४	सुरासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	१,४०,५३,०७५.००	१,१६,१४,९०३.६७	८२.६५	२४,३८,१७१.३३
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,७९,६२,०१०.००	५,९७,४६,८०३.११	८७.९१	८२,१५,२०६.८९
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,७९,६२,०१०.००	५,९७,४६,८०३.११	८७.९१	८२,१५,२०६.८९
	कुल जम्मा	४०,४५,२८,२५०.००	३१,८८,९९,०२२.४१	७८.८३	८,५६,२९,२२७.५९



आ.व.२०८१।०८२ को विषयगत क्षेत्र अनुसार क्षेत्रगत प्रगति

क्र सं	विषयगत क्षेत्र	विनियोजित बजेट	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत
१	पूर्वाधार विकास २७.७८%	११,२२,१५,९५१।००	५,८९,४१,७८२।००	५२।५३
२	सामाजिक विकास ४५.४८%	१८,३९,७६,२१४।००	१७,११,०७,७८४।१५	९३।०१
३	आर्थिक विकास ६.५०%	२,६३,२१,०००।००	१,७४,८७,७४९।४८	६६।४४
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र ३.४८%	१,४०,५३,०७५।००	१,१६,१४,९०३।६७	८२।६५
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक १६.८०%	६,७९,६२,०१०।००	५,९७,४६,८०३।११	८७।९१
	कूल जम्मा	४०,४५,२८,२५०।००	३१,८८,९९,०२२।४१	७८।८३



आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको उपलब्धीहरुको तथ्याङ्कीय विवरण



सि. नं	सूचक	आ.व. २०८१/८२ सम्मको अवस्था
१	स्थानीय तह भित्र पर्ने सडक (कालोपत्रे) कि.मी.	२०
२	स्थानीय तह भित्र स्थानीय सडक (खण्डास्मित) कि.मी.	२८
३	स्थानीय तह भित्र कृषि सडक (धुले) कि.मी.	१०४.५
४	स्थानीय तह भित्र पर्ने सडक पुल (संख्या)	३
५	झोलुङ्गे पुल (संख्या)	८
६	सिंचाई कुलो (कि.मी.)	४.८
७	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	२३ वर्ग कि.मी.
८	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	१०२३
९	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर	३७.००
१०	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	९७
११	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	१००
१२	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या	३३५ (६४ पाउने)



•अधुरो निर्माण कार्यको विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	यो वर्ष सम्मको खर्च	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	2080.05.31	2082.05.30	२१९७०४८९		७५%
२	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान निर्माण सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	2081.11.04	2082.06.31	२८०७५७५		४०%
३	जिवजिवे १५ शैय्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	श्री गौरी पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	2078.02.09	2082.06.31	६०३६१६१६		७७%



सार्वजनिक परिक्षण तथा खर्च सार्वजनिक र प्रगती विवरण पेश भएका योजनाहरूको विवरण उपभोक्त समिति मार्फत संचालित योजनाहरूको विवरण आ.व २०८१/०८२

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	२९	४	७	१८	०
२	वडा स्तरीय	३६	०	०	३६	०
३	प्र.म.रो.का तर्फ	२३	०	५	१८	०
	जम्मा	८८	४	१२	७२	०

ठेक्का मार्फत संचालित योजनाहरू विवरणको आ.व २०८१/०८२

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	१२	११	१	०	०
	जम्मा	१२	११	१	०	०
कुल जम्मा						
क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	६४	१५	१३	३६	०
२	वडा स्तरीय	३६	०	०	३६	०
	जम्मा	१००	१५	१२	७२	०



सार्वजनिक परिक्षण तथा खर्च सार्वजनिक र प्रगती विवरण पेश भएका योजनाहरूको विवरण उपभोक्त समिति मार्फत संचालित योजनाहरूको विवरण आ.व २०८१/०८२

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	२९	४	७	१८	०
२	वडा स्तरीय	३६	०	०	३६	०
३	प्र.म.रो.का तर्फ	२३	०	५	१८	०
	जम्मा	८८	४	१२	७२	०



ठेक्का मार्फत संचालित योजनाहरुको विवरण आ.व २०८१/०८२

ठेक्का सम्बन्धी गोस्वारा लगत															रकम रु. मा मु अ कर समेत					कैफियत
क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	ठेक्काको प्रकार	ठेक्काको प्रकृति	म्याद सम्बन्धि विवरण					सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण									
						सम्झौता मिति	काम शुरू गर्नुपर्ने मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएकोमा कायम भएको मिति	म्याद थप गर्ने अधिकारी र निजको नाम	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	मूल्य समायोजन	भेरिएसन थप घट	कुल यथार्थ खर्च	हालसम्म भुक्तानी रकम			
१	KRM/NCB/CW/1 S2E/2079/080/01	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.05.31	2080.05.31	2082.05.30				४३०४१२२६	३८१४९५८१	०	०	२१९७०४८९	२१९७०४८९			
२	KRM/NCB/CW/2 080-081/2	जिवजिवे स्कूल देखि चालिसे फाँट हुँदै नौकुण्ड जोड्ने कृषि सडक	इन्द्रावती कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.12.07	2080.12.07	2081.03.22	2081.07.30	का.पा.को निर्णयानुसार प्र.प्र.अ.		१८९९३३९४	१०९०२१८५	०	०	८४१३४९६	८४१३४९६			
३	KRM/NCB/CW/1 S2E/2077-078/01	जिवजिवे १५ शैय्याश्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2078.02.09	2078.02.09	2081.11.30	2082.06.31	गाउँ सभाको निर्णयानुसार प्र.प्र.अ.		१४१५१९०८५	९६८८२९९५			६०३६१६१६	६०३६१६१६			
४	KRM/SQ/WORKS /2081-82/1	निलकण्ठ नमूना मा.वि. अस्थायी कक्षा निर्माण	कोठाघले निर्माण सेवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.07.04	2081.07.04	2081.10.03				१४८३०८४	१०९२१२७			१०१३७५८	१०१३७५८			
५	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/06	निलकण्ठ मन्दिर वृहत्तर पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	C.W. Construction Pvt. Ltd.	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2082.03.05	2082.03.05	2083.02.30				१४९०५३४०	११७५४८३३			०	०			
६	KRM/NCB/WOR KS/2081-082/2	धैवुङ खानेपानी आयोजना फिर्तुङ	श्री रिच्यान्सी सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.10.04	2081.10.04	2082.02.15			2082.02.15	४९९६७९४	३७१५६४७			३५२७८१९	३५२७८१९			
७	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/04	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2081.11.04	2081.11.04	2082.03.16	2082.06.31	प्र.प्र.अ.	०	१७७४२१४९	९८५०९०६	०	०	२८०७५७५	२८०७५७५			
८	KRM/NCB/GOO DS/2081-82/1	कालिका गा.पा. सोलार वती व्यवस्थापन १-५	दुर्गा विष्णु कन्स्ट्रक्सन	वोलपत्र	एक वर्षिय	2082.03.03	2082.03.03	2082.03.20	०		2082.03.20	२५२६५२५	१७०२९१०	०	०	१७०२९१०	१७०२९१०			
९	KRM/NCB/2080-081/04	धैवुङकोट खानेपानी आयोजना	U.R.D. Engineering, Construction & Suppliers Pvt. Ltd. Rasuwa	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2081.01.12	2081.01.12	2081.03.22	2081.11.30			६५२७०३७	४५०६१७३	०	०	४२३५६९९	४२३५६९९			
१०	KRM/NCB/2080-081/3	धैवुङकोट खानेपानी आयोजना	Rasuwa Engineering & Builders Pvt. Ltd. Rasuwa	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.11.30	2080.11.30	2081.03.20	2081.11.30	प्र.प्र.अ.		१७९२५४५९	११०२३०१३			१०३१३०५३	१०३१३०५३			
११	KRM/NCB/WOR KS/2081-082/5	शहिद स्मृति ढकालडाँडा	पार्कश्री रिच्यान्सी सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.10.28	2081.10.28	2082.03.16			2082.03.16	८९३१६३३	४५०३३५५			४१५७०५१	४१५७०५१			
१२	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/1	रुप्सेपानी बडहरे स्तरोन्नती	सडकआदर्श निर्माण सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.08.04	2081.08.04	2082.02.15	०	०	2082.01.25	१८८०७७९९	१०३३५८५४	०	०	१००९८२३०	१००९८२३०			



•अधुरो निर्माण कार्यको विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	यो वर्ष सम्मको खर्च	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	२०८०।०५।३१	२०८२।०५।३०	२१९७०४८९		७५%
२	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान निर्माण सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	२०८१।११।०४	२०८२।०६।३१	२८०७५७५		४०%
३	जिवजिवे १५ शैय्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	श्री गौरी पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	२०७८।०२।०९	२०८२।०६।३१	६०३६१६१६		७७%



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोर्नुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्होरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	ग्राड अस्थायी प्रहरी चौकी मर्मत	ग्राड अस्थायी प्रहरी चौकी मर्मत उ.स	१०६१५४१५६	९६०००१००	१०१५४१५६	१०४७७४१५५	९४७५२१००	१००२२१५५	२०८२१०३१५	२०८२१०२२०
	ग्राड करँति हल निर्माण	ग्राड आ.वि	२५६१२२१६५	२३०४००१००	२५७२२१६५	२५६५८३६७	२३०४००१००	२६१८३६७	२०८२१०२३०	२०८२१०२२८
	अम्बुसे गोरेटो बाटो निर्माण	अम्बुसे गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	१०६५८४८६६	९६०००१००	१०५८४८६६	१०४९३२१७९	९४५१२१००	१०४२०१७९	२०८२१०३१५	२०८२१०२१७
	सेती भूमे मा.वि खेलाडी सम्मान तथा प्रोत्साहन	सेती भूमे मा.वि	१५००००	१५०००१००	१३५०००१००	१५००००१००	१५०००१००	१३५०००१००	२०८२१०३२०	२०८२१०३१८
	सेती भूमे मा.वि स्काउट अनुदान	सेती भूमे मा.वि	५१०००	५००००१००	१०००१००	५१०००१००	५००००१००	१०००१००	२०८२१०३२०	२०८२१०३१५
	पोल्चेत गो.बा निर्माण साझेदारीमा	पोल्चेत गो.बा निर्माण साझेदारीमा	१३४२२८१०१	१२३२००१००	११०२८१०१	१३२७७३१७८	१२२१६३२०	१०६१०१८	२०८११२३३०	२०८१११११३
	याङ गुम्बा गो.बा निर्माण साझेदारीमा	याङ गुम्बा गो.बा निर्माण उ.स	५०२९७३१७६	४६५२००१००	३७७३१७६	५०५६४५१६७	४६५२००१००	४०४४५१६७	२०८२१०२३०	२०८२१०२१९
	नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरेटो बाटो निर्माण साझेदारीमा	नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	५४७०६९१३६	५०६४००१००	४०६६९१३६	५४७३६५१९	५०६४००१००	४०९६५१९	२०८२१०२३०	२०८११२११०
	डाङसुर छयोलिङ गुम्बा निर्माण साझेदारीमा	डाङसुर छयोलिङ गुम्बा निर्माण उ.स	५९३९४११०९	५३४४००१००	५९५४११०९	५९८८६५१८	५३४४००१००	६४४६५१८	२०८२१०२३०	२०८११२३३०
	ग्राड गोरेटो बाटो निर्माण	ग्राड गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	३४६८५७१२	३४६८००१००	५७१२	३५००३५१०३	३४६८००१००	३२३५१०३	२०८२१०२३०	२०८२१०२३०
	कोल भलेसो तथा गो.बा निर्माण	कोल भलेसो तथा गो.बा निर्माण उ.स	२११२६९१८१	१९२०००१००	१९२६९१८१	२१०३८२१४८	१९११९३६०	१९१८८८८८	२०८११२३३०	२०८१११११७
	धोविखोला पहिरो नियन्त्रण	धुम्लि प्राङसे चित्रेखोला ज्याङलाङ जिबजिवे घलेगाउँ घट्टेखोला जोखिम पहिरो नियन्त्रण तथा सिंचाई	२६५२८५०३४	२४०००००१००	२५२८५०३४	२६३७९९४३८	२३८६५६०१००	२५१४३४३८	२०८११०८३०	२०८११०८१५
	गुम्बाडाँडा खा.पा ट्याङ्की संरक्षण कार्य	तितुङटोल खा.पा ट्याङ्की मेसेनरी बाल निर्माण उ.स	१०५८७८१७९	९६०००१००	९८७८१७९	१०५८७८१७९	९६०००१००	९८७८१७९	२०८११२३३०	२०८११०९१२१
	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं २ धारा निर्माण	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं २ धारा निर्माण उ.स	१३९३८७२३६	१२४८०००१००	१४५८७२३६	१३९३५९३५९	१२४७७५०१४०	१४५८४३१९	२०८२१०३२०	२०८२१०११७
	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं १ धारा निर्माण	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं १ धारा निर्माण उ.स	१८५४६४१९७	१६३२०००१००	२२२६४१९७	१८५२०४५१४७	१६२९७५१२०	२२२३३०१७	२०८२१०३२०	२०८२१०११२
	गोम्बोडाँडा नाली कटान	गोम्बोडाँडा नाली कटान उ.स	३७११६८८४	३३६०००१००	३५१६८८४	३७०२०३८०	३३५१२६१४०	३५०७७४०	२०८११२३३०	२०८११२१११



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	काले तामाङको घरवस्ति संरक्षण	काले तामाङ	५५४७३१९६	४८०००१००	७४७३१९६	५६७९६५८	४८०००१००	८७९६५८	२०८२।०९।३०	२०८२।०९।१५
	ब्लेनचेत गोरेटो निर्माण	ब्लेनचेत गोरेटो निर्माण उ.स	१०६०९७६९	९६०००१००	१००९७६९	१०६६७०६२	९६०००१००	१०६७०६२	२०८२।०२।३०	२०८२।०९।२०
	सुनौलो टोल गोरेटो बाटो निर्माण	सुनौलो टोल गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	१५९०३७६६	१४४०००१००	१५०३७६६	१५८८४६८१	१४३८२७२०	१५०९१६१	२०८२।०२।३०	२०८२।०९।२५
	मौलाडाँडा संरक्षण	मौलाडाँडा संरक्षण उ.स	१५८५२७३३	१४४०००१००	१४५२७३३	१५८३५२९५	१४३८४९६०	१४५९१३५	२०८२।०२।३०	२०८१।१२।२९
	काभ्रे प्रा.वि घेरावार निर्माण	काभ्रे प्रा.वि	२१६४९७८७	१९२०००१००	२४४९७८७	२१५६७५१८	१९१२७०४०	२४४०४७८	२०८२।०२।३०	२०८२।०२।२९
	घुम्टि डुप्चे संरक्षण	घुम्टि डुप्चे संरक्षण उ.स	२१६४९७८७	१९२०००१००	२४४९७८७	२१६५६२८२	१९२०००१००	२४५६२८२	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।०७
	निड्या क्विसाङ गुम्बा निर्माण	निड्या क्विसाङ गुम्बा निर्माण उ.स	२१४०८३९८	१९२०००१००	२२०८३९८	२१७५०९३२	१९२०००१००	२५५०९३२	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।०७
	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर निर्माण	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर निर्माण उ.स	४४७२६३३३	३८४०००१००	६३२६३३३	४४६४५८२६	३८३३०८८०	६३१४९।४६	२०८२।०३।२०	२०८२।०२।३१
	स्याउवारी पिकनिक स्पोट बुद्ध मन्दिर निर्माण	स्याउवारी पिकनिक स्पोट बुद्ध मन्दिर निर्माण उ.स	२१३४४७३१७९	१९२००००१००	२१४४७३१७९	२१११६३४१९२	१८९९४५६१००	२१२१७८१९२	२०८२।०३।१५	२०८२।०३।१२
	अति गरिव परिवारहरुको लागि कम्तिमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना	साझा सुविधा केन्द्र निर्माण उ.स	५३६२६६३३	४८००००१००	५६२६६३३०	५३६२६६३३०	४८००००१००	५६२६६३३०	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।१८
	चिस्यान दखि गैडाटोल गो.बा निर्माण	चिस्यान दखि गैडाटोल गो.बा निर्माण उ स	१०६०१०१७७	९६०००१००	१००१०१७७	१०५७८८१५	९५७९८१४०	९९८९१।७५	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।१६
	थोक्राटोल भलेसो निर्माण	थोक्राटोल भलेसो निर्माण उ स	१०८८६११८८	९६०००१००	१२८६११८८	१०८८६११८८	९६०००१००	१२८६११८८	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।१०
	एतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थल तथा केन्द्रहरुको अभिलेखिकरण	विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रसुवा	१५००००	१५००००१००	०१००	१५१५००१००	१५००००१००	१५००१००	२०८२।०२।३०	२०८२।०२।२५
	शहिद स्मृति भवन संरक्षण तथा घेरावार निर्माण	शहिद प्रतिष्ठान नेपाल रसुवा शाखा	१९५१३७५।९	१७२८०००१००	२२३३७५।९०	१९९०४०३।४२	१७२८०००१००	२६२४०३।४२	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।१५
	पात्ले गो.बा रेलिङ निर्माण	पात्ले गो.बा रेलिङ निर्माण	१६१२१५।५९	१४४०००१००	१७२१५।५९	७७७३१९०	६८९३२८०	८२४१।१०	२०८२।०३।२५	२०८२।०३।१८



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	राब्राड गो.बा निर्माण साझेदारीमा	राब्राड गो.बा निर्माण उ.स	१३८९२३५४	१२८६४०१००	१०२८३५४	१३९७८२१८९	१२८४४०१००	११३४२१८९	२०८११२३०	२०८११२३०
	बास्तोला गो.बा निर्माण साझेदारीमा	बास्तोला गो.बा निर्माण उ.स	१३८८३८५३	१२८६४०१००	१०१९८५३	१३९१८८३६	१२८६४०१००	१०५४८३६	२०८११२३०	२०८११११२
	स्वारा गो बा निर्माण	स्वारा गो बा निर्माण उ स	२०८५१९७	१९८९६०१००	९५५९७०	२०९७३८१८	१९२९६०१००	१६७७८१८	२०८११२३०	२०८११२२२
	चित्रेपानी नारायणस्थान गो.बा निर्माण साझेदारीमा	चित्रेपानी नारायणस्थान गो.बा निर्माण उ.स	२०८१०८१	१९२९६०१००	१५१४८१०	२०९०२७३०	१९२९६०१००	१६०६७३०	२०८११२३०	२०८१११२३
	बैदारमाने देखि नारायणस्थान आ.वि जोड्ने गो.बा निर्माण साझेदारीमा	बैदारमाने देखि नारायणस्थान आ.वि जोड्ने गो.बा निर्माण उ.स	२८५८६५६	२६५४४०१००	२०४२५६०	२८७१३१९९	२६५४४०१००	२१६९१९९	२०८११२३०	२०८११०३०
	फापरगैरी स्याउबारी जोड्ने गो.बा निर्माण साझेदारीमा	फापरगैरी स्याउबारी जोड्ने गो.बा निर्माण उ.स	२०८८१९३३	१९२९६०१००	१५८५९३३	२०९५३५९७	१९२९६०१००	१६५७५९७	२०८११२३०	२०८११२१०
	सेर्पा तास्यड गो.बा र प्राडसे कृषि सडक स्तरउन्नती,मजुवा गौडा काभ्रेखोला गो.बा तथा चौर निर्माण, गैराघर देखि छेरुवा सम्म गो.बा , व्यारेक घिमिरे टोल गो.बा निर्माण	सेर्पा तास्यड गो.बा र प्राडसे कृषि सडक स्तरउन्नती,मजुवा गौडा काभ्रेखोला गो.बा तथा चौर निर्माण, गैराघर देखि छेरुवा सम्म गो.बा , व्यारेक घिमिरे टोल गो.बा निर्माण उ.स	८७८७०२६	८७०४००१००	८३०२६०	८८२८५४१४०	८७०४००१००	१२४५४१४०	२०८२१०२३०	२०८११२२२
	धारापानी गोरेटो बाटो निर्माण	धारापानी गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	१०६८७६३	९६०००१००	१०८७६३०	१०५८७६६	९५०९७६०	१०७७४१०६	२०८२१०२३०	२०८११२१०
	वेतिनि सामूदायिक स्वास्थ्य एकाई भवन मर्मत	वेतिनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	१०७३४३९१८५	९६०००१००	११३४३९१८५	१०७२०४४३८	९५८७५२१००	११३२९२३८	२०८२१०२३०	२०८११२२९
	धारापानी तारुके,बेलचौर,कुडुले सडक स्तरोन्नती	धारापानी तारुके,बेलचौर,कुडुले फाँटसम्म सडक स्तरोन्नती उ.स	२६५०९९४६	२४०००००१००	२५०९९४६०	२६३६१४९१०३	२३८६५६०१००	२४९५८९१०३	२०८२१०२३०	२०८११२३१
	सुन्धरा मा.वि शैक्षिक सुधारका लागि अनुदान	सुन्धरा मा.वि	८१०००	७५०००१००	६०००१००	८१०००१००	७५०००१००	६०००१००	२०८११२३०	२०८११२२७
	सुरत ब. तामाङको घर वस्ती संरक्षण	सुरत ब. तामाङ	१९०७४८१९	१७२८००१००	१७९४८१९	१७८८२६४३	१६२०००१००	१६८२६४३	२०८२१०२३०	२०८२१०२५
	पिप्लेचौर पँधेरा डाँडावस्ति गो.बा निर्माण	पिप्लेचौर पँधेरा डाँडावस्ति गो.बा निर्माण उ.स	१५९३४८०६	१४४०००१००	१५३४८०६	१५६६२३२१	१४१५३७६०	१५०८५६१	२०८११२३०	२०८१०८१६
	वेतिनी स्वास्थ्य चौकी गो.बा मर्मत	वेतिनी स्वास्थ्य चौकी गो.बा मर्मत उ.स	१५८३८२४५	१४४०००१००	१४३८२४५	१३१५३६६२	११९५९२१००	११९४४६२	२०८११२३०	२०८१०९१५



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	पशु सेवा भवन देखी वडा कार्यालय गो.वा	पशु सेवा भवन देखी वडा कार्यालय गो.वा उ.स	१५९७७५।७२	१४४०००।००	१५७७५।७२	१५६१००।००	१४०६००।००	१५४१२।००	२०८१।१।२३	२०८१।०९।२७
	सुन्धरा मा.वि अतिरिक्त कक्षा संचालन अनुदान	सुन्धरा मा.वि	१३५०००	१०००००।००	३५०००।००	१३५०००।००	१०००००।००	३५०००।००	२०८१।१।२३	२०८१।१।२०
	साउने इटपारे गो.वा निर्माण	साउने इटपारे गो.वा निर्माण उ.स	२१६१५९।४२	१९२०००।००	२४१५९।४२	२००३१४।९३	१७७९२६।४०	२२३००।५३	२०८१।१।२३	२०८१।१।२८
	सिमलफेद आहाल भल निर्माण सिंचाई मर्मत	सिमलफेद आहाल भल निर्माण सिंचाई मर्मत उ.स	१५८८४४।८२	१४४०००।००	१४८४४।८२	१५९६३९।०४	१४४०००।००	१५६३९।०४	२०८२।०।२३	२०८१।१।२४
	सुन्धरा मा.वि शैक्षिक अनुदान	सुन्धरा मा.वि	७७५००	७५०००।००	२५००।००	८१००३।००	७५०००।००	६००३।००	२०८१।१।२३	२०८१।१।२७
	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण उ.स	१५९३५२।०९	१४४०००।००	१५३५२।०९	१५४७३।००	१३९८२।००	१४९०६।००	२०८२।०।२३	२०८२।०।२९
	नुप्पा खोरीया कटुन्जे खानेपानी मर्मत	नुप्पा खोरीया कटुन्जे खानेपानी मर्मत उ.स	३२३७५३।०३	२८८०००।००	३५७५३।०३	३२०९३६।३८	२८५४९४।४०	३५४४१।९८	२०८२।०।२३	२०८२।०।२३
	रातमाटे टोल तारुके गोरेटो बाटो निर्माण	रातमाटे टोल तारुके गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	१६३१३९।०८	१४४०००।००	१९१३९।०८	१६२८९४।३७	१४३७८४।००	१९११०।३७	२०८२।०।२३	२०८२।०।२६
	तारुके बेलचौर च्यानडाँडा प्रतिक्षालय	तारुके बेलचौर च्यानडाँडा प्रतिक्षालय उ.स	३१८४७९	२८८०००।००	३०४७९।००	३१५१६६।८२	२८५००४।८०	३०१६२।०२	२०८२।०।२३	२०८२।०।२५
	मनकामना प्रा.वि बालविकास कक्षा भित्ति लेखन	मनकामना प्रा.वि	२०५००	२००००।००	५००।००	१९९८९।५५	१९५०२।००	४८७५५	२०८२।०।२३	२०८२।०।२५
	बच्छलादेवी आ.वि परिसर भित्र भित्ति लेखन	बच्छलादेवी आ.वि	३०५००	२४९२५।००	५५७५।००	३१७५०।५०	२४९२५।००	६८२५।५०	२०८२।०।२३	२०८१।०।२६
	वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रम संचालन	सुन्धरा युवा क्लब	४६०००	४५०००।००	१०००।००	४६०००।००	४५०००।००	१०००।००	२०८१।०।२३	२०८१।०।२७
	सिपाई पाटो मगर गाउँ जाने गो.वा निर्माण	सिपाई पाटो मगर गाउँ जाने गो.वा निर्माण	१५९३९२।९	१४४०००।००	१५३९२।९०	१५८४२।०६	१४३९२।०६	१५२९९।००	२०८१।१।२३	२०८२।०।२४
	अधिकारी घुम्ति बडाल चौतारा हुँदै कदमधारी गो.वा निर्माण	अधिकारी घुम्ति बडाल चौतारा हुँदै कदमधारी गो.वा निर्माण उ.स	४३३४९७।२६	४०३६००।००	२९८९७।२६	४३३४२।०९	४०३६००।००	२९८२।०।९०	२०८१।१।२३	२०८१।०।२२
	साझेदारीमा बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण उ.स	३४७६०३	३२१६००।००	२६००३।००	३४७५६।२०	३२१६००।००	२५९६०।२०	२०८१।१।२३	२०८१।१।०९
	साझेदारीमा धयरधारी अम्बटे डि खेत गो.वा , ककरादेवी च्यानडाँडा धारापानी गो.वा ,कदमधारी धारापानी गो.वा र भोगटीनी देउराली डाँडा कुवा सम्म गो.वा निर्माण	धयरधारी अम्बटे डि खेत गो.वा , ककरादेवी च्यानडाँडा धारापानी गो.वा ,कदमधारी धारापानी गो.वा र भोगटीनी देउराली डाँडा कुवा सम्म गो.वा निर्माण	११६३२९५।७२	११६२८००।००	४९५।७२	११७०७०९।७६	११६२८००।००	७९०९।७६	२०८२।०।२३	२०८१।१।२४



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्होरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	धुसेनी तामाङ गाउँ सामुदायिक भवन तथा छेकोर लिङ गुम्बा परिसर पूर्वाधार निर्माण	धुसेनी तामाङ गाउँ सामुदायिक भवन तथा छेकोर लिङ गुम्बा निर्माण उ.स	५२९३९५।७७	४८०००।००	४९३९५।७७	५२८४४२।८६	४७९९३६।००	४९३०६।८६	२०८२।०२।३०	२०८१।११।२७
	तल्लो पैंधरा ढकाल टोल सडक निर्माण	तल्लो पैंधरा ढकाल टोल सडक निर्माण उ.स	२२०१५५।५१	१९२००।००	२८१५५।५१	२१९६९३।१८	१९१५९६।८०	२८०९६।३८	२०८२।०२।३०	२०८२।०१।१४
	भोर्ले आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माण स्थल सम्प्राप्ति तथा व्यवस्थापन	भोर्ले आयुर्वेद भवन जग्गा सम्प्राप्ति तथा व्यवस्थापन उ.स	३१७४३२।७२	२८८००।००	२९४३२।७२	३१२२२६।८२	२८३२७६।८०	२८९५०।०२	२०८१।११।३०	२०८१।०९।२९
	भोर्ला बोट डी खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण	भोर्ला बोट डी खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण उ.स	२१३७७।६७	१९२००।००	२१७७।६७	२१३२१५।८६	१९१५०।८०	२१७५।०६	२०८२।०२।३०	२०८१।११।२८
	पहराफेद देखि उपल्लो भदौरे सडक स्तरोन्नति	पहराफेद देखि उपल्लो भदौरे सडक स्तरोन्नति उ.स	२२०४७।९३	१९२००।००	२८४७।९३	२१९८९८।७०	१९१५०।८०	२८३९७।९०	२०८२।०२।३०	२०८२।०२।२०
	तल्लो रुप्सेपानी खानेपानी मर्मत	तल्लो रुप्सेपानी खानेपानी मर्मत उ.स	२११४९३	१९२००।००	१९४९३।००	२०८५७४।४०	१८९३५।४०	१९२२४।००	२०८२।०३।१५	२०८२।०२।२६
	काप्राबोट देखि बासु पौडेलको घर सम्म गोरेटो निर्माण	काप्राबोट देखि बासु पौडेलको घर सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	४३८८८।७०२	१९२००।००	२४६८८।७०२	४३७६५।८१४	१९१४६२।४०	२४६९९५।७४	२०८२।०२।३०	२०८२।०२।३०
	देउरालीडाँडा सेतीदेवी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	देउरालीडाँडा सेतीदेवी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण उ.स	२११९००।९३	१९२००।००	१९९००।९३	२०९०६१।४६	१८९४२।२०	१९६३४।२६	२०८२।०२।३०	२०८२।०२।२४
	स्वास्थ्य विविध कार्यक्रम	धुसेनी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	५००००	५००००।००	०।००	५००००।००	५००००।००	०।००	२०८२।०३।१५	२०८२।०३।१३
	सेती देवि मा.वि. शैक्षिक भ्रमण अनुदान	श्री सेती देवी मा वि	२८१२८२	१००००।००	१८१२८२।००	२८१२२५।७४	९९९८०।००	१८१२४५।७४	२०८१।११।३०	२०८१।११।२०
	सेती देवि मा.वि. शैक्षिक सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा संचालन अनुदान	श्री सेती देवी मा वि	२०४०००	१५५०००।००	४९०००।००	२०४०००।००	१५५०००।००	४९०००।००	२०८२।०३।२०	२०८१।११।१३
	वि.क टोल खा.पा मर्मत	वि.क टोल खा.पा मर्मत उ.स	१९०१२३।४६	१७२८०।००	१७३२३।४६	१८५५६०।५०	१६८६५।२८०	१६९०७।७०	२०८२।०३।२०	२०८२।०३।१९
	सेतीदेवी मा.वि देखि भोर्ला बोट हुँदै दाङगरे चौतारो सम्म सडक तथा नाली मर्मत ,पैंधरा खोला देखि देउराली चौतारा सम्म गो.बा निर्माण,गुदे पुच्छार देखि काप्रा बोट सम्म गो.बा मर्मत , पाखा खोला पिप्ले चौर गो.बा मर्मत	सेतीदेवी मा.वि देखि भोर्ला बोट हुँदै दाङगरे चौतारो सम्म सडक तथा नाली मर्मत ,पैंधरा खोला देखि देउराली चौतारा सम्म गो.बा निर्माण,गुदे पुच्छार देखि काप्रा बोट सम्म गो.बा मर्मत , पाखा खोला पिप्ले चौर गो.बा मर्मत उ.स	२७२२२४।३२	२७२००।००	२२४।३२	२७२२२४।३२	२७२००।००	२२४।३२	२०८१।११।३०	२०८१।११।१४



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	महादेवथान देखी थली डाँडा हुँदै माने खेत पुच्छर सम्म गो.वा निर्माण	महादेवथान देखी थली डाँडा हुँदै माने खेत पुच्छर सम्म गो.वा निर्माण उ.स	१३६१०७९८	१३६०००१००	१०७९८	१३६१०७९८	१३६०००१००	१०७९८	२०८१/१२/३०	२०८१/१२/१५
	जिवजिवे निलकण्ठ महादेवको शिवमूर्ति अनावरण तथा प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम	श्री निलकण्ठ महादेव संरक्षण समिति	२८०५००	२०००००१००	८०५००१००	२८०५००१००	२०००००१००	८०५००१००	२०८२/०२/३०	२०८१/०६/३०
	डि टोल फाँट गो. निर्माण	डि टोल फाँट गो. निर्माण उ.स	१०६४५०३२	९६०००१००	१०४५०३२	१०८१५३५३	९६०००१००	१२१५३५३	२०८२/०२/३०	२०८२/०१/०९
	उत्पन्नेध्वर मन्दिर मर्मत	उत्पन्नेध्वर मन्दिर मर्मत संरक्षण उ.स	१०९३८३४९	९६०००१००	१३३८३४९	११२५७४९	९६०००१००	१६५७४९	२०८२/०२/३०	२०८२/०२/२४
	आहालडाँडा खेलकुद मैदान निर्माण स्तरोन्नती	आहालडाँडा खेलकुद मैदान निर्माण उ.स	२६४२९०२९४	२४०००००१००	२४२९०२९४	२५८२९९६१७	२३४४८००१००	२३७३९६१७	२०८२/०२/३०	२०८२/०२/१५
	गैरीगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	गैरीगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	२८०३९६२९	२४००००१००	४०३९६२९	२८११०११०	२४००००१००	४११०११०	२०८२/०३/१५	२०८२/०२/३०
	न्यौपाने टोल देखी माने पाखा गोरेटो बाटो	न्यौपाने टोल देखी माने पाखा गोरेटो बाटो	१०६२३०४५	९६०००१००	१०२३०४५	१०५५५०५८	९५३८५१६०	१०९६४१६	२०८२/०२/३०	२०८२/०२/२९
	धोवि खोला चित्रेपानी बुद्ध मन्दिर खा.पा मर्मत	धोवि खोला चित्रेपानी बुद्ध मन्दिर खा.पा मर्मत उ.स	१६०३५४२९	१४४०००१००	१६३५४२९	१५४५१७३२	१३८७५८४०	१५७५८१९२	२०८२/०३/२०	२०८२/०३/१९
	आहालडाँडा देखि मरनघाट गो.वा निर्माण	आहालडाँडा देखि मरनघाट गो.वा निर्माण उ.स	१३५६९४१६९	१२५९२०१००	९७७४१६९	१३५०५७७	१२५४४०१००	९६९७७७	२०८१/१२/३०	२०८१/१२/०६
	गैरीगाउँ बाँसेखोला गो.वा निर्माण	गैरीगाउँ बाँसेखोला गो.वा निर्माण उ.स	१६६६१०१८६	१५५२३०१००	११३८०१८६	१६५१०४७२	१५४२८६४०	१०८१८३२	२०८१/१२/३०	२०८१/११/१०
	पूर्णको डाँडा देखि घडेरी घलेगाउँ गो.वा साझेदारीमा	पूर्णको डाँडा देखि घडेरी घलेगाउँ गो.वा उ.स	१३५६९४१६९	१२५९२०१००	९७७४१६९	१३७१४२४२	१२५९२०१००	११२२२४२	२०८२/०२/३०	२०८२/०२/१८
	घरेलुदेखि पसले डाँडा गो.वा निर्माण साझेदारी	घरेलुदेखि पसले डाँडा गो.वा निर्माण उ.स	१२०६१४१९६	११०९६०१००	९६५४१९६	११९७४६५१	११०९६१०७	९५८५४४४	२०८२/०२/३०	२०८२/०२/०२
	कोले टोल गो.वा निर्माण साझेदारी	कोले टोल गो.वा निर्माण उ.स	१५९३१५१९९	१४८३६०१००	१०९५५१९९	१५७८२८१४	१४७४९६१००	१०३३२१४	२०८१/१२/३०	२०८१/११/१४
	ज्याङलाङ देखि मुडुल्ले भन्ज्याङ सिङ्गे च्यान सम्म , बोर्डिङ देखि सल्लेरी खरखरे सम्म गो.वा निर्माण	ज्याङलाङ देखि मुडुल्ले भन्ज्याङ सिङ्गे च्यान सम्म , बोर्डिङ देखि सल्लेरी खरखरे सम्म गो.वा निर्माण उ.स	५७६२२२४८	५७५९६०१००	२६२४८	५७९३६१००	५७५९६०१००	३४०११००	२०८२/०३/२५	२०८२/०३/२५
	कुल जम्मा		३४९८५१९३७७	३१३०४२७५१००	३६८०९१८१७७	३४७६००९१२९	३१०९६१०८८७	३७४३९८२३४	२०८२/०३/१५	२०८२/०२/२०



फोटोहरु





फोटोहरु





















फोटोहरु















सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

- **कार्यक्रम / योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामना गरिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।**
 - टुक्रे आयोजना ।
 - ढिलो गरी सम्झौता गर्ने तथा असारमा वढी कार्यान्वयन हुने ।
 - होर्डिङ बोर्डको दिगोपना नभएको ।
 - श्रमदान जुटाउन समस्या रहेको ।
 - गुणस्तरीयता तथा ल.ई. अनुसारको कार्य नगर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
 - ठेक्काको आयोजनाहरूको हकमा समयमा काम नगर्ने समस्या रहेको ।
- **यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्।**
 - टुक्रे आयोजना कम गर्न गाउँ सभालाई सुझाव दिइएको र चैत्र मसान्तमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
 - समयमै ठेक्का गर्ने र तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूलाई ताकेता तथा नगरेमा कारवाही प्रक्रियामा ल्याईएको ।



भावी योजना र भिजन

- चालु वर्षका आयोजनाहरुको सम्झौता सम्बन्धि कार्य २०८२ पुस मसान्त सम्ममा सक्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन कार्य योजना बनाई सम्बन्धित शाखा/इकाई तथा वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईएको छ ।
- पूर्वाधार आयोजनाहरु २०८२ चैत्र मसान्त सम्ममा सक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका १ नं वडा कार्यालय

को प्रस्तुती

मिति: २०८२/०७/१३



वडाको संक्षिप्त विवरण

कर्मचारी बिबरण -

• श्री नविन कुमार वलि	सहायक स्तर पाचौं(वडा सचिव)	स्थाई
• श्री कृष्ण तमाङ	भेटेरिनरी प्राविधिक सहायक	करार
• श्री प्रिति तमाङ	का. स. प्रशासन	करार



आ.व. २०८१/०८२ को पञ्जिकरण तर्फ

व्याक्तिगत घटना दर्ताको विवरण			
जन्म दर्ता	पुरुष १६	महिला १७	जम्मा ३३
मृत्यु दर्ता	पुरुष १०	महिला १२	जम्मा २२
विवाह दर्ता			२३ जोडी
सम्बन्ध विच्छेद			४ जोडी
बसाईसराई			आएको मात्र ४



वडा कार्यालय बाट वितरण भएका सिफारिसहरू:

क्र.स.	सिफारिसहरू	संख्या
१	नागरिकता नयाँ सिफारिस	७७
२	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	७१
३	नेपालीमा नाता प्रमाणित सिफारिस	२३
४	English मा नाता प्रमाणित सिफारिस	५
५	घरबाटो सिफारिस	४५
६	चार किल्ला सिफारिस	१४
७	विधुत मिटर जडान सिफारिस	१३
७	अन्य सिफारिसहरू	५४५
८	जम्मा दर्ता र चलानी	दर्ता- २२ चलानी -७९३



कालिका गाउँपालिका वडा नं. १ मा सम्झौता भई संचालन भएको कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु:

क्र.स.	कार्यक्रम तथा आयोजनाको नाम	विनियोजन रकम	कैफियत
१	पोल्चेत गोरेटो बाटो निर्माण	१,००,०००.००	काम सम्पन्न भएको
२	याङ गोरेटो बाटो निर्माण	३,५०,०००.००	काम सम्पन्न भएको
३	श्री ग्राङ कराँते हल निर्माण	२,४०,०००.००	काम सम्पन्न भएको
४	आम्बुसे गोरेटो बाटव निर्माण	१,००,०००.००	काम सम्पन्न भएको
५	नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरेटो बाटो निर्माण	४,००,०००.००	काम सम्पन्न भएको
६	ग्राङ अस्थायी प्रहरी चौकी मर्मत	१,००,०००.००	काम सम्पन्न भएको
७	डाङसुर छयोलिङ गुम्बा निर्माण	५,००,०००.००	काम सम्पन्न भएको
८	सेती भूमे मा.वि. प्रशासनिक खर्च	१,१६,६००.००	
९	सेती भूमे खेलाडी सम्मान तथा प्रोत्साहन	१,५०,०००.००	
१०	सेती भूमे मा.वि तलब भत्ता	४,५५,४००.००	
११	सेती भूमे मा.वि. लेखापाल तलब भत्ता	५२,०००.००	
१२	पलेप प्रा.वि. तलब भत्ता	२,८६,०००.००	
१३	छात्रवृत्ति कार्यक्रम	१,५०,०००.००	
	जम्मा रकम	३०,००,०००.००	



वडा कार्यालयको आ.व. २०८१/०८२ को आम्दानी

क्र.स.	महिना	आम्दानी
१	साउन	४९३९८.७८
२	भदौ	२२५४३.८२
३	असोज	१८३६१.०४
४	कार्तिक	९८१९.४८
५	मंसिर	१०८९८.२९
६	पुष	७४५५.१४
७	माघ	१९३६८.४७
८	फाल्गुन	१७०४८.१९
९	चैत	४०२८३.००
१०	बैशाख	१७७४५.१३
११	जेठ	२३२०४.४४
१२	असार	१५७६८.९५
	जम्मा आम्दानी	२५१८९४.७३



सामाजिक सुरक्षा तर्फ २०८२ असार मसान्त सम्मा को विवरण

क्र.स	लाभग्राही	संख्या
१	जेष्ठ नागरिक	१५६
२	जेष्ठ नागरिक एकल महिला	११
३	पूर्ण अपाङ्ग	१५
४	अति अशक्त अपाङ्ग	१७
५	क्षेत्र तोकिएको बलबालिका	. २३४
६	विधुवा	३२
७	जम्मा लाभग्राहीको संख्या	४६५



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका २ नं वडा कार्यालय

को प्रस्तुती

मिति: २०८२-०७-१३



वडाको संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	दर्ता भएका घरधुरी संख्या	४४७	
२.	वडा समितिको बैठक संख्या	४९	
३.	दर्ता	११	
४.	चलानी	१०५७	
५.	कर्मचारी संख्या	७	प्रशासन १ जना वडा सचिव ,कृषि र पशु प्राविधिक २ जना, प्राविधिक १ जना र का.स ३ जना ।



वडाको संक्षिप्त विवरण

कर्मचारी बिबरण -

• श्री गोविन्द प्रसाद आचार्य	अधिकृत छैटौ	स्थाई
• श्री निशा कुमारी शाह	सहायक स्तर पाचौ(सव-इन्जीनियर)	स्थाई
• श्री मिडमार डोमा स्याङवा	सहायक स्तर पाचौ(कृषि प्राबिधिक)	करार
• श्री सुशिला तामाङ	पशु खोप कर्ता	करार
• श्री विमला आचार्य	का. स. प्रशासन	करार
• श्री लक्ष्मी पौडेल	सरसफाई कार्यकर्ता	करार
• श्री खोप प्रसाद वडाल	सरसफाई कार्यकर्ता	करार



आ.व. २०८१/०८२ को व्यक्तिगत घटना दर्ता

क्र.सं.	विवरण	पुरुष	महिला	जम्मा	कैफियत
१.	जन्मदर्ता	१०	१९	२९	
२	बिबाह दर्ता			२९ जोडि	
३	बसाई सरेको			६ जना	२ परिवार
४	सम्बन्ध-विच्छेद दर्ता			७ जोडी	
५	मृत्यु दर्ता	१४	९	२३	



आ.व. २०८१/०८२ को मासिक आम्दानी

क्र.सं.	महिना	रकम	कैफियत
१.	श्रावण	१०२७८८.४१	
२.	भाद्र	४८१६८.४८	
३.	आश्विन	३५०११.८०	
४.	कार्तिक	३८१४६.६९	
५.	मंसिर	१४९६७८.१३	
६.	पुष	३८४४८.६७	
७.	माघ	६२६५५.७३	
८.	फागुन	३२२५०.०५	
९.	चैत	८१५१८.६७	
१०.	वैशाख	३३३७४.३८	
११.	जेठ	५६२२५.७७	
१२.	असार	२६३७१६.३१	
	जम्मा	९४१९८३.०९	

जम्मा : नौ लाख एकचालिस हजार नौ सय त्रियासी रुपैया नौ पैसा ।



आ.व. २०८१/०८२ कर संकलन

क्र.सं.	शिर्षक	रकम	कैफियत
१	भुमिकर/मालपोत	५३४६८.९५	
२	सम्पत्ती कर	३५८५।-	
३	सिफारिस दस्तुर	१७६२९०.९५	
४	नाता प्रमाणित दस्तुर	३२७००।-	
५	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३४९००।-	
६	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	३२१००।--	
७	वहाल कर	४७८४६९.६३	
८	व्यवसाय कर	१७११२५।-	
९	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२२२५०।-	
जम्मा		९४१९८३.०९	

जम्मा : नौ लाख एकचालिस हजार नौ सय त्रियासि रुपैया नौ पैसा ।



आ.व. २०८१/०८२ मा वडाबाट गरिएका सिफारिस विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	नागरिकता सिफारिस	४७	
२.	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	११५	
३.	नाता प्रमाणित	१०३	
४.	चार किल्ला प्रमाणित	४६	
५.	घर-बाटो प्रमाणित	४९	
६.	बिद्युत मिटर सिफारिस	११	
७.	अङ्ग्रेजीमा गरिएका सिफारिस	४५	
८.	जन्म प्रमाणित	-	
९.	विवाह प्रमाणित	छैन	
१०.	मृत्यु प्रमाणित	-	
११.	अविवाहित प्रमाणित	-	
१२.	अन्य साधारण सिफारिस	६८३	
१३.	व्यवसाय दर्ता	१८	
१४.	व्यवसाय नविकरण	६१	
१५.	व्यवसाय बन्द सिफारिस	५	
१६.	नाबालक परिचय पत्र सिफारिस	२	
१७.	कवाडी सामान सिफारिस	११	
१८.	वडा मुचुल्का	२०	



सामाजिक सुरक्षातर्फ

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	अन्य जेष्ठ नागरिक	१८६	
२.	दलित जेष्ठ नागरिक	६	
३.	एकल महिला	१०	
४.	विधवा महिला	४७	
५.	पुर्ण अपाङ्ग	१८	
६.	आंशिक अपाङ्ग	३२	
७.	दलित बालबालिका	५	
८.	क्षेत्र तोकिएको बालबालिका	१८५	
जम्मा		४८९	



आ.व. २०८१/०८२ मा वडागत विनियोजित वजेट विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम/आयोजना	वजेट	कैफियत
१.	राब्राड गोरेटो बाटो निर्माण	रु.१०००००।-	सम्पन्न
२.	वास्तला गो.वा निर्माण	रु.१०००००।-	सम्पन्न
३.	चित्रेपानी-नारायणस्थान गो.वा.निर्माण	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
४.	बैदारमाने-नारायणस्थान जोड्ने गोरेटो तथा भलेसो निर्माण	२ लाख	सम्पन्न
५.	फापरगैरीस्याउवारीजोड्ने गो.वा.निर्माण	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
६.	कोल भलेसो तथा गोरेटो बाटो निर्माण	२ लाख	सम्पन्न
७.	मैलाडाँडा संरक्षण	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
८.	सुनौलो टोल गोरेटो बाटो निर्माण	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
९.	कालिका रबिदयालय स्टेशनरी सहयोग	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
१०.	घुम्टी डुप्चे संरक्षण	२ लाख	सम्पन्न
११.	काभ्रे गोरेटो बाटो निर्माण	१ लाख ५० हजार	सम्पन्न
१२.	चिस्थान डाँडाटोल गो.वा निर्माण	१ लाख	सम्पन्न
१३.	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण	२ लाख	सम्पन्न
१४.	अधेरीखोला कलभर्ट निर्माण	१ लाख	सम्पन्न
१५.	पशु अषधी खरिद	१ लाख	सम्पन्न
१६.	कार्यालय ब्यबस्थापन	२ लाख	सम्पन्न
१७.	शिलादेवी प्रा.वि.शिक्षक अनुदान	२ लाख	सम्पन्न
१८.	कालिकहिमालय मा.बि. शिक्षक अनुदान	२ लाख	सम्पन्न
१९.	निडमा क्वीसाङगुम्वा ग्राउण्ड र घेरावार	२ लाख	सम्पन्न
	जम्मा	३० लाख	



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका ४ नं वडा कार्यालय

को प्रस्तुती

मिति: २०८२/०७/१३



परिचय र पृष्ठभूमि

वडा कार्यालय			विषयगत शाखा			
वडा सचिव	प्रशासन सहायक	का.स.	प्राविधिक	कृषी प्राविधिक	पशु प्राविधिक	संख्या
१ -एक) (सहायक पाँचौ)	-	१ (एक)	१ (सहायक चौथो) -	१(सहायक चौथो)	१ (सहायक चौथो)	५ जना



वडाको संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	दर्ता भएका घरधुरी संख्या	२२४	
२.	वडा समितिको बैठक संख्या	४६	
३.	दर्ता	५०४	
४.	चलानी	७४९	
५.	कर्मचारी संख्या	५	प्रशासन १ जना वडा सचिव ,कृषि र पशु प्राविधिक २ जना, प्राविधिक १ जना र का.स १ जना ।



आ.व. २०८१/०८२ व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

१.	जन्मदर्ता	पु	६		१३		३५दिनभित्रको २
		म	७				
२.	विवाहदर्ता (जोडी)		१३		१३ जोडी		
३.	वसाईसराई दर्ता	आएको	०				
		गएको	१		१		
४.	सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	-	५		५		३५दिन भित्रको २
५.	मृत्यु दर्ता	पु	११				३५दिन भित्रको १३
		म	९		२०		
जम्मा					५२		



वार्षिक राजश्व संकलन विवरण

क्र.सं	राजश्व संकेत	राजश्व शीर्षक	रकम	कैफियत
१	११३१३	सम्पत्ती कर	३५०/-	
२	११३१४	भुमीकर /मालपोत	५२९६६.१०/-	
३	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा	२७००.००/-	
४	१४२४३	सिफारिस दस्तुर	१०३०६६.८७/-	
५	१४२४४	व्याक्तिगत घटना दस्तुर	२८७००/-	
६	१४२४५	नाता प्रमाणीत दस्तुर	१९०००/-	
७	१४२५३	व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर	१३५००/-	
८	१४६११	व्यवसाय कर	८२५०/-	
		कुल जम्मा	२२८५३२.९७/-	

जम्मा: दुई लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय वत्तिस रुपैया सन्तानब्य पैसा ।



मासिक राजस्व संकलन विवरण

क्र.सं	महिना	मासिकआम्दानी	कैफियत
१	साउन	१४६३९.४८ /-	
२	भाद्र	१६२७९.२० /-	
३	आश्विन	१७५९२.३९ /-	
४	कार्तिक	२०२९७.७६ /-	
५	मंसिर	१४१६८.३३ /-	
६	पौष	१९०४०.६६ /-	
७	माघ	१३९८३.६४ /-	
८	फागुन	२३१४७.०९ /-	
९	चैत्र	१३०९१.३९ /-	
१०	वैशमख	३११५४.६४ /-	
११	जेष्ठ	२८२७०.३६	
१२	असार	१६८६८.०३	
	जम्मा रु	२२८५३२.९७/-	

जम्मा: दुई लाख अठ्ठाइस हजार पाँच सय वत्तिस रुपैया सन्तानब्य पैसा ।



वडा स्तरिय योजनाहरू

क्र.सं.	प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम र प्रस्तावीत रकम	प्राप्त बजेट रु ३००००००/-	कैफियत
१	भोलै आयुर्वेद भवन जग्गा सम्माउने तथा व्यवस्थापन	३०००००/-	भएको
२	कालिका ४ अन्तर्गत रहेका १३ टोलको १३ वटा खानेपानी ट्याङ्की मा सुद्धिकरण फिल्टर जडान	५०००००/-	भएको
३	स्वास्थ्य विविध कार्यक्रम	५००००/-	भएको
४	कृषकहरु लाई साँभेदारी मा फलफुलका विरुवा वितरण ५० प्रतिसत अनुदानबाट १६ औँ गाउँ सभाबाट संसोधन भइ कालिका ४ का कृषकहरुलाई निशुल्क तरकारीका विउ विजन वितरण	१०००००/-	भएको
५	पशु विविध कार्यक्रम	१०००००/-	भएको
६	कृषि विविध कार्यक्रम विषादी वितरण निशुल्क	१०००००/-	भएको
७	कृषकको कृषि उपज तथा खाद्यान्न जोखन एक टोल एक सेट ढक तराजु खरिद तथा व्यवस्थापन बाट संसोधन भइ देउराली डाँडा सेतीदेवी मन्दिर पुर्वाधार निर्माण	२०००००/-	भएको
८	कार्यालय संचाला तथा प्रशासनिक खर्च	१५००००/-	
९	भोर्ला वोट डि चौतारा व्यायमसालाको लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा निर्माणबाट संसोधन भइ भोर्ला वोट डी खेल मैदान पुर्वाधार निर्माण	२०००००/-	भएको
१०	धुसेनी गुम्वा प्राङ्गण मा व्यायमसाला को लागि आवश्यक सामग्री खरिद तथा निर्माण बाट संसोधन भइ धुसेनी तामाङ गाउँ सामुदायीक भवन तथा छेकोरलिङ गुम्वा परिसर पुर्वाधार निर्माण	२०००००/-	भएको
११	सेती देवी मावी शैक्षिक सुधारका लागी अतिरिक्त कक्षा संचालन	१५५०००/-	भएको
१२	सेतिदेवी मावी हस्तलेखन विकास सहजकर्ता परिचालन	१९५०००/-	भएको
	सेतिदेवी मावी लाई शैक्षिक भ्रमण कक्षा ९, काक्षा १० र कक्षा ११ का विद्यार्थी शिक्षक तथा कर्मचारी	१०००००/-	भएको
१३	भैपरि आउने साना तथा आकस्मीक योजना	६०००००/-	तपसिल अनुसार विनियोजन भएको
	१ अवास खानेपानी धारा निर्माण	३००००/-	
	२ नेत्र प्रसाद पौडेलको घर वस्ती संरक्षण	८००००/-	
	३ वि क टोल खानेपानी मर्मत थप	८००००/-	
	४ माया तममाङको घर वस्ती संरक्षण	५००००/-	
	५ सन्तोष लो उपचार सहायता	२००००/-	
	६ केदार प्रसाद पौडेल क्षेतिपुर्ती सहायता	२००००/-	नभएको
	७ राधिका कार्कि उपचार सहायता	२००००/-	नभएको
	८ नागे खोला मुहान गरी कोले खोला ठुलाखेत सिचाइ मर्मत	२५०००/-	
	९ नगरकोटी टोल देखी भलायडाडा सम्म सडक निर्माण	१५५०००/-	
	१० मंगल थोका तामाङको घर वस्ती संरक्षण	५००००/-	
	११ सन्जीव तामाङको घर वस्ती संरक्षण	५००००/-	
	१२ कालु मुक्तान लाइ उपचार सहायता	२००००/-	
	जम्मा रु	६०००००/-	
१४	वर्षात को समयमा भलवाही ले विगारेको अवरुद्ध कच्ची सडक संचाल गर्न २ जान स्वयमसेवक व्यवस्थापन २ महिनाको लागि	५००००/-	काम भएको



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कैफियत
१	महादेव थान देखी थली डाँडा हुँदै माने खेत पुच्छर सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	भएको
२	सेति देवी मा वी देखी भोर्लावोट हुँदै दाइ गरे चौतारो सम्म सडक तथा नालि मर्मत	भएको
३	पँधेराखोला देखी देउराली चौतारा सम्म गोरेटो बाटो मर्मत	भएको
४	गुर्देपुच्छार देखी काप्रावोट सम्म गोरेटोबाटो मर्मत	भएको
५	पाखा खोला पिप्लाचौर गोरेटो बाटो मर्मत	भएको



बागमती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू

१	छतिवनबोट पाङ्ग्राङ भलेसो निर्माण तथा पहिरो व्यवस्थापन कालिका ४ रसुवा	१० लाख	सम्पन्न भएको	कार्य सम्पन्न
२	सेबारे फलाखोला नदि नियन्त्रण कालिका ४ रसुवा	१५ लाख	भएको	भएको
३	गोराङ खोला नियन्त्रण कालिका ४ रसुवा	२३ लाख	भएको	भएको
४	धुसेनी वस्ती संरक्षण कार्य कालिका ४ धुसेनी रसुवा	१५ लाख	भएको	भएको
५	पैरे खोला देखी पथेराखोला सम्म सिंचाइ कालिका ४	१० लाख	भएको	भएको
६	उपल्लो भदौरे थोपा सिंचाइ ट्याङ्की निर्माण माधव टोल कालिका ४ रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
७	धोबिखोला जोडी दुङगले सिंचाइ कालिका ४ रसुवा	२० लाख	भएको	भएको
८	भलायडाडा कुलो सिंचाइ कालिका ४ रसुवा	१५ लाख	भएको	भएको
९	धोबिखोला मुहान गरि जंगले गुँदि सिंचाइ कालिका ४ रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
१०	अम्बावास पुच्छार पुल छेउ सिंचाइ खेत सिंचाइ कालिका ४ रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
११	धुसेनी खानेपानी कालिका ४ रसुवा	२० लाख	भएको	भएको
१२	कृष्ण मन्दिर निर्माण कालिका ४ (भुक्तानी बाँकी) रसुवा	५ लाख	नभएको	नभएको
१३	गणेश मन्दिर परिसर पुर्वाधार निर्माण कालिका ४ रसुवा	५ लाख	नभएको	नभएको
१४	तल्लो रुप्तेपानी गुरुतेम्बा धर्के लिङ गुम्बा निर्माण कालिका ४ रसुवा	५ लाख	नभएको	नभएको
१५	चिप्लेटी घर वस्ती संरक्षण कालिका ४ रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
१६	हरियाली पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन कालिका ४ भदौरे रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
१७	तल्लो रुप्तेपानी तल्लो अधुरो भवन पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न कालिका ४ रसुवा	१० लाख	भएको	भएको
१८	पाखा खोला तल्लो रुप्तेपानी सिंचाइ योजना कालिका ४	१० लाख	भएको	भएको
१९	पहराफेद देखी उपल्लो भदौरे सडक स्तरोन्नती	२५ लाख	भएको	भएको



सामाजिक सुरक्षातर्फ

विवरण	आ.व २०८१/८२
अन्य जेष्ठ नागरिक	११३ जना
दलित जेष्ठ नागरिक	७ जना
एकलमहिला	४ जना
विधुवा	२३ जना
पुर्ण अपाङ्ग	१७ जना
अतिअशक्त	७ जना
बालवालिका	८४ जना
जम्मा सामाजिक सुरक्षालाभग्राही	२५५ जना



सामाजिक सुरक्षातर्फ

विवरण	आ.व २०८१/८२
अन्य जेष्ठ नागरिक	११३ जना
दलित जेष्ठ नागरिक	७ जना
एकलमहिला	४ जना
विधुवा	२३ जना
पुर्ण अपाङ्ग	१७ जना
अतिअशक्त	७ जना
बालवालिका	८४ जना
जम्मा सामाजिक सुरक्षालाभग्राही	२५५ जना



अनुगमन समिति

क्र.सं	अनुगमनकर्ताको नाम	अनुगमन भएको निकाय	सवल पक्ष	सुधारात्मक पक्ष
१	खेसम तमाङ	वडा अध्यक्ष (संयोजक)		
२	हरि देवकोटा	वडा सदस्य (सदस्य)		
३	चनमती बि.क	वडा सदस्य (सदस्य)		
४	दुर्गा भट्ट पौडेल	वडा सदस्य (सदस्य)		
५				
६	माधव प्रसाद देवकोटा	वडा सचिव (सदस्य) सचिव		
७	मोच नाथ ठकाल	प्राविधिक		
८	सिता पौडेल	कृषि प्राविधिक		
९	गोर्कण पौडेल	पशु प्राविधिक		
१०	रविन कार्की	का.स		



वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सेवाहरु सम्बन्धी विवरण :-

१. अन्य सिफारिस संख्या :- ४४६
२. नेपाली नागरिकता प्रतिलिपी संख्या :- ६३
३. नाता प्रमाणीत संख्या संख्या :- ३२
४. घर बाटो प्रमाणीत संख्या :- ३१
५. नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र :- २२
६. अंग्रेजीमा नाता प्रमाणीत संख्या :- २१
७. कार्यवाहक संख्या :- २०
८. शैक्षिक छात्तवृत्ती संख्या :- १२
९. खाता बन्द सिफारिस संख्या :- ११
- १० अन्तिम भुक्तानी संख्या :- १३
११. अंग्रेजीमा जन्म प्रमाणीत संख्या :- १०
- १२ अंग्रेजीमा आम्दानी प्रमाणीत संख्या :- १०
१३. चारल्ला प्रमाणीत संख्या :- १०
- १४ अंग्रेजीमा कर चुक्ता प्रमाणीत संख्या :- ९
१५. सम्भौता गरिदने सम्बन्धमा संख्या :- १३
१६. दुवै नाम गरेको ब्यक्ती एको हो भन्ने सिफारिस संख्या :- ११
१७. खाता संचालन सिफारिस संख्या :- १२
१८. अंग्रेजीमा ठेगाना प्रमाणीत संख्या :- ५
१९. पेशा प्रमाणीत संख्या :- ५
२०. आम्दानी सिफारिस संख्या :- ४
२१. संस्था दर्ता सिफारिस संख्या :- ४
२२. वडा कार्यालयबाट यस आ.व मा जारि सूचना संख्या :- ७



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

५ नं वडा कार्यालय

जिवजिवे रसुवा

कालिका गाउँपालिका वडा नं ५ को आ.व ०८१/०८२ वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रम

मिति २०८२कात्तिक १३

प्रस्तुतकर्ता

मिन नाथ पौडेल

वडा नं ५ वडा सचिव (अधिकृत छैटौ)



वडाको संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	दर्ता भएका घरधुरी संख्या	३५७	
२.	वडा समितिको बैठक संख्या	४८	
३.	दर्ता	३९	
४.	चलानी	७९४	
५.	कर्मचारी संख्या	५	प्रशासन वडा सचिव प्रशासन १जना कृषि र पशु प्राविधिक २जना प्राविधिक १जना का.स १जना ।



वडाको संक्षिप्त विवरण

कर्मचारी विवरण

- | | |
|---|-------|
| ➤ श्री मिन नाथ पौडेल अधिकृत छैटौ (प्रशासन) | स्थाई |
| ➤ श्री कृपानन्द सिंह सहायक स्तर पाचौ(सव-इन्जीनियर) | स्थाई |
| ➤ श्री मुन राज रावत सहायक स्तर चौथो(कृषि प्राबिधिक) | स्थाई |
| ➤ श्री आस्था सापकोटा पशु प्राबिधिक | स्थाई |
| ➤ श्री हरिशरण देवकोटा का. स. (प्रशासन) | करार |



आ.व. २०८१/०८२ को व्यक्तिगत घटना दर्ता

क्र.सं.	विवरण	पुरुष	महिला	जम्मा	कैफियत
१.	जन्म दर्ता	१०	१२	२२	
२	विवाहदर्ता			१५ जोडी	
३	वसाइसराईदर्ता			२ परिवार	आएको १ परिवार गएको १ परिवार
४	सम्बन्ध-विच्छेद दर्ता			१	
५	मृत्यु दर्ता	११	३		
	जम्मा			५४	



आ.व. २०८१/०८२ कर संकलन

क्र.सं.	शिर्षक	रकम	कैफियत
१	सम्पत्ती कर	१५७४५.००।	
२	भुमिकर/मालपोत	६३३१०.७६।	
३	वहाल कर	५६६८७.००।	
४	व्यवसाय कर	४४५००.००।	
५	सिफारिस दस्तुर	७०१०४.८३।	
६	व्नाता प्रमाणित दस्तुर	१६५००.००।	
७	यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१९५००.००।	
८	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२५२५०.००।	
९	व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३५००.००।	
जम्मा		३१५०९७.५९।	

जम्मा : तिन लाख पन्ध्र हजार सन्तानब्बे रुपैया उनान्साठी पैसा ।



आ.व. २०८१/०८२ मा वडाबाट गरिएका सिफारिस विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	नागरिकता सिफारिस	५५	
२.	नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस	५४	
३.	नाता प्रमाणित	३९	
४.	चार किल्ला प्रमाणित	३८	
५.	घर-बाटो प्रमाणित	४९	
६.	बिद्युत मिटर सिफारिस	११	
८.	अन्य साधारण सिफारिस	३८६	
९.	व्यवसाय दर्ता	९	
१०.	व्यवसाय बन्द सिफारिस	१	
११.	कवाडी सामान सिफारिस	१०	
१.	वडा मुचुल्का	१७	



सामाजिक सुरक्षातर्फ

क्र.सं.	विवरण	संख्या	कैफियत
१.	अन्य जेष्ठ नागरिक	१६१	
२.	दलित जेष्ठ नागरिक	३	
३.	एकल महिला	१६	
४.	विधवा महिला	१६	
५.	पुर्ण अपाङ्ग	१७	
६.	आंशिक अपाङ्ग	२०	
	क्षेत्र तोकिएको बालबालिका तथा दलित बालबालिका	११६	
जम्मा		३४९	



आ.व.०८१/०८२ जम्मा वडाको बजेट रु- ३००००००।

क्र.सं	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	कैफियत
१,	प्रावितहमा अध्ययनरत छात्र-छात्रा लाई निशुल्क स्टेसनरी तथा पठ्यपुस्तक व्यवस्थापन कार्यक्रम	४५००००।	काम सम्पन्न
२,	श्री निलकण्ठ नमुना मा वि शिक्षक अनुदान कार्यक्रम	३६००००।	काम सम्पन्न
३,	श्री भ्याडलाड प्रा वि शिक्षक अनुदान कार्यक्रम	१,०००००।	काम सम्पन्न
४,	युवा तथा खेलकुद सम्बन्धि कार्यक्रम	२०००००।	
५,	स्वयम सेविका अवलोकन भ्रमण	१०००००।	काम सम्पन्न
६,	डि टोल फाँट गो.वा.	१०००००।	काम सम्पन्न
७,	विचटोल भुमेस्थान संरक्षण घेरावार	७५००००।	सम्भौता नभएको
८,	आहलडाँडा देखि मरनघाट गो.वा.	१,०००००।	काम सम्पन्न
९,	गैरी गाउँ वाँसेखोला गो.वा.	१,१५०००।	काम सम्पन्न
१०,	उत्पनेस्वर मन्दिर मर्मत संरक्षण	१०००००।	काम सम्पन्न
११,	पुर्णको डाँडा देखी घरेडी घलेगाउँ गो.वा.	१०००००।	काम सम्पन्न
१२,	वि.क. टोल मुडुल्ली गाज गो.वा.	१०००००।	सम्पन्न नभएको



१३,	कोलेटोल गो.वा.	१०००००।	काम सम्पन्न
१४,	घरेलु देखी पसलेडाँडा गो.वा.	१,००,०००।	काम सम्पन्न
१५,	कृषि विविध कार्यक्रम	१,००,०००।	काम सम्पन्न
१६,	पशु विविध कार्यक्रम	१,००,०००।	काम सम्पन्न
१७	न्यौपाने टोल देखी मानेपाखा गो.वा.	१,००,०००।	काम सम्पन्न
१८	कार्यालय व्यवस्थापन	१,००,०००।	खर्च भएको



विपद तर्फ- रु २०००००।

क	वस्ती संरक्षण चेतनाथ पौडेल	२००००।	काम सम्पन्न
ख	वस्ती संरक्षण राम कृष्ण पौडेल	२००००।	काम सम्पन्न
ग	वस्ती संरक्षण नवराज देवकोटा	२००००।	काम सम्पन्न
घ	वस्ती संरक्षण विष्णु माया वि.क.	२००००।	काम सम्पन्न
ङ	वस्ती संरक्षण निलकण्ठ देवकोटा	२००००।	काम सम्पन्न
च	वस्ती संरक्षण गोविन्द प्रसाद देवकोटा	२००००।	काम सम्पन्न
छ	वस्ती संरक्षण श्याम बहादुर थिं	२००००।	काम सम्पन्न
ज	वस्ती संरक्षण लक्ष्मी तमाङ	२०००० ।	काम सम्पन्न
झ	वस्ती संरक्षण पञ्चमाया तमाङ	२००००।	काम सम्पन्न
ञ	वस्ती संरक्षण उजेली दमाइ	२००००।	काम सम्पन्न



साना तथा आकस्मिक योजना-रु ३०००००।

क	धोविखोला चित्रेपानी बुद्ध मन्दिर खा.पा.मर्मत	१५००००।	काम सम्पन्न
ख	पाइप खरिद	१०००००।	काम सम्पन्न
ग	प्लास्टिक खरिद	५००००।	काम सम्पन्न



प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम तर्फ

१	आहलडाँडा देखि मरनघाट गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम सम्पन्न
२	गैरी गाउँ वाँसेखोला गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम सम्पन्न
३	पुर्णको डाँडा देखि घरेडी घलेगाउँ गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम सम्पन्न
४	वि.क. टोल मुडुल्ली गाज गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम नभएको
५	कोलेटोल गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम सम्पन्न
६	घरेलु देखि पसलेडाँडा गो.वा.	वडाको साभेदारीमा	काम सम्पन्न



सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

- आन्तरिक आम्दानिको कमी वा आभावले सबै योजना तथा कार्यक्रमहरूको संसोधन हुन नसक्नु
- विकास निर्माण तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूको परिणाम लक्ष्य उद्देश्य र प्रगतिको वारेमा विस्तृत रुपमा बुझ्न र वुझाउन नसक्नु
- निती थिती र विधिको परिपालना गर्न कार्यमा रहेको वा भएका सच्याउन ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु
- शिक्षित/दक्ष युवाहरू विदेसिनु
- समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसक्नु
- गठन भएका उपभोक्ता समिती वाट पनि समयमानै कार्य सम्पन्न नहुनु
- आन्तरीक एंव रानितिक विवाद बढनु
- बडामा प्रयाप्त वजेटको अभाव
- कर संकलनको दायराहरू फराकिलो नहुनु आदी



यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयासहरू

- सबैको समावेशि सहभागिता हुने गरि योजना तर्जुमा तथा कार्यन्वयन भईरहेको
- नितिथिती विधिको परिपालना गर्न गराउन बजेटको सिमाले समेटे सम्म सबैखाले योजना तथा कार्यक्रमहरूको समायोजन गर्ने कोसिस भएको
- योजना निर्माण तथा कार्यन्वयनका लागि समयमानै उपभोक्ता समिति गठन गर्नका लागि वडा कार्यालय / वडासमिति वाट सुचना प्रवाह , उ.स. गठनमा सहजिकरण ,सल्लाह सुझाव र ताकेता गर्ने
- युवाहरूको लागि आर्कषित योजनाहरू तर्जुमा गर्ने प्रयास भईरहेको
- वडा समितीवाट नियमित सल्लाह सुझव परामर्श एवं अनुगमन तथा मुल्याङकन कार्य भईरहेको



भावी योजना र भिजन

- शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने खालको गुरु योजनाजस्तै - प्राविधिक शिक्षा संचालन ,आधुनिक औजार सहितको विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध
- प्रत्येक खेतियोग्य जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था गर्ने
- एक घर एकधारा हुँदा हुँदै पनि खानेपानी प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध नहुदा खानेपानीको लागि बृहत्त गुरु योजना तयार गर्ने
- धार्मिक तथा संस्कृतीक सम्पदाहरुको संरक्षण ,पुन निर्माण एवं जगेर्ना गर्नु
- व्यवसायिक तरकारी खेतीको लागि हब (केन्द्र) स्थापित गर्ने
- व्यवसायिक पशुपन्छीं पालनको लागि हब (केन्द्र) स्थापित गर्ने
- फोहोरमैला व्यावस्थापन तथा सडक वत्ति विस्तार
- पर्याटक प्रवर्द्धनका लागि होमस्टे एवम कोशेली घर स्थापना



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका कृषि विकास शाखा

को प्रस्तुती
आ.व. ०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति विवरण

मिति: २०८२/०७/१३



परिचय र पृष्ठभूमि

शाखाको परिचय र भूमिका

कृषि कार्यक्रमको माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा एवं जिविकोपार्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले वागमती प्रदेश अन्तर्गतको रसुवा जिल्ला भित्र अवस्थित यस कालिका गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा-इकाइबाट कृषि विकास कार्यक्रम संचालित रहेको छ ।

यस गाउँपालिकाबाट नेपाल सरकारको कृषि नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने किसिमबाट कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउदै आइएको छ ।

उन्नत खेती प्रविधिको विस्तार गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने एवम कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरु संचालन गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुको साथै कृषकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै यस गाउँपालिकाको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।



पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू

- उत्पादन पूर्वाधार - बिउबिजन, कृषि सामाग्री, विषादी
- भण्डारण पूर्वाधार- शित भण्डार,
- वित्तीय तथा संस्थागत पूर्वाधार- सहकारी संस्था, कृषक समूह र कृषि विमा

पूर्वाधार को क्षेत्रमा भविष्यका योजनाहरू वा सुधार गर्नुपर्ने कार्य

- सिंचाई श्रोतहरूको मर्मतसंभार निर्माण, वर्षा पानी संकलन र साना सिंचाई सम्बन्धी योजना विस्तार
- फलफुल तथा तरकारी संकलन तथा प्रसोधन केन्द्र सम्बन्धी योजना विस्तार
- स्थानीय हाट बजार स्थापनामा जोड
- फलफुल विरुवा उत्पादन नर्सरी स्थापना सम्बन्धी योजना विस्तार



प्रमुख कार्यहरू

कार्यक्रमको उद्देश्य, दायरा र प्रभाव

- स्थानीय आवश्यकता, माग र सम्भावनाका आधारमा स्थान विशेषको वाली वस्तु पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
- साना किसान, भुमिहिन, महिला, दलित जनजातिलाई प्राथमिकतामा राखि कृषकहरूलाई व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम मार्फत जिविकोपार्जन सुधारमा सहयोग पुऱ्याइने ।
- खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन मुख्य खाद्यन्न (धान,गहुँ मकै) लगायत तरकारीजन्य वालिहरूको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने ।
- कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम लगायत कृषि प्रसारका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।
- कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सम्बन्धित निकायहरू सँग सहकार्य गर्ने ।

प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका कुनै पनि नवीन समाधान वा प्रविधिहरू



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

आ.व. २०८१/०८२ मा स्थानिय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तिय खर्च विवरण

सि.न.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट रु	खर्च रु	खर्च प्रतिशत
१	वडास्तरमा तरकारीको विउविजन तथा विषादी वितरण	५,००,०००	१,९८,१२५	३९.६३
२	मौरी पालन कार्यक्रम अनुदान	३,५०,०००	१,७२,०००	४९.१४
३	कृषि प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन	१,५०,०००	१,५०,०००	१००
४	गाउँपालिका भित्रका सहकारीहरूका आवश्यक कार्यहरू तथा रासायनिक मल वितरण सम्बन्धी कार्यहरू संचालन ।	(सालबसाली)		
५	नियमितरूपमा कृषि प्रसार सेवाका कार्यक्रमहरू संचालन । प्राविधिक परामर्श सेवा तथा स्थलगत अवलोकन आदि ।	(सालबसाली)		



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

आ.व. २०८१/०८२ मा संघिय सरकार र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तिय खर्च विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	एकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट रु	खर्च रु.	खर्च प्रतिशत
१.	तरकारी खेति प्रबर्धन कार्यक्रम (प्लाष्टिक टनेल निर्माण कालिका ५)	संख्या	१	५००,०००	४,१७,८७८	८३.५८
२.	तरकारी खेति प्रबर्धन कार्यक्रम (अकबरे खेति कालिका ३)	संख्या	१	५००,०००	४,९८,८००	९९.७६
	मौरिपालन विकास कार्यक्रम	संख्या	१	५००,०००	५००,०००	१००
३.	किसान सूचिकरण कार्यक्रम कृषि तथा पशुपन्छी तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम	संख्या संख्या	१ १	१,००,००० ६०,०००	६३,५००	६३.५०
४	खाद्यान्य बालीको उन्नत बीउ उपयोग अनुदान कार्यक्रम धान	संख्या	१	१०,७५,०००	४८,०५०	४.४७
५	कृषि स्नातक करार		१	५,२५,०००	५,२४,२६८	९९.८६
६	आ.व.०८१ ०८२ मा नयाँ तरकारी पकेट विकास कार्यक्रम	संख्या	१	१२,००,०००		
७	कृषि तथा पशुसेवा एक गाउँ एक प्राविधिक तलबभत्ता		३ जना	५,१६०००	४,९३,५३०	९५.६५



फोटोहरु





फोटोहरू





सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

कार्यक्रम / योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामना गरिएका चुनौतीहरू

- सिमित बजेट तथा कार्यक्रमबाट कृषि व्यावसायी तथा उद्घमीका मागहरू परिपूर्ति गर्न नसकिनु ।
- कृषकमा अनुदान मुखि भावना जाग्रित हुदै जानु ।
- युवा स्तरमा प्राविधिक दक्षतामा कमी रहेको साथै कृषि उद्यमशिलता प्रतिको चासो कम हुनु ।
- सम्बन्धित निकायहरूबाट कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिम कार्यक्रम हरु अत्यन्तै न्युन हुनु ।
- गाउँपालिकाको कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याउन अनुसन्धानात्मक कृयाकलापहरू अत्यन्तै न्युन भएकोले सम्बन्धित निकायहरू संग समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयासहरू

- कृषकका आवश्यकता परिपूर्ति तथा समस्या समाधानमा हातेमालो गर्ने अवसर अर्थपूर्ण रहेको ।
- कृषिमा उत्पादन तथा उत्पादकत बढाउने उद्देश्यले उन्नत बीउविजन, रासायनिक मल आदिको सहज उपलब्धताका साथै रोग किरा नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्राविधिक परामर्श एवं निशुल्क विषादी वितरण गरिदा उत्पादनमा ८-१५ प्रतिशत सम्मको अनुमानित वृद्धि भएको पाएका छौं
- कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई आयआर्जनमा समेत टेवा पुराउन नियमित परामर्श सेवा तालीमका कार्यक्रम संचालन गरिएको छ
- कृषि उत्पादन संगसंगै उद्यमशिलतामा जोड दिन पकेट प्याकेज कार्यक्रम संचालन गर्न नियमित प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संग आवश्यक समन्वय गरिदै आएको ।



भावी योजना र भिजन

कुनै पनि आगामी परियोजनाहरू

- सिमित बजेटका कारण कृषकको माग/प्रस्तावनाका आधारमा कृषिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- उत्तपादनमा आधारित अनुदान जस्ता कृषि कार्यक्रमहरू संचालन जोड दिईनेछ ।



धन्यवाद

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. २०८१/८२

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
कालिका गाँउपालिका

प्रस्तुतकर्ता
नवराज बडु
विद्यालय निरीक्षक

परिचय / शैक्षिक अवस्था

विद्यालय	
सामुदायिक आधारभुत विद्यालय (कक्षा १-५)	७
सामुदायिक आधारभुत विद्यालय (कक्षा ६-८)	३
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १-१२)	४५
संस्थागत आधारभुत विद्यालय (कक्षा १-५)	१
संस्थागत माध्यमिक विद्यालय (कक्षा १-१०)	२
जम्मा	१८
शिक्षक	
प्राथमिक तह	७९
निम्न माध्यमिक	१४
माध्यमिक	१८
उच्च माध्यमिक	१०
जम्मा	१२१

बालविकास सहजकर्ता	२३
विद्यालय कर्मचारी	४
विद्यालय सहयोगी	२०
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सहजकर्ता	२
सामुदायिक सिकाइ केन्द्र	२
स्वयमसेवक शिक्षक	८
जम्मा विद्यार्थी संख्या (सामुदायिक विद्यालयमा)	२०२२
ECD	
कक्षा १-१२	
जम्मा विद्यार्थी संख्या (संस्थागत विद्यालय)	
ECD	
कक्षा १-१०	

आ.व २०८१/८२ (संघिय सशर्त अनुदान)

क्र स	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	आधारभूत तह कक्षा ६-८ मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१३९९०००	९७९३८६	७०.०० ६	३ जना शिक्षक
२	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम परम्परागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत	१०६२०००	६७२०००	६३.२७	
३	विपदका समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (REAL) कार्यान्वयन	८०००००	६७६०००	८४.५३	
४	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	१५४००००	१२१५१५१	७८.९१	कक्षा १-१० १६७४ विद्यार्थी कक्षा ११-१२ ३४८ विद्यार्थी
५	माध्यमिक तह कक्षा ९-१० मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	१७४९०००	१४४८४८४	८२.८२	२ जना शिक्षक
७	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुध्दीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	४२८५०००	४०७७०८२	९५.१५	

	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
८	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान(विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/ कर्मचारी , प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	१७४८३०००	१७४८३०००	१००	२८ जना शिक्षक
९	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति आवासीय तथा गैरआवासीय	१४६८०००	७०९६००	४८.३४	गैरआवासीय -१० -छात्रा (१-८) -३८४ -दलित छात्र (१-८) -१५ -अपाङ्ग (१-१२) -०
१०	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन	६६३०००	६०८०४०	९१.७२	
११	प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	५८२०००	५५२८५०	९५	
१२	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	३०९४०००	२३७९५४०	७६.९१	१०७३जना विद्यार्थी चैत्र सम्म
१३	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१७३००००	१४८५०००	८५.८४	
१४	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	६०७३०००	६०७३०००	१००	
१५	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान	५१०३४०००	५१०३४०००	१००	९३ जना शिक्षक
१६	CTEVT को मापदण्ड बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान	७०००००	२९९५००	४२.७९	
१७	कक्षा ९-१२ मा अध्ययनरत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	४१८०००	४८०००	११.४९	९जनाविद्यार्थी

	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफिय त
१८	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपेरीवेक्षण	६७४०००	१११३५२	१६.५२	
	जम्मा	९४७५४०००	८९८५१९८५	९४.८२	

आ.व २०८१/०८२ प्रदेश अनुदान

क्र स	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	माध्यमिक तहका शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी/गणित/विज्ञान शिक्षकका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान	५६८०००	४७४७५४	८३.५८	१ जना शिक्षक
	जम्मा	५६८०००	४७४७५४	८३.५८	

आ.व २०८१/०८२ पालिका अनुदान

क्र स	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	कालिका हिमालय क्याम्पस शिक्षक अनुदान	५६७९५७	५६७९५७	१००	१ जना
२	सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सहजकर्तालाई पोशाक तथा प्रोत्साहन थप	७२०००	७२०००	१००	२ जना परिचालक
३	सुत्केरी सट्टा शिक्षक भत्ता	१५००००	५४०००	३६	बा वि स ४ जना ६०००० छात्रवृत्तिमा खर्च
४	शिक्षा शाखाका लागि प्रिन्टर तथा डेस्कटप खरिद	१०००००	१०००००	१००	१ जना
५	विद्यालय सञ्चालन मसलन्द खर्च अनुदान	२१५०००	२१५०००	१००	मा.वि -२०००० आ.वि ६-८- १५००० प्र.वि १-५ -१००००
६	अनुदान प्राप्त शिक्षकहरुको पोशाक खर्च	१९५०००	१६००००	८२.०५	१६ जना शिक्षकलाई पोशाक खर्च
७	बालविकास सहजकर्ता/विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीहरुलाई थप तलब प्रोत्साहन अनुदान	४३६८०००	४३२२८९२	९८.९७	२३ जना बालविकास सहजकर्ता २० जना विद्यालय सहयोगी २ ५ जना विद्यालय कर्मचारी हरुलाई मासिक ७००० थप
८	सेतिदेवि मा. वि शिक्षक अनुदान	२८६०००	२८६०००	१००	१ जना स्वयमसेवक शिक्षक
९	शैक्षीक क्यालेन्डर छपाई	६००००	५७९६९	९६.६२	

क्र स	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
११	कक्षा ८ परीक्षा व्यवस्थापन	२०००००	१८३६७९	९१.८४	
१२	छुट भएका ४जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति	१०००००	७००००	७०	
१३	खाजा खर्च थप इ सि डि देखि कक्षा ५ सम्म	१००००००	७८८६८५	७८.८७	१०७३ जना चैत्र सम्म विद्यार्थी रु ५ थप
१४	बैठक सञ्चालन तथा खाजा खर्च	७५०००	७५०००	१००	
१५	कालिका रनिडशिल्ड	१५०००००	१५०००००	१००	
१६	अनुगमन तथा अध्ययन प्रतिवेदन एवं कर्मचारी भ्रमण खर्च	७५०००	७१९००	९५.८७	
१७	ग्राड आ वि शिक्षक अनुदान	५७२०००	५५००००	९६.१५	२जना स्वयमसेवक शिक्षक
१८	कालिका हिमालय म.ावि शिक्षक अनुदान	५७२०००	५७२०००	१००	२ जना स्वयमसेवक शिक्षक
१९	निलकण्ठ नमुना मा वि लाई शिक्षक अनुदान	५७२०००	५७२०००	१००	२ जना स्वयमसेवक शिक्षक
२०	बहुकक्षा बहुस्तर(MGML)शिक्षण पद्धति	३०४१९३९	२९५६१३३	७०.७७	६ वटा स्कुल

क्र स	शिर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
२१	विज्ञान प्रदर्शनी	५०००००	५०००००	१००	
२२	तेम्राड आ. वि. शिक्षक अनुदान	१९८०००	१६९४००	८५.५६	१ जना स्वयमसेवक शिक्षक
२३	विविध खेलकुद तथा युवा लक्षित कार्यक्रम	१३४५००	१३४५००	१००	
२४	शिक्षक प्रोत्साहन तथा सम्मान	२०००००	०	०	
२५	शिक्षक कर्मचारी छनौट खर्च	१५००००	१५००००	१००	
२६	अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन	३०००००	३०००००	१००	
२७	अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन(मा. वि स्तरीय १००००० तथा आ. वि स्तरीय रु १४५४५७)	२४५४५७	०	०	
	जम्मा	१२२६२६४५	११९६८६५५	९९.०७	

राम्रा अभ्यासहरु

- ▶ विद्यालय तथा कक्षाकोठा बालमैत्री बन्दै
 - ▶ सुत्केरी सट्टा शिक्षक र स्वयमसेवक शिक्षकको व्यवस्था
 - ▶ सबै विद्यालयहरुमा विद्यालयमै खाजा पकाउने व्यवस्था भएको
 - ▶ सबै विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पोसाकको व्यवस्था
 - ▶ सबै विद्यालयहरुमा खानेपानीको व्यवस्था भएको
 - ▶ बालबालिकाको लागि सर्वाङ्गिण विकासका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चानमा जोड
 - ▶ वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा बालबालिकाको दखलता अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना गरिएको
 - ▶ गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको व्यवस्था
 - ▶ बालविकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीहरुको मासिक तलब थप गरिएको
 - ▶ विद्यालयहरुमा ICT प्रयोग मार्फत शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा जोड
 - ▶ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागु भएको स्थानीय तह घोषणा
- ecd - कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी रु ५ दिवा खाजामा थप
- ▶ विद्यालय मसलन्द खर्चमा थप गरिएको
 - ▶ विपद्का समयमा सिकाई निरन्तरताका लागि सिकाई आपुरण तथा द्रुत सिकाई योजना (REAL) कार्यान्वयन
 - ▶ बहुकक्षा बहुस्तर सिकाई (MGML) ६ओटा विद्यालयमा विस्तार भएको

समस्या

- ▶ दरबन्दी मिलान
- ▶ माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन नहुनु
- ▶ प्राथमिक तहमा कक्षागत शिक्षक उपलब्ध नहुनु
- ▶ शिक्षाको गुणस्तरबारे अभिभावक तथा समुदायमा छलफल नहुनु
- ▶ कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई समायोजन गर्न नसक्नु
- ▶ लिखित मुल्याङ्कन प्रणालीलाई मात्र प्रयोग गर्नु
- ▶ संकट व्यवस्थापन योजना नबन्नु
- ▶ विद्यालय सहयोगीहरूको संघबाट प्राप्त हुने तलबभत्ता पुरा नआउनु

धन्यवाद
(Thank you)



नमस्कार

कालिका गाउँपालिका

पशु सेवा शाखा

बुद्धि नाथ न्यौपाने
सहायक पशु विकास अधिकृत (छैटौँ)



आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम प्रगति समिक्षा मिति: २०८२/०७/१३



परिचय

- पशुपालन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवन र कृषि प्रणाली संग जोडिएको पेशा हो । गाई, भैंसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर , कुखुरा, तथा माछा जस्ता ब्यबसायमा सक्रिय विभिन्न ब्यबसायीहरु रहेका छन् । नेपालको हावापानी तथा यहाँको भु बनोट अनुसार विभिन्न पशुपालनका लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गरेनि यहाँको पशुपालन ब्यबसायले ब्यबसायीकता लिन सकेको छैन । यो क्षेत्र अझै पनि परम्परागत पद्धतिमा आधारित छ । पशु आहारको कम उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको कमी, रोग नियन्त्रणमा समस्या, बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको छ तथापि, हाम्रो प्रयासहरु सुधारका लागि तालिम, अनुदान, र प्रविधि हस्तान्तरणका कामबाट ब्यबसायीहरुले ब्याबसाय संचालन गरिरहेका छन् । पशुपालनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ ।



पृष्ठभूमि

- नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको महत्व अनादिकालदेखि आजसम्म रहि आएको छ ।
- देशको संघिय पुनर सम्रचना पश्चात कालिका गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समिति अन्तरगत यो शाखा रहेको छ । यस शाखा अन्तरगत ५ वटै वडामा पशु सेवा ईकाईहरू रहेका छन् ।
- यस शाखाले पशुपालन र यो ब्यवसायसँग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयमा जानकारी गराउने तथा पशुपन्छीको स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्रबर्धन एवं पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
- दिगो पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनको माध्यामबाट पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाई पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन ब्यवसायलाई ब्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धि बनाई निर्यात प्रबर्धन गर्ने लक्षका साथ यो शाखाले भुमिका खेल्दै आएको छ ।



पशु सेवा शाखाको स्वीकृत दरवन्दी विवरण

अधिकृत स्तर	१
सहायक स्तर पाचौँ	२
सहायक स्तर चौथो	२
जम्मा स्वीकृत दरवन्दी	५



पशु सेवा शाखाको हाल कार्यरत जनशक्ति विवरण

१. बुद्धि नाथ न्यौपाने - सहायक पशु विकास अधिकृत छैटौं (स्थाई)
२. डा. सरोज कार्कि - पशु चिकित्सक अधिकृत छैटौं (करार)
३. आस्था सापकोटा - प.से.प्रा. सहायक स्तर पाचौं (स्थाई)
४. गोकर्ण पौडेल - O.V.O.T. कार्यक्रम बाट चौथो (करार)
५. बिना पौडेल - ना.प.से.प्रा. सहायक स्तर चौथो (दरबन्दी करार)
६. शान्ति तमाङ - ना.प.स्वा.प्रा. सहायक स्तर चौथो (दरबन्दी करार)
७. कृष्ण बहादुर तमाङ - पशु स्वास्थ्य स्वयंम सेवक चौथो (करार)
८. सुशिला तमाङ - पशुपन्ध्री खोपकर्ता स्वयंम सेवक चौथो (करार)



पशु सेवा शाखाको उद्देश्य

- पशुपन्छी पालनमा आधुनिकिकरण र ब्यबसायीकरण गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्दै उद्योग प्रबर्धन गरी निर्यात गर्ने अवस्था सृजना गर्ने ।
- पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा रोजगारी प्रबर्धन गरी कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार गर्ने ।
- **"One Health Approach"** मा आधारित वातावरण विकास तथा पशुपन्छी रोग न्यूनिकरण गर्ने ।
- स्थानिय तथा रैथाने जातका पशुपन्छीहरुको संरक्षण गरी जैविक बिभिधताको संरक्षण एवं उपयोग गर्ने ।



शाखाले गरेका प्रमुख कार्यहरु

- ❖ नक्ष सुधार कार्यक्रम ।
- ❖ विमाबाट जोखिम न्यूनिकरण कार्यक्रम ।
- ❖ करीब ६० प्रकारका औषधि निःशुक्ल वितरण ।
- ❖ दुध उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहयोग कार्यक्रम ।
- ❖ पशुमा महामारी जन्य रोग विरुद्ध खोप अभियान कार्यक्रम ।



आ. व. २०८१/०८२ को वार्षिक स्वीकृत बजेट

- गाउँपालिका अनुदान - रु २० लाख ३० हजार
- दुध उत्पादनमा आधारित अनुदान - रु १० लाख
- संघिय ससर्त अनुदान - रु १२ लाख ७७ हजार
- प्रदेश ससर्त अनुदान - रु ९ लाख ८७ हजार



पालिका अनुदान रु.२० लाख ३० हजारबाट खर्च विवरण

सि नं	कार्यक्रम	स्विकृत बजेट	जम्मा खर्च	कैफियत
१	पशुपन्ध्री औषधि तथा खोप खरिद	१००००००।-	९९६५८७।-	
२	सर्जिकल उपकरण खरिद	१०००००।-	१०००००।-	
३	खोपकर्ता परिचालन	२७५०००।-	२७५०००।-	तलब भत्ता खर्च
४	कृतिम गर्भाधान सेवा	५००००।-	४९६९६।-	
५	पशुपन्ध्री बिमामा ५०% अनुदान	१८००००।-	१७२१२३।-	
६	अध्ययन अवलोकन भ्रमण	३५००००।-पशु शाखा	३५००००।-	रु २८०००।- लघु उद्यम बाट
७	दैनिक भ्र भत्ता	७५०००।-	७५०००।-	दै भ्र भत्ता र अवलोकन भ्रमण मा खर्च भएको
	जम्मा रु	२०३००००।	२०१८४०६।	जम्मा खर्च ९९.४२%



दुध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानबाट खर्च विवरण

कार्यक्रम	बजेट	खर्च
दुध बिक्रिमा अनुदान	२५५००००।-	२५५००००।-
दुध ढुवानिमा अनुदान	४८८००००।-	४८८००००।-
संकलन केन्द्र र सहकारी भाडा	१५७००००।-	१५७००००।-
दुधालु पशु ढुवानिमा अनुदान (प्रति पशु रु ५ हजार)	१००००००।-	१००००००।-
		१००% खर्च



संघिय ससर्त अनुदान तर्फ रु.१२ लाख ७७ हजार बाट खर्च विवरण



सि. नं	कार्यक्रम	बजेट	खर्च	कैफियत
१	पशु चिकित्सक करार	५२५०००।-	५२५०००।-	तलब
२	ईपिडेमियोलोजीकल रिपोर्ट	१२०००।-	१२०००।-	
३	महामारी/आकस्मिक रोगनियन्त्रण कार्यक्रम	६००००।-	६००००।-	
४	रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम	६००००।-	६००००।-	
५	आधारभुत प्रयोगशाला कार्यक्रम	४०००००।-	४०००००।-	१००%



प्रदेश ससर्त अनुदान रु ९ लाख ८७ हजारबाट खर्च विवरण

क्र सं	कार्यक्रम	बजेट	खर्च	खर्च
१	उत्पादनमा आधारीत दुधमा प्रोत्साहन अनुदान	२८७०००।-	२८६९०५।-	९९.९६%
२	बाख्रा प्रबर्धन (बिपन्न) कार्यक्रम कालिका - ८	७०००००।-	०	०



गाई भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम

जम्मा प्रगति

गाईमा - १८७

भैसीमा - ७६



पशुपन्छी बिमामा ५० % अनुदान रकम बितरण

कार्यक्रम

जम्मा प्रगति

गाई	भैसि	बाख्रा	बंगुर
१३५	१८४	१८०	१६



कार्यक्रमका झलकहरु

पशुपन्छी औषधि , खोप तथा उपकरण खरिद











पशु सेवा कार्यालय नुवाकोट बाट सन्चालित बाख्रामा पि पि आर रोग बिरुद्ध खोप सेवा





लम्पी स्कीन रोग बिरुद्ध खोप सेवा





आ.व. २०८२/०८३ मा स्वीकृत कार्यक्रमहरु

पशु सेवा शाखा

आ.व. २०८२/०८३ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम

गाउँपालिका अनुदानबाट

क्र सं	कार्यक्रम	बजेट रु
१	उत्पादनको आधारमा दुधमा अनुदान	१५००००००।-
२	दुधालु पशु ढुवानीमा अनुदान	४००००००।-
३	पशु विमामा अनुदान	२००००००।-
४	कृतिम गर्भाधान सेवा	२००००००।-
५	पशुपन्छी औषधी तथा खोप सेवा	१०००००००।-
६	सर्जिकल तथा प्रयोगशाला सेवा	१००००००।-
७	कार्यक्रम अनुगमन तथा दै भ्र भ	१००००००।-
	जम्मा रु	३५००००००.-



संघिय ससर्त अनुदानबाट

१	बाख्रा पकेट कार्यक्रम	१५०००००।-
२	कृतिम गर्भाधान सेवा	५००००।-
३	आकस्मिक उपचार सेवा	५००००।-
४	एक पालिका एक पशु चिकित्सक	५०००००।-
	जम्मा रु	२१०००००।-

प्रदेश ससर्त अनुदान

१	उत्पादनको आधारमा दुधमा अनुदान	४५००००।-
---	-------------------------------	----------



पशुपालन व्यवसायका चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू

❖ मुख्य चुनौतीहरू:

- विदेशी आयातको प्रभाव ।
- पशु आहारको लागि प्रयाप्त जमिनको अभाव ।
- जनशक्ति पलायन ।
- गलत प्राविधिक परामर्श ।

❖ सम्भावना र समाधानका उपायहरू:

- व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन ।
- नीति सुधार र उत्पादनमा आधारित अनुदान ।
- प्रविधि र प्रशिक्षण ।
- किसानहरूलाई सही परामर्श र प्राविधिक सहयोग ।
- दक्ष प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन ।



भावी योजना र भिजन

- ❖ पशुजन्य उपजहरुको विशिष्टकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने ।
- ❖ निर्यात योग्य पशुजन्य बस्तुहरुको मूल्यअभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- ❖ पशुको क्षेत्रगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- ❖ पशुजन्य उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता गर्ने ।
- ❖ पशुजन्य बजारको विस्तार, विकास र नियमन गर्ने ।
- ❖ पशुपालनमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्ने ।
- ❖ पशुजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- ❖ सरकारी र निजी लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने ।
- ❖ विचौलियाहरुको नियन्त्रण गर्ने ।
- ❖ कृषकहरुलाई आवश्यक सहूलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने ।
- ❖ स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति ।



धन्यवाद , नमस्कार

जय पशुधन



कालिका गाउँपालिका रोजगार शाखा

को प्रस्तुती

प्रस्तुतकर्ता

दावामेन्दो तामाङ

रोजगार संयोजक

मिति: २०८२।०७।१३



परिचय र पृष्ठभूमि

रोजगार सेवा केन्द्र शाखा तथा ईकाइको संक्षिप्त परिचय

- नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको अवस्थामा सो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी भएको छ । उक्त ऐनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५।११।०१ बाट नेपाल सरकारले देशमा रहेक प्रत्येक स्थानिय मातहत रहने गरि रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई १८ देखि ५९ वर्ष समुहका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगार दिने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सन्चालन तथा बेरोजगारहरुको पहिचान र सुचिकरण गर्ने कार्य हुदै आएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूती गरेको छ । यो कार्यक्रम यस गाँउपालिकामा २०७५ फाल्गुण महिना देखि रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना भई सन्चालनमा रहेको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार आ.व.२०८१।०८२ का लागि सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारीमा समावेश गरिएको छ । आ.व. २०८१। ०८२ मा कुल सुचिकृत बेरोजगार संख्या ३५५ मध्ये ६४ जना बेरोजगार व्यक्तिहरुले औसत १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।



पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत संरचनाहरू:

कार्यालय संरचना: रोजगार सेवा केन्द्र, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन इकाइ।

मानव संसाधन: रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक, रोजगार सहायक ।

पूर्वाधार को क्षेत्रमा भविष्यका योजनाहरू वा सुधार गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।

- कार्यक्रम मार्फत भएका कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा अनुगमन समिति सक्रिय बनाउने।
- स्थानीय श्रमिकलाई आवश्यक सीप तालिम (मिस्त्री, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर आदि) प्रदान गर्ने।
- अस्थायी श्रम मात्रै नभई दीर्घकालीन रोजगारी दिने उत्पादनमुखी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने।



प्रमुख कार्यहरू

- प्रधानमन्त्री रोजगारकार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने प्रत्येक कार्यको उद्देश्य, दायरा र प्रभाव बारे विवरणहरू समावेश गर्नुहोस्।

उद्देश्यहरू:

- ✓ दुर्गम बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, बजार, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा सहज पहुँच दिने।
- ✓ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो क्रमलाई कम तथा अन्त्य गर्ने।
- ✓ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- ✓ बेरोजगार युवालाई सीप प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउन।

कार्यक्रमका प्रभाव:

- ✓ कृषि तथा स्थानीय उत्पादन सहजै बजारमा लैजान सकिने।
- ✓ नागरिकलाई आवतजावतमा सुविधा।
- ✓ एकल महिला, अति विपन्न तथा न्यून आय भएको व्यक्तिहरू, शाहित तथा बेपत्ता परिवारको सदस्यहरूलाई न्यूनतम १०० दिने रोजगारीले जिविकोपार्जनमा सहज भएको र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको पुनः श्रम स्वीकृती Online System बाट प्रदान गरिएको।
- ✓ स्थानीय स्तरमै छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना।
- ✓ गाउँमै रोजगारी सिर्जना।



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	शिर्षक	विनियोजन रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	बाँकी	कैफियत
1	रोजगार सयोजक/प्राविधिक/रोजगार सहायकको तलब	1452000	१३६०८९०	93.72%	91110	
2	रोजगार सयोजक/प्राविधिक/रोजगार सहायकको भत्ता	293000	109140	37.24%	183860	
3	रोजगार सयोजक/प्राविधिक/रोजगार सहायकको पोषक	30000	30000	१००%	0	
4	रोजगार सेवा केन्द्रको लागि मसलन्द	100000	99999.15	100%	85	
5	रोजगार संवाद मञ्च संचालन	30000	30000	100%	0	
6	रोजगार सृजना(नेपाल सरकार+आई.डि.ए)	4445000	४३५२०००	97%	93000	
7	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम	100000	100000	१००%	0	
8	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा	100000	0	0%	100000	
9	सन्चालित रोजगार आयोजनाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण	45000	45000	१००%	0	
१०	स्थलगत सुरक्षा सामाग्री	१३८०००	१३६७८६.५०	९९.१२%	१२१३	
११	रोजगारीमा खटिन्पर्व अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२५०००	२४९६५	९९.८६%	३५	
12	अन्य विविध खर्च	24000	24000	100%	0	
जम्मा		6782000	6312780.65	93.08%	469219.35	



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंग स्थानीय तहबाट आयोजना संचालनका लागि साझेदारी वजेट विवरण

कालिका गाउँपालिका वडा नं १ बाट जम्मा वजेट रु.	१३,५०,०००
कालिका गाउँपालिका वडा नं २ बाट जम्मा वजेट रु.	८,५०,०००
कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ बाट जम्मा वजेट रु.	५,५०,०००
कालिका गाउँपालिका वडा नं ५ बाट जम्मा वजेट रु.	५,१५,०००
<u>जम्मा स्थानीय तहबाट जम्मा</u>	<u>३२,६५,०००</u>
<u>नेपाल सरकार+ IDA+स्थानिय तह जम्मा वजेट रकम रु.</u>	<u>7617000</u>



आ.व २०८१-०८२ को वार्षिक रोजगारी विवरण

जम्मा सूचिकृत वेरोजगार संख्या	३५५ जना
महिला	२७४ जना
पुरुष	६१ जना
कुल रोजगारीका लागि छनौट व्यक्ति	६४ जना
उपलब्ध गरिने कुल रोजगारीका दिनहरु(प्रतिव्यक्ति १००=६४ जनालाई)	६४०० दिन
कुल आयोजना संख्या	२३ वटा
ज्याला दर प्रतिदिन रु.	६८०
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको पुनःश्रम स्वीकृतीका सेवाग्राहीहरु	१५ जना



साझेदारी तथा साझेदारीमा नभएको आयोजनाको सम्पन्न तरवीरहरु





सामुदायिक फ्याण्डा सिम्रिमे, अ.व. २०७१/७२, प्रथममाती रोडमाथे कार्यक्रम
बसमाती प्रदेस, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
पञ्चा नं. २, धनकुन्डा टोल



सामुदायिक फ्याण्डा निर्माण, अ.व. २०७१/७२, प्रथममाती रोडमाथे कार्यक्रम
बसमाती प्रदेस, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
पञ्चा नं. २, धनकुन्डा टोल



सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, आ.व. २०७१/२०७२, प्रधानमन्त्री राजमार्ग कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
यन्त्रा नं. १, लागाटोल




सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, आ.व. २०७१/२०७२, प्रधानमन्त्री राजमार्ग कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
यन्त्रा नं. १, लागाटोल



सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, आ.व. २०७१/२०७२, प्रधानमन्त्री राजमार्ग कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
यन्त्रा नं. १, लागाटोल



आवस्यिक पूर्वाधार निर्माण, अंश नं. २००१/२००२, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
खण्ड नं. २, कास्की टोल



आवस्यिक पूर्वाधार निर्माण, अंश नं. २००१/२००२, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
खण्ड नं. २, कास्की टोल





समस्यायक पूर्वाधार निर्माण, क्र.सं. २०७४/२०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
वडा नं. २, स्वास्वरी टोल
२०७५.०५.२३ ११:५६



विभाजनकारी संरचना निर्माण, क्र.सं. २०७४/२०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
वडा नं. २, स्वास्वरी टोल



सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको सुर्खेत नगरपालिका क्षेत्रमा
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको सुर्खेत नगरपालिका क्षेत्रमा
वडा नं. १, स्वर्णिम टोल



सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, अ.व. २०७२/७३, प्रा.स.स.को योजना कार्यालय
बागमती प्रदेश, रसुवा, कालिका गाउँपालिका
वडा नं. १, राप्ती नदी



स्वारा गोरटो बाटो निर्माण
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग
साथैदारीमा



फपरगैरी स्वाडबारी जोड्ने गोरटो
बाटो निर्माण प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रमसँग साथैदारीमा



राब्रड गोरटो बाटो निर्माण
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग
साथैदारीमा



नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरटो बाटो
निर्माण प्रधान रोजगार कार्यक्रमसँग
साथैदारीमा





सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

कार्यक्रम /योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामना गरिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

- आर्थिक वर्षमा ३५५ जना व्यक्तिहरूले कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् तर सुचिकृत मध्ये ६४ जनालाई मात्र रोजगारीमा संलग्न गराउनु ।
- बेरोजगार व्यक्तिहरूले फारममा रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि आफ्नो सहि विवरण उपलब्ध नगराउनु ।
- बजेटको उपयोग र परियोजनाको छनोटमा पारदर्शिता नहुनु ।
- कार्यक्रमले अस्थायी रोजगारी प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकोले बेरोजगारी समस्याको स्थायी समाधान हुन नसक्नु ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

- स्थानीय तहमार्फत बजेटको साझेदारी गर्ने व्यवस्था।
- युवालाई देशभित्रै काम गर्न प्रेरित गर्न स्थानीय पूर्वाधार निर्माण परियोजनासँग रोजगार कार्यक्रम जोड्ने।



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका आयुर्वेद शाखा

को प्रस्तुती



मिति: २०८२।०७।१३



परिचय र पृष्ठभूमि

- शाखाको परिचय र भूमिका ।

भोर्ले आयुर्वेदको स्थापना २०५६ सालमा भोर्ले गा.ब.स. वडा नं.०८ (हाल कालिका गा.पा. ०४) मा भएको थियो । २०७५ सालमा कालिका गाउँपालिका वडां.०२मा आयुर्वेद शाखाको स्थापना भई हाल दुई संस्था बाट आयुर्वेद सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।





पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

- औषधालयको आफ्नो भवन २०७२ सालको भुकम्पमा पूर्ण क्षति भएको
- कार्यालयको भवनको लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल भैरहेको

कार्यालयको जग्गाको तस्वीर





प्रमुख कार्यहरू

- शाखा बाट सञ्चालन हुने प्रत्येक कार्यको उद्देश्य, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षानम आतुरस्य बिकार प्रसमन च ।
- निःशुल्क सम्पूर्ण रोगको परिक्षण र औषधी वितरण
- निःशुल्क स्तनपायी आमाहरुलाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्ध बर्धक औषधी वितरण
- निःशुल्क जेष्ठ नागरिकहरु लाई रसायन औषधी वितरण
- निःशुल्क पञ्चकर्म कार्यक्रम अन्तरगत पूर्वकर्म (स्नेहन र स्वेदन) कार्यक्रम संचालन
- निःशुल्क नागरिक अरोग्य कार्यक्रम संचालन



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

- आ.व. २०८१/०८२ मा संघिय सरकार तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वित्तिय खर्च विवरण उल्लेख गर्नुहोस

क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात	कैफियत
१	स्तनपायी आमाहरूलाई मातृशिशु सुरक्षार्थ दुग्धबर्धक जडिबुटीजन्य औषधी वितरण	५००००।-	४९८३०।-		१७०।-	
२	बिद्यालय आयुर्वेद र योग शिक्षा	७००००।-	०		७००००।-	
३	जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा	५००००।-	४९९२०।-		८०।-	
४	पूर्वकर्म	१०००००।-	९९३५०।-		६५०।-	
५	नागरिक आरोग्य कार्यक्रम अभियान संचालनार्थ	३००००।-	२९७७५।-		२२५।-	
६	आयुर्वेद औषधी खरिद	२५००००।-	२५००००।-		०	
जम्मा		५५००००।-	४७८८७५।-	८७.०६	७११२५।-	



आ.व. २०८१/०८२ मा स्थानिय सरकार तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको वित्तिय खर्च विवरण


क्र.सं.	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात	कैफियत
१	आयुर्वेद औषधी खरिद	७५००००।-	७४९७५४।-	९९.९७	२४६।-	
२	कार्यालय संचालन ब्यवस्थापन तथा बिबिध	२५००००।-	२०५८७०।-	८२.३५	४४१३०।-	
जम्मा		१००००००।-	९५५६२४।-	९५.५६	४४३४६।-	



क्र.सं.	कार्यक्रम	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	बहिरंग सेवा	३९३१	२३२५	६२५६	
२	बहिरंग सेवा पुनरावृत्त	३९६	३५३	७४९	
३	जेष्ठ नागरिक सेवा	८७	८६	१७३	
४	स्तनपायी आमा तथा शिशु सेवा	७४		७४	
५	पञ्चकर्म सेवा	२६६	१४१	४०७	
६	बिद्यालय आयुर्वेद र योग शिक्षा	०	०	०	
७	नागरिक आरोग्य कार्यक्रम अभियान संचालनार्थ	२१	५	२६	
८	योग सेवा	७४	९१	१६५	
कुल जम्मा		४८४९	३००१	७८५०	



प्रमुख दश रोगहरुको तथ्याङ्क





नागरिक आरोग्य कार्यक्रम





समस्या तथा समाधानका क्षेत्रहरु

क्षेत्रहरु	समस्या (के)	समाधानका उपायहरु(के गर्ने)	जिम्मेवारी	कैफियत
नीतिगत तथा प्रशासनिक				राम्रो छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन	रकम अपुग	आवश्यक रकम विनियोजन	गा.पा.	
जनशक्ति व्यवस्थापन	अपुग	जनशक्ति थप गर्नुपर्ने	गा.पा.	कबिराज १ बैध १ अभ्याङ्ग कर्ता ३



समस्या तथा समाधानका क्षेत्रहरू

क्षेत्रहरू	समस्या (के)	समाधानका उपायहरू(के गर्ने)	जिम्मेवारी	कैफियत
आपूर्ति तथा औजार उपकरण	शिरोधारा सेट, सर्वाङ्ग मेसिन, अभ्यङ्ग टेबल, नसर्ने रोग ब्यवस्थापनको लागि आवश्यक उपकरण		गा.पा.	आपूर्ति तथा औजार उपकरण अप्रयाप्त
सूचना प्रणाली				राम्रो छ । रिपोर्ट सिष्टममा छ ।
सेवा प्रवाह	भवनको ब्यवस्थापन , कर्मचारीको ब्यवस्थापन		गा.पा.	



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका जिन्सी शाखा

को प्रस्तुती

मिति: २०८२-०७-१३



परिचय र पृष्ठभूमि

कालिका गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहने एक शाखा ।



पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

कर्मचारी विवरण : २ जना

१. भुवनराज ढुंगाना-अधिकृत
२. दुर्गादेवि अर्याल- सहायकस्तर पाचौँ

उपलब्ध स्रोत साधन :

१. कम्प्युटर सेट-२ थान
२. प्रिन्टर -१ थान
३. मोटरसाईकल – १ थान



प्रमुख कार्यहरू

- गाउँपालिका मातहत रहेका जिन्सी तथा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्ने ।
- कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी तथा सम्पत्तिको उपलब्धता गराउने ।
- कार्यालय मातहत रहेका सवारी साधन लगायतका विविध सम्पत्तीहरूको संरक्षण गर्ने ।
- खरिद तथा व्यवस्थापन सँग सम्बन्धीत विविध कार्यहरू ।



आ.व. २०८१/०८२ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू

- कार्यालयलाई चाहिने विविध सामान खरिद, दाखिला तथा हस्तान्तरण गरिएको ।
- विभिन्न संघ संस्था तथा कार्यालयलाई सामान हस्तान्तरण ।
- जिन्सी निरिक्षण सँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम ।
- विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य ।



खरिद सम्बन्धी विवरण

- सिदबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद भएको :

जम्मा खरिद रकम : 1085531.00

- सिधै खरिद भएको :

- जम्मा खरिद रकम : 13492147.66



विल विवरण सिल कोटेशन

प्रतिवेदन नं. ५११५

स्थानिय सह
कालिका गाउँपालिका, रसुवा
कार्यालय कोड: ८०१०३२८०२
कालिका गाउँपालिका- मुख्य स्टोर
खरिद विधि अनुसारको प्रतिवेदन

खरिद विधि : दरमाउपलब्ध

आर्थिक वर्ष: २०८१-०८२

सि.नं.	मिति	व्यक्ति/कर्मीको नाम	विल नं.	रकम	वैफिर्य
१	२०८१-०८-०७	शिबसारी भेट फर्मा प्रा.लि.	१२७/१२८/ २३०/२३१	५७७,८७७.००	
२	२०८१-०८-०९	हेमन्त आयुर्वेद फर्मा	२४४/२४५	५०७,६५४.००	
जम्मा				१,०८५,५३१.००	



सिधै खरिद भएको :



DocScanner Oct 29, 2025 10-40.pdf



सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

- समयमा सामान खरिद तथा हस्तान्तरण ।
- सामानको पूर्ण सदूपयोग ।
- वडा कार्यालयबाट खरिद भएको सामानहरूको PAMSV2 दाखिला ।
- पुराना सामानको जिन्सी लिलामी तथा निसर्ग क्रिया ।
- जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन ।
- पुराना सवारी साधन मर्मत सम्भारमा प्रदान गरिने रकम अपुग ।
-



भावी योजना र भिजन

- समयमा सामान खरिद तथा हस्तान्तरण ।
- सामानको पूर्ण सदूपयोग ।
- वडा कार्यालयबाट खरिद भएको सामानहरूको PAMSV2 दाखिला प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
- पुराना सामानको जिन्सी लिलामी तथा निसर्ग क्रिया अगाडी बढाउने ।
- जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने ।
- पुराना सवारी साधन मर्मत सम्भारमा प्रदान गरिने रकम थपको लागि कार्यविधी संसोधन गरिने ।
-



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका न्यायिक ईकाई शाखा

को प्रस्तुती

मिति: २०८२/७/१३



परिचय र पृष्ठभूमि

न्यायिक शाखाको परिचय:

न्यायिक समिति स्थानिय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र स्थापित एक अर्धन्यायिक निकाय हो, जसको मुख्य उद्देश्य स्थानिय तहमा हुने साना विवाद तथा झै-झगडाहरुको समाधान गर्न र न्यायमा पहुँच सहज बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसले मिलापत्र वा निर्णय मार्फत विवाद समाधान गर्दछ ।



प्रमुख कार्यहरू:

- स्थानिय विवाद समाधान गर्नु
- मुद्दा र उजुरीको छिनोफानो गर्नु
- मिलाप र सम्झौता गराउने
- न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु
- कानूनको पालना गराउने
- रिपोर्ट र सिफारिस गर्ने



आ.व.०८१/०८२ मा न्यायिक ईकाई को संचालित कार्यक्रमहरु)

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	बजेट रकम वार्षिक	खर्च भएको रकम	बजेट बाकिँ
१	न्यायिक समिति बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक संचालन खर्च	२,००,०००	२,००,०००	
२	न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुलाई क्षमता विकास पुनर्ताजगी सम्बन्धि अभिमूखीकरण लाई रकमान्तर गरी मकैको खोस्टाको तालिम संचालन र गाउँपालिका बुलेटिन प्रकाशनका लागी	४,००,००० १,००,०००	-	
३	न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताहरुलाई सामग्री वितरण(झोला कपडा छाता)लाई रकमान्तर गरी गाउँपालिका बुलेटिन तथा मुख पत्र प्रकाशन	१,००,०००	१,००,०००	



आ.व.०८१/०८२ (न्यायिक ईकाइ)

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	बजेट रकम बार्षिक	खर्च भएको रकम	बजेट बाकिँ
४	वडा तहमा मेलमिलापकेन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन (फर्निचर/स्टेशनरी) लाई फाईवर झोला निर्माण सम्बन्धी तालिम तथा उपकरण खरिद	२,००,०००।	२,००,०००।	



न्यायिक समितिका चुनौतीहरू र समाधान

चुनौतीहरू:

- कानूनी ज्ञान र दक्षताको कमी
- प्रशिक्षणको अभाव
- निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या
- समाजमा मेलमिलाप संस्कृतिको कमि

समाधानका उपायहरू:

- कानूनी ज्ञान र दक्षता वृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने
- निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु
- मेलमिलाप संस्कृतिको विकास गर्नु



भावी योजना र भिजन

- स्थानिय विवाद समाधानमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने
- कानूनी सचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
- कर्मचारि तथा सदस्यहरुको कानूनी सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम संचालन गर्ने
- वार्षिक कार्ययोजना अनुसार नियमित मुल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयार गर्ने
- सामाजिक मेलमिलाप र न्यायमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।



धन्यवाद




कालिका गाउँपालिका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

को प्रस्तुती



प्रस्तुत कर्ता
लिलानाथ नेपाल
शाखा अधिकृत/शाखा प्रमुख
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

मिति: २०८२ कार्तिक १३ गते





पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू सहितको संक्षिप्त विवरण

- पूर्वाधार र उपलब्ध स्रोतहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्
 - कम्प्युटर तथा टेबुल कुर्सी र दराज भएको
- पूर्वाधार को क्षेत्रमा भविष्यका योजनाहरू वा सुधार गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गर्नुहोस्।
 - पावर व्याकप तथा इन्भर्टर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
 - कम्प्युटर तथा प्रिन्टर थप गरिनुपर्ने
 - एक थान नयाँ ल्यापटप व्यवस्थापन गरिनुपर्ने



परिचय र पृष्ठभूमि

शाखाको परिचय र भूमिका ।

- गाउँपालिकाको गाउँ सभा, गाउँ कार्यपालिका र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालयको रूपमा काम गर्नुका साथै समग्र पालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखाको रूपमा स्थानीय तहमा गठन भएको छ ।
- कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कार्य
- बजार अनुगमन सम्बन्धि कार्य
- घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत सम्बन्धि कार्य
- संघसंस्था तथा उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्य
- गाउँपालिकाद्वारा संचालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको सम्झौता तथा भुक्तानी सिफारिस सम्बन्धि कार्यहरू ।
- योजना अनुगमन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्य
- भूमि समस्या समाधान आयोग अन्तरगत स्थानीय तहबाट गरिने कार्य
- सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियमावली अनुसार सूचना अधिकारीको कार्य




गाउँपालिकाको संगठन संरचना तथा दर्बन्दी विवरण



(क) २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको संगठन संरचना (३३४ बटा)

अनुसूची १.१




संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयबाट प्राप्त भए अनुसार



कालिका गाउँपालिका, धैबुङ, रसुवाको संगठन संरचना, २०८०

२०८०/०९/१५ गते सम्पन्न चौधौँ गाउँ
सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार



[illegible]

३३. राजकीय अर्थतन्त्र (३३) ३३. राजकीय अर्थतन्त्र (३३) ३३. राजकीय अर्थतन्त्र (३३) ३३. राजकीय अर्थतन्त्र (३३) ३३. राजकीय अर्थतन्त्र (३३)

[illegible]

१००० रु. के अन्तर्गत
 (अथवा १००० रु. के अन्तर्गत)
 (अथवा १००० रु. के अन्तर्गत)

सचिव

Figure 3.2

[illegible]

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भए अनुसार

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धैबुङ, रसुवा ।



अनुसूची

572



असानी नम्बर ८६

Refers to 2009, 2010, 2011

उपरील सन्बन्धमा अखन आयुर्वेद औषधास्य, निम्न आयुर्वेद स्वास्थ केन्द्र र आयुर्वेद औषधातहतको निम्न वसीजस्य दर्जानी तथ्यस्य रहेको जसोस्य जानकारीका लागी अनुसृत छ ।

संजय भागवत सौधालय

- 9 जना
 9 जना
 9 जना
 9 जना
36 जना
 जम्मा ६ (६) जना

- १) मायुर्वेद चिकित्साक (मादी सह)
- २) अथिवाज /अथिवाज निरीक्षक /विरुध्द अथिवाज निरीक्षक (५,६,७ सह)
- ३) वैद्य /विरुध्द वैद्य /वैद्य निरीक्षक (४,५,६ सह)
- ४) वे. पा. /स. वे. पा. (पाप जल, प्र. द्विलीप)
- ५) का. प. /वीरपी कटका

- १) अविवाह - अविवाह निरीताक - ४०५५ अविवाह निरीताक (१०,५,५) १०५
- २) वैध - अविवाह वैध - वैध निरीताक (४,५,५) १०५
- ३) अविवाह - अविवाह अविवाह

मानव विकास सूचकांक
मानव विकास सूचकांक

“सत्यमेव जयते” तस्यै तस्मात् स्यात्तस्य सैवास्ते पुनश्चैव मुखात्तस्यैव । अथमुष्मी न्याय्ये सैवा ।
तस्यैव एव सिते विकारायस्ते आद्याः”



•स्वीकृत दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था



क्र. स=	स्वीकृत पद	संख्या	दरबन्दी			संघबाट समायोजन भई आएको	पदपूर्ति(आषाढ मसान्तको स्थिति)				रिक्त पद	कैफियत
			स्थाथी	करार	जम्मा		साविक स्थानीयमा कार्यरत	लोक सेवाबाट पदपूर्ति मार्फत	आन्तरिक पदपूर्ति	करारबाट		
१	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	संघबाट खटिएको
२	लेखा अधिकृत	२	२	०	२	१	०	१	०	०	०	
३	शाखा अधिकृत	२	२	०	२	०	१	०	०	०	१	
४	अधिकृत छैठौं	३	३	०	३	०	२	०	१	०	०	१ स्तरवृद्धि
५	वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
६	सहायक पशु विकास अधिकृत	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
७	विद्यालय निरीक्षक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
८	इन्जिनियर	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
९	सि.अ.हे.व. अधिकृत	२	२	०	२	२	०	०	०	०	०	१ काजमा
१०	जनस्वास्थ्य निरीक्षक	२	२	०	२	२	०	०	०	०	०	
११	कविराज	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
१२	कृषि अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
१३	लेखापाल	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
१४	सहायक पाँचौं	५	५	०	५	०	१	४	०	०	०	
१५	सहायक महिला विकास निरीक्षक	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	
१६	कम्प्युटर अपरेटर	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
१७	सब-इन्जिनियर	७	७	०	७	०	१	३	०	१	२	
१८	खा.पा.स.टे.	१	१	०	१	०	०	०	०	०	१	
१९	आन्तरिक लेखापरीक्षक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२०	पशु सेवा प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२१	नायव पशु सेवा प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२२	नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२३	नायव प्राविधिक सहायक s[ilif	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२४	प्राविधिक सहायक कृषि	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२५	सहायक कृषि विकास अधिकृत	१	१	०	१	१	०	०	०	०	०	१ स्तरवृद्धि
२६	प्राविधिक सहायक शिक्षा	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२७	मेडिकल अधिकृत	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
२८	प.हे.न.	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
२९	वैद्य	१	१	०	१	०	०	०	०	१	०	
३०	स्टाफ नर्स	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
३१	अ.हे.व.	५	५	०	५	२	०	३	०	०	०	
३२	अ.न.मी.	५	५	०	५	३	०	१	०	१	०	
३३	ल्याव असिष्टेन्ट	१	१	०	१	०	०	१	०	०	०	
३४	कार्यालय सहयोगी	२	२	०	२	०	२	०	०	०	०	
		५९	५९		५९	१४	७	२२	१	९	६	



गाउँपालिका विभिन्न कार्यक्रम तथा जिवजिवे ग्रामीण अस्पताल समेत

क्र.सं.	पदको विवरण	अस्थायी दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१.	अधिकृतस्तर	३	३	०
२.	सहायकस्तर	२२	२२	०
३.	श्रेणीविहीन	३	३	०
	जम्मा	२८	२८	०

गाउँपालिका आन्तरिक स्रोततर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत

क्र.सं.	पदको विवरण	अस्थायी दरबन्दी	पदपूर्ति	रिक्त
१.	अधिकृतस्तर	०	०	०
२.	सहायकस्तर(स्वयंसेवक समेत)	२०	२०	०
३.	श्रेणीविहीन (कार्यालय सहयोगी+सवारी चालक+JCB अपरेटर+एम्बुलेन्स चालक-सरसफाईकर्ता)	२८	२८	०
	जम्मा	४८	४८	०



•सेवाप्रवाहको स्थिति

विवरण	जम्मा
स्वीकृत घरनक्सा अभिलेखीकरण	१७ वटा
पञ्जिकरणतर्फ	
जन्मदर्ता	११४
मृत्युदर्ता	९७
बसाईसराई दर्ता	१३
विवाह दर्ता	१०८
सम्बन्धविच्छेद दर्ता	१८
नागरिकता सिफारिस	७१३
नाता प्रमाणित	३५९
सर्जिमिन मुचुल्का	८२
चिठी तथा निवेदन दर्ता वडा कार्यालय	७७३
चिठी तथा निवेदन दर्ता गाउँपालिका	४७३
पत्र चलानी वडा कार्यालय	५३५४
पत्र चलानी गाउँपालिका	१७९४
विभिन्न सिफारिस	४९१०

विवरण	जम्मा
घ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजत	
हाल सम्मको जम्मा	२६ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नयाँ इजाजत प्रदान भएको	२ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नविकरण	१९ वटा
संघ संस्था तथा उ.स. दर्ता नविकरण	
हाल सम्मको जम्मा	८३ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा दर्ता	३६ वटा
आ.व. २०८१/०८२ मा नविकरण	३१ वटा
गाउँ सभा बैठक	३ वटा
कार्यपालिका बैठक	१५ वटा
कर्मचारी बैठक	६ वटा
बजार अनुगमन	३ पटक



आमर उद्यमकी विवरण

12

कालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, धैबुङ, रसुवा ।



सहस्रार्कसहस्रवर्गो सविद्वत्

आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रम्भा

— 608 —

आय व्यवस्थाको विवरण

आ.व. : २०८१/८२ अध्यायी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/२२

आय				व्यय					
११६३१ कृषि तथा वन्यजन्तुको व्यावसायिक कारीगरको लागि कर	५,०००.००	०.००	०	५,०००.००	२२५२१ विविध कार्यक्रम खास	२४,८३,३००.००	१९,९८,५४९.४०	७७.२६	५,८४,७५०.६०
१४१४१ सरकारी सम्पत्तीको भद्रताबाट प्राप्त आय	१०,००,०००.००	७,०८,४४०.००	७०.८४	२,९१,५६०.००	२२५११ अनुपमन, मुल्यांकन खास	९,६६,१४०.००	६,६६,१४०.००	१००	०.००
१४२१२ सरकारी सम्पत्तीको निजीबाट प्राप्त आय	५,०००.००	०.००	०	५,०००.००	२२६१२ अल्प खास	१९,८३,८४०.००	१८,४१,१३५.००	९२.८१	१,४२,७०५.००
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री	६०,०००.००	७३,४००.००	१२२.४	(१३,४००.००)	२२६१९ अन्य अल्प खास	१,००,०००.००	४४,८००.००	४४.८	५५,२००.००
१४२२१ व्यापिक दस्तुर	५,०००.००	०.००	०	५,०००.००	२२७११ विविध खास	१८,००,०००.००	१७,९०,१७०.००	९९.४५	९,८००.००
१४२२२ मिष्ट सेवाको आयदाजी	१०,०००.००	४,४००.००	४४	५,६००.००	२२७२१ सेवा सहायता खास	९,००,०००.००	४०,८७०.००	४.५९	८,५९,१३०.००
१४२२४ परीक्षा शुल्क	१०,०००.००	७,४००.००	७४	२,६००.००	२४२२२ विविध व्यवसायहरूलाई पुँजीगत सहायता	४४,०००.००	३४,०००.००	१००	०.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	४,००,०००.००	४,०२,४००.००	१००.८८	(२,४००.००)	२४३११ विविध सम्पदाहरूलाई सहायता	१,९९,४१,४९०.००	१,६३,१४,०६९.०६	८१.७७	३६,३७,४२०.९४
१४२४२ नक्काश दस्तुर	९,००,०००.००	१,७६,२१४.३५	८८.९१	७,२३,७८५.६५	२४३१२ सेवागत सम्पदाहरूलाई सहायता	४,४०,०००.००	४,४०,०००.००	१००	०.००
१४२४३ सिमाना दस्तुर	४,४०,०००.००	४,२८,११६.८१	९७.३६	(११,८८३.१९)	२४३१४ अन्य सहायता सहायता	३९,६८,०००.००	३८,९४,८२८.२४	९८.४२	७३,१७१.७६
१४२४४ स्थितिगत घटकको दस्तुर	२,००,०००.००	१,७२,३००.००	८६.१५	२७,७००.००	२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	४,४०,०००.००	४,४०,०००.००	१००	०.००
१४२४५ भात प्रशसित दस्तुर	१,००,०००.००	१,०४,०००.००	१०४	(४,०००.००)	२७२११ इन्जिनियरि	४१,३६,६००.००	३७,६२,६००.००	७३.२६	३,७४,०००.००
१४३१२ प्रशासनिक दफ्तर, अखाता र अखाता	२०,०००.००	०.००	०	२०,०००.००	२७२१२ डाक्टर, सहायता तथा पुनर्स्थापना खास	६०,२०,०००.००	४१,७९,६८९.०२	६९.३१	१८,४०,३१०.९८
१४३१३ कौटी सारसहायता	१०,०००.००	०.००	०	१०,०००.००	२७२१३ औषधीकरण खास	२९,९९,०००.००	२९,९९,०००.००	१००	०.००
१४४११ बीमा खास इन्सुरेन्स	२०,०००.००	०.००	०	२०,०००.००	२७२१९ अन्य सामाजिक सहायता	८४,०७४.००	८४,०७४.००	१००	०.००
१४४२१ अन्य राजस्व	८,७०,०००.००	४,६६,०२३.८१	६४.०६	४,०३,९७६.१९	२८१४२ घरभाडा	९,१२,०००.००	९,११,२६०.४०	१००	७९.४०
१४६११ व्यवसाय कर	१,००,०००.००	३,०७,१२४.००	३०७.१२	(२,०७,१२४.००)	२८१४३ सहायता सहायता मेसिन, औजार, यन्त्र	३,००,०००.००	१,४४,०००.००	७२	१,५६,०००.००
१४१११ विकास	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००	२८१४९ अन्य यन्त्र	१,४०,०००.००	६४,१४४.४०	४२.७९	८५,८५५.६०
३२१२२ वित्त सहायता	४,४७,९०,८४०.००	३,९४,०४,६३४.४०	८७.९८	५३,८५,२०५.६०	पुँजीगत	१३,३४,८१,४८६.००	७,३४,३७,४८९.७७	५४.९८	६,०१,४३,९९६.२३
जम्मा	४०,४४,२८,२४०.००	३६,३३,८८,६९३.०२	८९.६३	४,११,३९,५४६.९८	३११३२ गैर आकासीय सञ्चन निर्माण/सुविध	३,४३,१०,०७४.००	१,२७,४०,४०३.४६	३७.१४	२,१५,६९,६७१.५४
					३११२२ मेसिनरी तथा औजार	९,२४,०००.००	८,४३,०७०.००	९२.२२	७९,९३०.००
					३११२३ पार्किङ तथा फिक्स्चर	१७,३४,०००.००	१४,६८,९७८.२७	९०.४४	१,६६,०२१.७३
					३११४१ सडक तथा पुल निर्माण	३,०४,४१,९६०.००	१,९३,९४,३४३.३८	६३.६९	१,१०,४६,६१६.६६
					३११४३ विद्युत संरचना निर्माण	४०,००,०००.००	१६,६३,३९९.००	४१.४८	२३,३६,६०१.००
					३११४४ सडक तथा सीडनिर्माण	२४,००,०००.००	९४,७६,६०६.००	९९.०६	१३,३९४.००
					३११४४ मिथिलाई संरचना निर्माण	१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१००	०.००
					३११४६ खानेपानी संरचना निर्माण	१,४०,६०,४३४.००	१,०७,४१,६१०.२७	७६.४	३३,१८,९२४.७३
					३११४८ सडकलाई संरचना निर्माण	४,४०,०००.००	४,४०,११८.८३	९८.९२	४,८८१.००
					३११४९ अन्य सामाजिक निर्माण	४,३९,९८,९४६.००	९,४४,१८,११७.४०	४०.९४	९,१४,८०,१९८.४०
					३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खास	९०,००,०००.००	९,७४,७४३.००	९.७७	८०,२५,२५७.००
					जम्मा	४०,४४,२८,२४०.००	३१,८८,९९,०२२.४१	७८.८३	८,४६,२९,२२७.४०



आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण



कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, रसुवा
कार्यालयको कोड : ८०३२८५०२३००

लेखागत बजेट तथा खर्च

आ.व. : २०८१/८२ अवधि : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/३१

क्र.सं.	क्षेत्र/उप क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)	मौज्दात
१	आर्थिक विकास	२,६३,२१,०००.००	१,७४,८७,७४९.४८	६६.४४	८८,३३,२५०.५२
१	कृषि	६९,३६,०००.००	३८,१४,५७६.१६	५५	३१,२१,४२३.८४
२	उद्योग	२४,५०,०००.००	२३,९०,३३८.००	९७.५६	५९,६६२.००
३	पर्यटन	१,१०,५०,०००.००	६३,५०,४४१.४७	५७.४७	४६,९९,५५८.५३
४	सहकारी	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
५	जलश्रोत तथा सिंचाई	१,५०,०००.००	१,५०,०००.००	१००	०.००
६	पशुपक्षी विकास	५४,९४,०००.००	४७,८२,३९३.८५	८७.०५	७,११,६०६.१५
७	भूमि व्यवस्था	४१,०००.००	०.००	०	४१,०००.००
२	सामाजिक विकास	१८,३९,७६,२१४.००	१७,११,०७,७८४.१५	९३.०१	१,२८,६८,४२९.८५
१	शिक्षा	११,९९,८४,१७९.००	११,२०,०५,८३५.०६	९३.३५	७९,७८,३४३.९४
२	स्वास्थ्य	४,७५,८८,०००.००	४,५९,४२,९७५.३२	९६.५४	१६,४५,०२४.६८
३	खानेपानी तथा सरसफाई	९५,१०,५३५.००	७५,०८,९११.१०	७८.९५	२०,०१,६२३.९०
४	भाषा तथा संस्कृति	१३,५२,९१५.००	६,४७,२०२.००	४७.८४	७,०५,७१३.००
५	लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	१९,७७,०८५.००	१७,५१,५३८.००	८८.५९	२,२५,५४७.००
६	युवा तथा खेलकुद	२०,६९,५००.००	१८,६९,५००.००	९०.३४	२,००,०००.००
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१४,९४,०००.००	१३,८१,८२२.६७	९२.४९	१,१२,१७७.३३
३	पूर्वाधार विकास	११,२२,१५,९५१.००	५,८९,४१,७८२.००	५२.५३	५,३२,७४,१६९.००
१	यातायात पूर्वाधार	३,५२,६५,२०६.००	२,३८,७१,४८४.६३	६७.६९	१,१३,९३,७२१.३७
२	भवन, आवास तथा सहर विकास	६,५८,८०,७४५.००	३,०४,३७,२६१.८०	४६.२	३,५४,४३,४८३.२०
३	उर्जा	४०,००,०००.००	१६,६३,३९९.००	४१.५८	२३,३६,६०१.००
४	सम्पदा पूर्वाधार	७०,७०,०००.००	२९,६९,६३६.५७	४२	४१,००,३६३.४३
४	सुरासन तथा अन्नरसम्बन्धित क्षेत्र	१,४०,५३,०७५.००	१,१६,१४,९०३.६७	८२.६५	२४,३८,१७१.३३
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,७९,६२,०१०.००	५,९७,४६,८०३.११	८७.९१	८२,१५,२०६.८९
१	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,७९,६२,०१०.००	५,९७,४६,८०३.११	८७.९१	८२,१५,२०६.८९
	कुल जम्मा	४०,४५,२८,२५०.००	३१,८८,९९,०२२.४१	७८.८३	८,५६,२९,२२७.५९



आ.व.२०८१।०८२ को विषयगत क्षेत्र अनुसार क्षेत्रगत प्रगति

क्र सं	विषयगत क्षेत्र	विनियोजित बजेट	यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत
१	पूर्वाधार विकास २७.७८%	11,22,15,951.00	5,89,41,782.00	52.53
२	सामाजिक विकास ४५.४८%	18,39,76,214.00	17,11,07,784.15	93.01
३	आर्थिक विकास ६.५०%	2,63,21,000.00	1,74,87,749.48	66.44
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र ३.४८%	1,40,53,075.00	1,16,14,903.67	82.65
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक १६.८०%	6,79,62,010.00	5,97,46,803.11	87.91
	कूल जम्मा	40,45,28,250.00	31,88,99,022.41	78.83



आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको उपलब्धीहरुको तथ्याङ्कीय विवरण



सि. नं	सूचक	आ.व. २०८१/८२ सम्मको अवस्था
१	स्थानीय तह भित्र पर्ने सडक (कालोपत्रे) कि.मी.	२०
२	स्थानीय तह भित्र स्थानीय सडक (खण्डास्मित) कि.मी.	२८
३	स्थानीय तह भित्र कृषि सडक (धुले) कि.मी.	१०४.५
४	स्थानीय तह भित्र पर्ने सडक पुल (संख्या)	३
५	झोलुङ्गे पुल (संख्या)	८
६	सिंचाई कुलो (कि.मी.)	४.८
७	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	२३ वर्ग कि.मी.
८	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	१०२३
९	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर	३७.००
१०	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	९७
११	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	१००
१२	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या	३३५ (६४ पाउने)



•अधुरो निर्माण कार्यको विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	यो वर्ष सम्मको खर्च	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	2080.05.31	2082.05.30	२१९७०४८९		७५%
२	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान निर्माण सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	2081.11.04	2082.06.31	२८०७५७५		४०%
३	जिवजिवे १५ शैय्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	श्री गौरी पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	2078.02.09	2082.06.31	६०३६१६१६		७७%



उपभोक्त समिति मार्फत संचालित योजनाहरूको विवरण आ.व २०८१/०८२

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	२९	४	७	१८	०
२	वडा स्तरीय	३६	०	०	३६	०
३	प्र.म.रो.का तर्फ	२३	०	५	१८	०
	जम्मा	८८	४	१२	७२	०

ठेक्का मार्फत संचालित योजनाहरू विवरणको आ.व २०८१/०८२

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	१२	११	१	०	०
	जम्मा	१२	११	१	०	०
कुल जम्मा						
क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	योजना संख्या	रु.२० लाख माथीका योजना	५ देखि २० सम्मका योजना	रु ५ लाख भन्दा कम	स्वीकृत मध्ये कार्यान्वयन नभएको
१	पालिका स्तरीय	६४	१५	१३	३६	०
२	वडा स्तरीय	३६	०	०	३६	०
	जम्मा	१००	१५	१२	७२	०



ठेक्का मार्फत संचालित योजनाहरुको विवरण आ.व २०८१/०८२

ठेक्का सम्बन्धी गोस्वारा लगत															रकम रु. मा मु अ कर समेत					कैफियत
क्र.सं.	ठेक्का नं.	कामको विवरण	निर्माण व्यवसायीको नाम र ठेगाना	ठेक्काको प्रकार	ठेक्काको प्रकृति	म्याद सम्बन्धि विवरण					सम्झौता र भुक्तानी सम्बन्धी विवरण									
						सम्झौता मिति	काम शुरु गर्नुपर्ने मिति	काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति	म्याद थप भएकोमा कायम भएको मिति	म्याद थप गर्ने अधिकारी र निजको नाम	कार्य सम्पन्न भएको मिति	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम	मूल्य समायोजन	भेरिएसन थप घट	कुल यथार्थ खर्च	हालसम्म भुक्तानी रकम			
१	KRM/NCB/CW/1 S2E/2079/080/01	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.05.31	2080.05.31	2082.05.30				४३०४१२२६	३८१४९५८१	०	०	२१९७०४८९	२१९७०४८९			
२	KRM/NCB/CW/2 080-081/2	जिवजिवे स्कूल देखि चालिसे फाँट हुँदै नौकुण्ड जोड्ने कृषि सडक	इन्द्रावती कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा लि	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.12.07	2080.12.07	2081.03.22	2081.07.30	का.पा.को निर्णयानुसार प्र.प्र.अ.		१८९९३३९४	१०९०२१८५	०	०	८४१३४९६	८४१३४९६			
३	KRM/NCB/CW/1 S2E/2077-078/01	जिवजिवे १५ शैय्याश्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2078.02.09	2078.02.09	2081.11.30	2082.06.31	गाउँ सभाको निर्णयानुसार प्र.प्र.अ.		१४१५१९०८५	९६८८२९९५			६०३६१६१६	६०३६१६१६			
४	KRM/SQ/WORKS /2081-82/1	निलकण्ठ नमूना मा.वि. अस्थायी कक्षा निर्माण	कोठाघले निर्माण सेवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.07.04	2081.07.04	2081.10.03				१४८३०८४	१०९२१२७			१०१३७५८	१०१३७५८			
५	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/06	निलकण्ठ मन्दिर वृहत्तर पर्यटन पूर्वाधार निर्माण	C.W. Construction Pvt. Ltd.	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2082.03.05	2082.03.05	2083.02.30				१४९०५३४०	११७५४८३३			०	०			
६	KRM/NCB/WOR KS/2081-082/2	धैवुङ खानेपानी आयोजना फिर्तुङ	श्री रिच्यान्सी सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.10.04	2081.10.04	2082.02.15			2082.02.15	४९९६७९४	३७१५६४७			३५२७८१९	३५२७८१९			
७	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/04	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2081.11.04	2081.11.04	2082.03.16	2082.06.31	प्र.प्र.अ.	०	१७७४२१४९	९८५०९०६	०	०	२८०७५७५	२८०७५७५			
८	KRM/NCB/GOO DS/2081-82/1	कालिका गा.पा. सोलार वती व्यवस्थापन १-५	दुर्गा विष्णु कन्स्ट्रक्सन	वोलपत्र	एक वर्षिय	2082.03.03	2082.03.03	2082.03.20	०		2082.03.20	२५२६५२५	१७०२९१०	०	०	१७०२९१०	१७०२९१०			
९	KRM/NCB/2080-081/04	धैवुङकोट खानेपानी आयोजना	U.R.D. Engineering, Construction & Suppliers Pvt. Ltd. Rasuwa	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2081.01.12	2081.01.12	2081.03.22	2081.11.30			६५२७०३७	४५०६१७३	०	०	४२३५६९९	४२३५६९९			
१०	KRM/NCB/2080-081/3	धैवुङकोट खानेपानी आयोजना	Rasuwa Engineering & Builders Pvt. Ltd. Rasuwa	वोलपत्र	वहुवर्षिय	2080.11.30	2080.11.30	2081.03.20	2081.11.30	प्र.प्र.अ.		१७९२५४५९	११०२३०१३			१०३१३०५३	१०३१३०५३			
११	KRM/NCB/WOR KS/2081-082/5	शहिद स्मृति ढकालडाँडा	पार्कश्री रिच्यान्सी सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.10.28	2081.10.28	2082.03.16			2082.03.16	८९३१६३३	४५०३३५५			४१५७०५१	४१५७०५१			
१२	KRM/NCB/WOR KS/2081-82/1	रुप्सेपानी बडहरे स्तरोन्नती	सडकआदर्श निर्माण सेवा रसुवा	वोलपत्र	एक वर्षिय	2081.08.04	2081.08.04	2082.02.15	०	०	2082.01.25	१८८०७७९९	१०३३५८५४	०	०	१००९८२३०	१००९८२३०			



•अधुरो निर्माण कार्यको विवरण

क्र.सं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	यो वर्ष सम्मको खर्च	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	अधिकारी निर्माण सेवा/एल.एस. कन्स्ट्रक्सन जेभी	2080.05.31	2082.05.30	२१९७०४८९		७५%
२	शहिद स्मृति खेल मैदान निर्माण	नारायणथान निर्माण सेवा प्रा.लि. सिन्धुपाल्चोक	2081.11.04	2082.06.31	२८०७५७५		४०%
३	जिवजिवे १५ शैय्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन स्तरोन्नती कार्य	श्री गौरी पार्वती/के.एण्ड के.जी./रमिता जे.भी.	2078.02.09	2082.06.31	६०३६१६१६		७७%



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोर्नुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्होरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	ग्राड अस्थायी प्रहरी चौकी मर्मत	ग्राड अस्थायी प्रहरी चौकी मर्मत उ.स	106154.56	96000.00	10154.56	104774.55	94752.00	10022.55	2082.03.15	2082.02.20
	ग्राड करँति हल निर्माण	ग्राड आ.वि	256122.65	230400.00	25722.65	256583.67	230400.00	26183.67	2082.02.30	2082.02.28
	अम्बुसे गोरेटो बाटो निर्माण	अम्बुसे गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	106584.86	96000.00	10584.86	104932.79	94512.00	10420.79	2082.03.15	2082.02.17
	सेती भूमे मा.वि.खेलाडी सम्मान तथा प्रोत्साहन	सेती भूमे मा.वि	150000	15000.00	135000.00	150000.00	15000.00	135000.00	2082.03.20	2082.03.18
	सेती भूमे मा.वि स्काउट अनुदान	सेती भूमे मा.वि	51000	50000.00	1000.00	51000.00	50000.00	1000.00	2082.03.20	2082.03.15
	पोल्चेत गो.बा निर्माण साझेदारीमा	पोल्चेत गो.बा निर्माण साझेदारीमा	134228.01	123200.00	11028.01	132773.78	122163.20	10610.58	2081.12.30	2081.11.13
	याङ गुम्बा गो.बा निर्माण साझेदारीमा	याङ गुम्बा गो.बा निर्माण उ.स	502973.76	465200.00	37773.76	505645.67	465200.00	40445.67	2082.02.30	2082.02.19
	नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरेटो बाटो निर्माण साझेदारीमा	नाखोर्दुङ देखि पलेप गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	547069.36	506400.00	40669.36	547365.19	506400.00	40965.19	2082.02.30	2081.12.10
	डाङसुर छयोलिङ गुम्बा निर्माण साझेदारीमा	डाङसुर छयोलिङ गुम्बा निर्माण उ.स	593941.09	534400.00	59541.09	598865.18	534400.00	64465.18	2082.02.30	2081.12.30
	ग्राड गोरेटो बाटो निर्माण	ग्राड गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	346857.12	346800.00	57.12	350035.03	346800.00	3235.03	2082.02.30	2082.02.30
	कोल भलेसो तथा गो.बा निर्माण	कोल भलेसो तथा गो.बा निर्माण उ.स	211269.81	192000.00	19269.81	210382.48	191193.60	19188.88	2081.12.30	2081.11.17
	धोविखोला पहिरो नियन्त्रण	धुम्लि प्राङसे चित्रेखोला ज्याङलाङ जिबजिवे घलेगाउँ घट्टेखोला जोखिम पहिरो नियन्त्रण तथा सिंचाई	2652850.34	2400000.00	252850.34	2637994.38	2386560.00	251434.38	2081.08.30	2081.08.15
	गुम्बाडाँडा खा.पा ट्याङ्की संरक्षण कार्य	तितुङटोल खा.पा ट्याङ्की मेसेनरी बाल निर्माण उ.स	105878.79	96000.00	9878.79	105878.79	96000.00	9878.79	2081.12.30	2081.09.21
	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं २ धारा निर्माण	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं २ धारा निर्माण उ.स	1393872.36	1248000.00	145872.36	1393593.59	1247750.40	145843.19	2082.03.20	2082.01.17
	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं १ धारा निर्माण	धैबुङ खा.पा आयोजना स्किम नं १ धारा निर्माण उ.स	1854641.97	1632000.00	222641.97	1852045.47	1629715.20	222330.27	2082.03.20	2082.01.12
	गोम्बोडाँडा नाली कटान	गोम्बोडाँडा नाली कटान उ.स	371168.84	336000.00	35168.84	370203.80	335126.40	35077.40	2081.12.30	2081.12.11



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	काले तामाङको घरवस्ति संरक्षण	काले तामाङ	55473.96	48000.00	7473.96	56716.58	48000.00	8716.58	2082.01.30	2082.01.15
	ब्लेनचेत गोरेटो निर्माण	ब्लेनचेत गोरेटो निर्माण उ.स	106097.69	96000.00	10097.69	106670.62	96000.00	10670.62	2082.02.30	2082.01.20
	सुनौलो टोल गोरेटो बाटो निर्माण	सुनौलो टोल गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	159037.66	144000.00	15037.66	158846.81	143827.20	15019.61	2082.02.30	2082.01.25
	मौलाडाँडा संरक्षण	मौलाडाँडा संरक्षण उ.स	158527.33	144000.00	14527.33	158352.95	143841.60	14511.35	2082.02.30	2081.12.29
	काभ्रे प्रा.वि घेरावार निर्माण	काभ्रे प्रा.वि	216497.87	192000.00	24497.87	215675.18	191270.40	24404.78	2082.02.30	2082.02.29
	घुम्टि डुप्चे संरक्षण	घुम्टि डुप्चे संरक्षण उ.स	216497.87	192000.00	24497.87	216562.82	192000.00	24562.82	2082.03.20	2082.03.07
	निडमा क्विसाङ गुम्वा निर्माण	निडमा क्विसाङ गुम्वा निर्माण उ.स	214083.98	192000.00	22083.98	217509.32	192000.00	25509.32	2082.03.20	2082.03.07
	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर निर्माण	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर परिसर निर्माण उ.स	447263.33	384000.00	63263.33	446458.26	383308.80	63149.46	2082.03.20	2082.02.31
	स्याउवारी पिकनिक स्पोट बुद्ध मन्दिर निर्माण	स्याउवारी पिकनिक स्पोट बुद्ध मन्दिर निर्माण उ.स	2134473.79	1920000.00	214473.79	2111634.92	1899456.00	212178.92	2082.03.15	2082.03.12
	अति गरिव परिवारहरुको लागि कम्तिमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना	साझा सुविधा केन्द्र निर्माण उ.स	536266.3	480000.00	56266.30	536266.30	480000.00	56266.30	2082.03.20	2082.03.18
	चिस्यान दखि गैडाटोल गो.बा निर्माण	चिस्यान दखि गैडाटोल गो.बा निर्माण उ स	106010.77	96000.00	10010.77	105788.15	95798.40	9989.75	2082.03.20	2082.03.16
	थोक्राटोल भलेसो निर्माण	थोक्राटोल भलेसो निर्माण उ स	108861.88	96000.00	12861.88	108861.88	96000.00	12861.88	2082.03.20	2082.03.10
	एतिहासिक तथा धार्मिक महत्वका स्थल तथा केन्द्रहरुको अभिलेखिकरण	विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल जिल्ला कार्यसमिति रसुवा	150000	150000.00	0.00	151500.00	150000.00	1500.00	2082.02.30	2082.02.25
	शहिद स्मृति भवन संरक्षण तथा घेरावार निर्माण	शहिद प्रतिष्ठान नेपाल रसुवा शाखा	1951375.9	1728000.00	223375.90	1990403.42	1728000.00	262403.42	2082.03.20	2082.03.15
	पात्ले गो.बा रेलिङ निर्माण	पात्ले गो.बा रेलिङ निर्माण	161215.59	144000.00	17215.59	77173.90	68932.80	8241.10	2082.03.25	2082.03.18



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्होरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	रात्राड गो.बा निर्माण साझेदारीमा	रात्राड गो.बा निर्माण उ.स	138923.54	128640.00	10283.54	139782.89	128440.00	11342.89	2081.12.30	2081.12.20
	बास्तोला गो.बा निर्माण साझेदारीमा	बास्तोला गो.बा निर्माण उ.स	138838.53	128640.00	10198.53	139188.36	128640.00	10548.36	2081.12.30	2081.11.12
	स्वारा गो बा निर्माण	स्वारा गो बा निर्माण उ स	208519.7	198960.00	9559.70	209738.98	192960.00	16778.98	2081.12.30	2081.12.22
	चित्रेपानी नारायणस्थान गो.बा निर्माण साझेदारीमा	चित्रेपानी नारायणस्थान गो.बा निर्माण उ.स	208108.1	192960.00	15148.10	209027.30	192960.00	16067.30	2081.12.30	2081.11.23
	बैदारमाने देखि नारायणस्थान आ.वि जोड्ने गो.बा निर्माण साझेदारीमा	बैदारमाने देखि नारायणस्थान आ.वि जोड्ने गो.बा निर्माण उ.स	285865.6	265440.00	20425.60	287131.99	265440.00	21691.99	2081.12.30	2081.10.30
	फापरगैरी स्याउबारी जोड्ने गो.बा निर्माण साझेदारीमा	फापरगैरी स्याउबारी जोड्ने गो.बा निर्माण उ.स	208819.33	192960.00	15859.33	209535.97	192960.00	16575.97	2081.12.30	2081.12.10
	सेर्पा तास्यड गो.बा र प्राडसे कृषि सडक स्तरउन्नती,मजुवा गौडा काभ्रेखोला गो.बा तथा चौर निर्माण, गैराघर देखि छेरुवा सम्म गो.बा , व्यारेक घिमिरे टोल गो.बा निर्माण	सेर्पा तास्यड गो.बा र प्राडसे कृषि सडक स्तरउन्नती,मजुवा गौडा काभ्रेखोला गो.बा तथा चौर निर्माण, गैराघर देखि छेरुवा सम्म गो.बा , व्यारेक घिमिरे टोल गो.बा निर्माण उ.स	878702.6	870400.00	8302.60	882854.40	870400.00	12454.40	2082.02.30	2081.12.22
	धारापानी गोरेटो बाटो निर्माण	धारापानी गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	106876.3	96000.00	10876.30	105871.66	95097.60	10774.06	2082.02.30	2081.12.10
	वेतिनि सामूदायिक स्वास्थ्य एकाई भवन मर्मत	वेतिनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	1073439.85	960000.00	113439.85	1072044.38	958752.00	113292.38	2082.02.30	2081.12.29
	धारापानी तारुके,बेलचौर,कुडुले सडक स्तरोन्नती	धारापानी तारुके,बेलचौर,कुडुले फाँटसम्म सडक स्तरोन्नती उ.स	2650994.6	2400000.00	250994.60	2636149.03	2386560.00	249589.03	2082.02.30	2081.12.31
	सुन्धरा मा.वि शैक्षिक सुधारका लागि अनुदान	सुन्धरा मा.वि	81000	75000.00	6000.00	81000.00	75000.00	6000.00	2081.12.30	2081.12.27
	सुरत ब. तामाङको घर वस्ती संरक्षण	सुरत ब. तामाङ	190748.19	172800.00	17948.19	178826.43	162000.00	16826.43	2082.02.30	2082.02.25
	पिप्लेचौर पँधेरा डाँडावस्ति गो.बा निर्माण	पिप्लेचौर पँधेरा डाँडावस्ति गो.बा निर्माण उ.स	159348.06	144000.00	15348.06	156623.21	141537.60	15085.61	2081.12.30	2081.08.26
	वेतिनी स्वास्थ्य चौकी गो.बा मर्मत	वेतिनी स्वास्थ्य चौकी गो.बा मर्मत उ.स	158382.45	144000.00	14382.45	131536.62	119592.00	11944.62	2081.12.30	2081.09.15



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्यहोरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	पशु सेवा भवन देखी वडा कार्यालय गो.वा	पशु सेवा भवन देखी वडा कार्यालय गो.वा उ.स	159775.72	144000.00	15775.72	156100.88	140688.00	15412.88	2081.12.30	2081.09.27
	सुन्धरा मा.वि अतिरिक्त कक्षा संचालन अनुदान	सुन्धरा मा.वि	135000	100000.00	35000.00	135000.00	100000.00	35000.00	2081.12.30	2081.12.04
	साउने इटपारे गो.वा निर्माण	साउने इटपारे गो.वा निर्माण उ.स	216159.42	192000.00	24159.42	200314.93	177926.40	22388.53	2081.12.30	2081.12.28
	सिमलफेद आहाल भल निर्माण सिंचाई मर्मत	सिमलफेद आहाल भल निर्माण सिंचाई मर्मत उ.स	158844.82	144000.00	14844.82	159639.04	144000.00	15639.04	2082.02.30	2081.12.14
	सुन्धरा मा.वि शैक्षिक अनुदान	सुन्धरा मा.वि	77500	75000.00	2500.00	81003.00	75000.00	6003.00	2081.12.30	2081.12.27
	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण उ.स	159352.09	144000.00	15352.09	154730.88	139824.00	14906.88	2082.02.30	2082.01.31
	नुप्पा खोरीया कटुन्जे खानेपानी मर्मत	नुप्पा खोरीया कटुन्जे खानेपानी मर्मत उ.स	323753.03	288000.00	35753.03	320936.38	285494.40	35441.98	2082.02.30	2082.01.30
	रातमाटे टोल तारुके गोरेटो बाटो निर्माण	रातमाटे टोल तारुके गोरेटो बाटो निर्माण उ.स	163139.08	144000.00	19139.08	162894.37	143784.00	19110.37	2082.02.30	2082.02.16
	तारुके बेलचौर च्यानडाँडा प्रतिक्षालय	तारुके बेलचौर च्यानडाँडा प्रतिक्षालय उ.स	318479	288000.00	30479.00	315166.82	285004.80	30162.02	2082.02.30	2082.02.15
	मनकामना प्रा.वि बालविकास कक्षा भित्ति लेखन	मनकामना प्रा.वि	20500	20000.00	500.00	19989.55	19502.00	487.55	2082.02.30	2082.02.15
	बच्छलादेवी आ.वि परिसर भित्र भित्ति लेखन	बच्छलादेवी आ.वि	30500	24925.00	5575.00	31750.50	24925.00	6825.50	2082.02.30	2081.02.26
	वडा स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता कार्यक्रम संचालन	सुन्धरा युवा क्लब	46000	45000.00	1000.00	46000.00	45000.00	1000.00	2081.06.30	2081.06.27
	सिपाई पाटो मगर गाउँ जाने गो.वा निर्माण	सिपाई पाटो मगर गाउँ जाने गो.वा निर्माण	159392.9	144000.00	15392.90	158420.60	143121.60	15299.00	2081.12.30	2082.02.24
	अधिकारी घुम्ति बडाल चौतारा हुँदै कदमघारी गो.वा निर्माण	अधिकारी घुम्ति बडाल चौतारा हुँदै कदमघारी गो.वा निर्माण उ.स	433497.26	403600.00	29897.26	433420.90	403600.00	29820.90	2081.12.30	2081.09.22
	साझेदारीमा									
	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण	बाटोमुनी बेतिनी घुम्ति सम्म गो.वा निर्माण उ.स	347603	321600.00	26003.00	347560.20	321600.00	25960.20	2081.12.30	2081.10.12
	साझेदारीमा									
	धयरघारी अम्बटे डि खेत गो.वा , ककरादेवी च्यानडाँडा धारापानी गो.वा ,कदमघारी धारापानी गो.वा र भोगटीनी देउराली डाँडा कुवा सम्म गो.वा निर्माण	धयरघारी अम्बटे डि खेत गो.वा , ककरादेवी च्यानडाँडा धारापानी गो.वा ,कदमघारी धारापानी गो.वा र भोगटीनी देउराली डाँडा कुवा सम्म गो.वा निर्माण	1163295.72	1162800.00	495.72	1170709.76	1162800.00	7909.76	2082.02.30	2081.12.14



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने र.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने र.	कार्य सम्पन्न र.	कार्यालयले व्होरेको रकम र.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम र.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	धुसेनी तामाङ गाउँ सामुदायिक भवन तथा छेकोर लिङ गुम्बा परिसर पूर्वाधार निर्माण	धुसेनी तामाङ गाउँ सामुदायिक भवन तथा छेकोर लिङ गुम्बा निर्माण उ.स	529395.77	480000.00	49395.77	528442.86	479136.00	49306.86	2082.02.30	2081.11.27
	तल्लो पैंधेरा ढकाल टोल सडक निर्माण	तल्लो पैंधेरा ढकाल टोल सडक निर्माण उ.स	220155.51	192000.00	28155.51	219693.18	191596.80	28096.38	2082.02.30	2082.01.14
	भोर्ले आयुर्वेद औषधालयको भवन निर्माण स्थल सम्प्याउने तथा व्यवस्थापन	भोर्ले आयुर्वेद भवन जग्गा सम्प्याउने तथा व्यवस्थापन उ.स	317432.72	288000.00	29432.72	312226.82	283276.80	28950.02	2081.12.30	2081.09.29
	भोर्ला बोट डी खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण	भोर्ला बोट डी खेल मैदान पूर्वाधार निर्माण उ.स	213771.67	192000.00	21771.67	213215.86	191500.80	21715.06	2082.02.30	2081.11.28
	पहराफेद देखि उपल्लो भदौरे सडक स्तरोन्नती	पहराफेद देखि उपल्लो भदौरे सडक स्तरोन्नती उ.स	220471.93	192000.00	28471.93	219898.70	191500.80	28397.90	2082.02.30	2082.02.20
	तल्लो रुप्सेपानी खानेपानी मर्मत	तल्लो रुप्सेपानी खानेपानी मर्मत उ.स	211493	192000.00	19493.00	208574.40	189350.40	19224.00	2082.03.15	2082.02.26
	काप्राबोट देखि बासु पौडेलको घर सम्म गोरेटो निर्माण	काप्राबोट देखि बासु पौडेलको घर सम्म गोरेटो बाटो निर्माण	438887.02	192000.00	246887.02	437658.14	191462.40	246195.74	2082.02.30	2082.02.30
	देउरालीडाँडा सेतीदेवी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	देउरालीडाँडा सेतीदेवी मन्दिर पूर्वाधार निर्माण उ.स	211900.93	192000.00	19900.93	209061.46	189427.20	19634.26	2082.02.30	2082.02.24
	स्वास्थ्य विविध कार्यक्रम	धुसेनी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	50000	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	2082.03.15	2082.03.13
	सेती देवि मा.वि. शैक्षिक भ्रमण अनुदान	श्री सेती देवी मा वि	281282	100000.00	181282.00	281225.74	99980.00	181245.74	2081.12.30	2081.12.20
	सेती देवि मा.वि. शैक्षिक सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा संचालन अनुदान	श्री सेती देवी मा वि	204000	155000.00	49000.00	204000.00	155000.00	49000.00	2082.03.20	2081.12.13
	वि.क टोल खा.पा मर्मत	वि.क टोल खा.पा मर्मत उ.स	190123.46	172800.00	17323.46	185560.50	168652.80	16907.70	2082.03.20	2082.03.19
	सेतीदेवी मा.वि देखि भोर्ला बोट हुँदै दाङगरे चौतारो सम्म सडक तथा नाली मर्मत ,पैंधेरा खोला देखि देउराली चौतारा सम्म गो.बा निर्माण,गुदे पुच्छार देखि काप्रा बोट सम्म गो.बा मर्मत ,पाखा खोला पिप्ले चौर गो.बा मर्मत	सेतीदेवी मा.वि देखि भोर्ला बोट हुँदै दाङगरे चौतारो सम्म सडक तथा नाली मर्मत ,पैंधेरा खोला देखि देउराली चौतारा सम्म गो.बा निर्माण,गुदे पुच्छार देखि काप्रा बोट सम्म गो.बा मर्मत ,पाखा खोला पिप्ले चौर गो.बा मर्मत उ.स	272224.32	272000.00	224.32	272224.32	272000.00	224.32	2081.12.30	2081.12.14



उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनासम्बन्धी विवरणः



ब.उ.शि.नं.	कामको विवरण	उपभोक्ता समितिको नाम	ल.ई.	कार्यालयले व्यहोनुपर्ने रु.	उ.स. ले व्यहोनुपर्ने रु.	कार्य सम्पन्न रु.	कार्यालयले व्होरेको रकम रु.	उपभोक्ता समितिले व्यहोरेको रकम रु.	काम सम्पन्न गनुपर्ने मिति	काम सम्पन्न मिति
	महादेवथान देखी थली डाँडा हुँदै माने खेत पुच्छर सम्म गो.बा निर्माण	महादेवथान देखी थली डाँडा हुँदै माने खेत पुच्छर सम्म गो.बा निर्माण उ.स	136107.98	136000.00	107.98	136107.98	136000.00	107.98	2081.12.30	2081.12.15
	जिवजिवे निलकण्ठ महादेवको शिवमूर्ति अनावरण तथा प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम	श्री निलकण्ठ महादेव संरक्षण समिति	280500	200000.00	80500.00	280500.00	200000.00	80500.00	2082.02.30	2081.06.30
	डि टोल फाँट गो. निर्माण	डि टोल फाँट गो. निर्माण उ.स	106450.32	96000.00	10450.32	108153.53	96000.00	12153.53	2082.02.30	2082.01.09
	उत्पन्नेधर मन्दिर मर्मत	उत्पन्नेधर मन्दिर मर्मत संरक्षण उ.स	109383.49	96000.00	13383.49	112577.49	96000.00	16577.49	2082.02.30	2082.02.24
	आहालडाँडा खेलकुद मैदान निर्माण स्तरोन्नती	आहालडाँडा खेलकुद मैदान निर्माण उ.स	2642902.94	2400000.00	242902.94	2582116.17	2344800.00	237316.17	2082.02.30	2082.02.15
	गैरीगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	गैरीगाउँ गोरेटो बाटो निर्माण	280316.21	240000.00	40316.21	281101.10	240000.00	41101.10	2082.03.15	2082.02.30
	न्यौपाने टोल देखी माने पाखा गोरेटो बाटो	न्यौपाने टोल देखी माने पाखा गोरेटो बाटो	106230.45	96000.00	10230.45	105550.58	95385.60	10164.98	2082.02.30	2082.02.21
	धोवि खोला चित्रेपानी बुद्ध मन्दिर खा.पा मर्मत	धोवि खोला चित्रेपानी बुद्ध मन्दिर खा.पा मर्मत उ.स	160354.21	144000.00	16354.21	154517.32	138758.40	15758.92	2082.03.20	2082.03.19
	आहालडाँडा देखि मरनघाट गो.बा निर्माण	आहालडाँडा देखि मरनघाट गो.बा निर्माण उ.स	135694.61	125920.00	9774.61	135057.77	125440.00	9617.77	2081.12.30	2081.12.06
	गैरीगाउँ बाँसेखोला गो.बा निर्माण	गैरीगाउँ बाँसेखोला गो.बा निर्माण उ.स	166610.86	155230.00	11380.86	165104.72	154286.40	10818.32	2081.12.30	2081.11.10
	पूर्णको डाँडा देखि घडेरी घलेगाउँ गो.बा साझेदारीमा	पूर्णको डाँडा देखि घडेरी घलेगाउँ गो.बा उ.स	135694.61	125920.00	9774.61	137142.42	125920.00	11222.42	2082.02.30	2082.02.18
	घरेलुदेखि पसले डाँडा गो.बा निर्माण साझेदारी	घरेलुदेखि पसले डाँडा गो.बा निर्माण उ.स	120614.96	110960.00	9654.96	119746.51	110161.07	9585.44	2082.02.30	2082.02.02
	कोले टोल गो.बा निर्माण साझेदारी	कोले टोल गो.बा निर्माण उ.स	159315.99	148360.00	10955.99	157828.14	147496.00	10332.14	2081.12.30	2081.11.14
	ज्याङलाङ देखि मुडुल्ले भन्ज्याङ सिङ्गे च्यान सम्म , बोर्डिङ देखि सल्लेरी खरखरे सम्म गो.बा निर्माण	ज्याङलाङ देखि मुडुल्ले भन्ज्याङ सिङ्गे च्यान सम्म , बोर्डिङ देखि सल्लेरी खरखरे सम्म गो.बा निर्माण उ.स	576222.48	575960.00	262.48	579361.00	575960.00	3401.00	2082.03.25	2082.03.25
	कुल जम्मा		34985193.77	31304275.00	3680918.77	34760091.21	31016108.87	3743982.34	2082.03.15	2082.02.20



फोटोहरु





फोटोहरु





















फोटोहरु















सामना गरेका चुनौतीहरू र समाधान का प्रयासहरू

- **कार्यक्रम / योजना कार्यान्वयनको क्रममा सामना गरिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।**
 - टुक्रे आयोजना ।
 - ढिलो गरी सम्झौता गर्ने तथा असारमा वढी कार्यान्वयन हुने ।
 - होर्डिङ बोर्डको दिगोपना नभएको ।
 - श्रमदान जुटाउन समस्या रहेको ।
 - गुणस्तरीयता तथा ल.ई. अनुसारको कार्य नगर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
 - ठेक्काको आयोजनाहरूको हकमा समयमा काम नगर्ने समस्या रहेको ।
- **यी चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयासहरू उल्लेख गर्नुहोस्।**
 - टुक्रे आयोजना कम गर्न गाउँ सभालाई सुझाव दिइएको र चैत्र मसान्तमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।
 - समयमै ठेक्का गर्ने र तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरूलाई ताकेता तथा नगरेमा कारवाही प्रक्रियामा ल्याईएको ।



भावी योजना र भिजन

- चालु वर्षका आयोजनाहरुको सम्झौता सम्बन्धि कार्य २०८२ पुस मसान्त सम्ममा सक्ने गरी कार्य अगाडि बढाउन कार्य योजना बनाई सम्बन्धित शाखा/इकाई तथा वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी गराईएको छ ।
- पूर्वाधार आयोजनाहरु २०८२ चैत्र मसान्त सम्ममा सक्ने गरी तयारी गरिएको छ ।



धन्यवाद



कालिका गाउँपालिका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा

को प्रस्तुती

मिति: २०८२/७/१३



परिचय र पृष्ठभूमि

शाखाको परिचय र भूमिका:

- कालिका गाउँपालिकामा रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा समावेश क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समुह जस्तै : महिला बालबालिका , जनजाति, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, र अल्पसंख्यक आदि विशेष संरक्षित समुहहरूको आवाज, पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता, सहभागिता र अर्थपूर्ण उपस्थितिको लागि स्थापना भएको हो ।
- विशेषतः : संरक्षित वर्गको अधिकार संरक्षणको लागि आवाज उठाउने र जिविकोपार्जनको लागि हातेमालो गरि जीवनचर्या सहज गराउने मान्यता राख्दछ ।



प्रमुख कार्यहरु:

- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि परिचय पत्र वितरण
- एकल महिला तथा अन्य वर्गलाई जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।
- आमाबाब' विहिन बालबालिकाका लागि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सि.बि.आर. कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको ।
- बालउद्धार कोष र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनमा रहेको ।



आ.व.२०८१/०८२ मा शाखामा सञ्चालित कार्यक्रम

क्र.सं.	शिर्षक	बजेट रकम	खर्च भएको रकम	बाकिँ रकम
१	अल्पसङ्ख्यक जिविकोपार्जन कार्यक्रम तथा सास्कृतिक संरक्षण कार्यक्रम(वडा नं. १ को घले हरुलाई सहयोग)	१,००,०००।	१,००,०००।	
२	एकल महिला जिविकोपार्जन कार्यक्रम वडा नं. १-५ मा ३७ जना एकल महिला छनौट	३५०,०००।	३५०,०००।	
३	जनजाति जिविकोपार्जन कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम बाँकी) ४३००००। को (लामा भान्नीहरुलाई पोसाक खरिद)	२,५०,०००। ± ४,३०,०००।	६,८०,०००।	

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	बजेट रकम बार्षिक	खर्च भएको रकम	बजेट बाकिँ
१	एकल महिला जिविकोपार्जन कार्यक्रम वडा नं. १-५ मा ३७ जना एकल महिला छनौट	३५०,०००।	३५०,०००।	
२	जनजातिहरुको लागि खेलक'द,ल्होसार तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम	३,३०,०००।	३,३०,०००।	
३	दलित जिविकोपार्जन कार्यक्रम (सिलाई मेसिन खरिद तथा वितरण) /५ थान	१,५०,०००।	१,५०,०००।	
४	दिवसीय कार्यक्रम -बाल दिवस)	५०,०००।	५०,०००।	



बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम तर्फ

क्र.सं.	विवरण	रकम दर	जम्मा रकम	प्रगति विवरण	बाँकि रकम
	बाल दिवस कार्यक्रम (निबन्ध र चित्रकला)	५०,०००।	५०,०००।	५०,०००।	०
					०



आ. व. २०८१/०८२ को लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

सि.नं	कार्यक्रमको नाम	मुख्य क्रियाकलाप	वजेट	प्रगती	बाकीं	कैफियत
१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित कार्यक्रम	अपाङ्ग सम्बन्धि सि.वि.आर. कार्यक्रमको प्रदेश कार्यविधि अनुसार प्रस्तावना आव्हान गरि निर्णय गरि कार्यक्रम सम्मन्त				
२	अनाथ बालबालिका छुतत्रावृत्ति	१५ जना	३६००००।	३६००००।		
४						



ज्येष्ठ नागरिकका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण	रकम	प्रगति विवरण	बाकिँ	कैफियत
१	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम (स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम बाँकी)	५,००,०००।	७०,०००।	४,३०,०००। (लामा भुँक्रीहरुलाई पोसाक खरिद) मा संसोधन गरि खर्च गरेको	९५ वर्ष माथीका ज्येष्ठ नागरीक लाई घरमै गएर दोसल्ला ओढाई सम्मान
	जम्मा	५,००,०००	७०,०००।	४,३०,०००।	



अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरण

क्र.सं	विवरण	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरण (क) वर्ग	७५	६९	१३९	
२	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरण (ख) वर्ग	७४	९२	१५३	
३	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरण (ग) वर्ग	२४	२१	४५	
४	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरण (घ) वर्ग	७	९	१६	
	जम्मा			३४५	



ज्येष्ठ नागरिक विवरण



क्र.सं.	विवरण	महिला	पुरुष	जम्मा	कैफियत
१	ज्येष्ठ नागरिक	१०२	२००	३०२	



अन्य

- आपतकालिन बाल उद्धार कोष - ५ लाख ८५ हजार मात्र ।
- लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष - १ लाख ९० हजार मात्र ।



चुनौतीहरू र समाधान

चुनौतिहरू:

- प्रशिक्षणको अभाव
- स्रोत र पूर्वाधारको कमी
- निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या
- समाजमा मेलमिलाप संकृतिको कमि
- नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी

समाधानका उपायहरू:

कानूनी ज्ञान र दक्षतामा वृद्धि
स्रोत र पूर्वाधार सुदृढ पार्नु
निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु
मेलमिलाप संकृतिको विकास गर्नु
बालसुरक्षा प्रणालि सुदृढ गर्ने



भावी योजना र भिजन

- महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
- बालवालिकाको हक र हित सुनिश्चित गर्ने
- लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशिकरण प्रवद्धन गर्ने
- सचेतना र कानूनी सहयोग उपलब्ध गराउने
- सहकार्य र समन्वय बढाउने



धन्यवाद

कालिका गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय धैबुङ रसुवा

आ व ०८१।८२ को
प्रगति विवरण

व्यक्तिगत घटना दर्ता
तथा सामाजिक सुरक्षा
शाखा

मिति २०८२ कार्तिक १३ गते

कार्यक्रमको परिचय.....

व्यक्तिगत घटना दर्ता :- राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ तथा त्यसको कार्यान्वयनको लागि बनेको नियमावली, २०७७ को प्रावधान बमोजिम जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ सराई र सम्बन्ध विच्छेद गरी पाँच प्रकारका घटना दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडास्तरमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय स्थापना गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता हुँदै आएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार सन् २०२४ सम्ममा सबै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

कार्यक्रमको परिचय

सामाजिक सुरक्षा भत्ता :- साथै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २२ लाख भन्दा बढी लाभग्राहीलाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाल ३५ लाख १६ हजार भन्दाबढी लाभग्राहीको संख्या अनलाइनमा प्रविष्टिकरण भएको छ । लाभग्राही बढेसँगै यथार्थपरक ढंगले तोकिएको समयमा सहज तरिकाले वितरण गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको दीर्घकालिन योजना समेतको आधारमा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिएको थियो । हाल विश्व बैंकले उक्त कार्यक्रमबाट हात भिकेको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमलाई गत आ.व. देखि नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा लिई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको अवस्था छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य

१. व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, आधुनिक प्रविधिमा आधारित र सबैको पहुँच तथा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न प्रणालीगत सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
२. व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई लाभग्राहीको पहुँच विस्तार गर्ने ।
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा जनसहभागिता तथा जवाफदेहीता बढाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने । केन्द्र तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने ।
४. घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई विद्युतीय माध्यममा आधारित केन्द्रकृत प्रणालीको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गर्न केन्द्र तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने ।
५. चालु आ.व. ०८१/८२ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग लिङ्क गराई बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन गराइ मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणहरू

- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्य लाभग्राहीहरूको वैयक्तिक सम्पूर्ण विवरणहरू अनलाइन प्रविष्टिकरण ।
- बैकिङ्क प्रणाली अर्थात विद्धुतिय प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ।
- मृत्यु भएका तथा गैर लाभग्राहीहरूको लगतकट्टा अद्यावधिक आदी ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन ।
- गत आ.व. ०८०/८१ र ०८१/८२ मा १२२९ वटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको लागि परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
- चालु आ.व. देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बायोमेट्रिक भेरिफिकेशनमा आधारित मात्र भत्ता वितरण गरिने । जसको लागि गाउँपालिकाबाट ९ वटा बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन मेसिन खरिद गरी वडाहरूमा सफवेयरहरू इन्स्टलेशनमा सहजिकरण गरिदिने ।
- गत आ.व. ०८०/८१ को तेस्रो चौमासिकबाट नै EFT मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको ।

आगामी कार्ययोजना

- बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन मेशिन जडान गरिएको ।
- सबै वडा कार्यालयहरुमा बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन मेशिन जडान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही(क्षेत्र तोकिएका बालबालिका र दलित बालबालिका बाहेक) हरुको राष्ट्रिय परिचयपत्र सँग बायोमेट्रिक भेरिफिकेशन गरी लाभग्राही कायम गर्ने ।
- राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाइने ।

गत आ व ०८१।८२ मा कालिका गाउँपालिका भित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यात्मक विवरण र रकम वितरण

लक्षित समूह	संख्या	पहिलो त्रैमासिक रु.	दोस्रो त्रैमासिक रु.	तेस्रो त्रैमासिक रु.	चौथो त्रैमासिक रु.	जम्मा रु.
जेष्ठ नागरिक भत्ता (६८ वर्ष माथि)	८०६	००'४२०६३६४४	००'३४७२७६४४	००'२०७१०४४४	००'२०७१०४४४	००'०३३३३६४४
जेष्ठ नागरिक भत्ता दलित	२३					
जेष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता	५४					
विधवा भत्ता	१५६					
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	९६					
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	१११					
क्षेत्र तोकिएका बालबालिका	७५८					
दलित बालबालिका	१४					
जम्मा	२०१८					

२०८१ श्रावण १ गते देखि २०८२ असार ३१ गतेसम्मको सालको वडाहरुको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण

सि न	व्यक्तिगत घटना दर्ता	वडा न १	वडा न २	वडा न ३	वडा न ४	वडा न ५	जम्मा
१	जन्म दर्ता	३२	२८	२५	८	२०	११३
२	मृत्यु दर्ता	२२	२३	१८	१९	१५	९७
३	विवाह दर्ता	२३	१९	२३	११	२२	१०८
४	बसाईसराई	४	२	२	०	१	९
५	सम्बन्ध विच्छेद	४	७	२	४	१	१८
	जम्मा	८५	८९	७२	४३	६०	३४९

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको अवस्था

सि न	परिचयपत्र	विवरण	कैफियत
१	कुल राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त संख्या	६७३० वटा	
२	कुल वितरण संख्या	४६०८ वटा	
३	बाँकी	२१२२ वटा	
४	अन्य स्थानीय तहको राष्ट्रिय परिचयपत्र फिर्ता	१७० वटा	
५	मृत्यु भएका लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र	७१ वटा	

कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या तथा चुनौतीहरू

- सम्बन्धीत लाभग्राहीहरूमा सञ्चार तथा पहुँच अर्थात जनचेतनाको कमी ।
- नागरिकहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रति गैर जिम्मेवारीपना ।
- हालको प्रविधीजन्यको युगमा दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

समस्या समाधानको उपायहरू

- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रचार प्रसार नियमित गरिनु पर्ने ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम एफ एम तथा ब्रोसियर मार्फत जानकारी गराइराख्नु पर्ने ।
- वडा कार्यालय तथा सेवा इकाइमा पूर्वाधार र जनशक्तिको थप गरिनु पर्ने ।
- गाउँपालिका तथा वडाका जनप्रतिनिधीज्यूहरू, वडा कार्यालय तथा सेवा इकाइका कर्मचारीहरूलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी एन कानूनको सम्बन्धी तालिमहरू नियमित प्रदान गरिनु पर्ने ।

धन्यवाद ।

आ.व.२०८१/०८२ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको गाउँ पालिका स्तरीय वार्षिक समीक्षा




मिति: २०८२ कार्तिक १३ गते

स्थान: कालिका गाउँ पालिकाको सभा हल

कालिका गाउँपालिका
स्वास्थ्य शाखा
धैबुंग रसुवा





Target population

Variables	Number
Total Population	10220
Expected Pregnancy	206
Exp. Live Births	174
00 – 06 months	89
00 – 23 Months	342
06 - 59 Months	726
Total: 10-19 Years	1974
Male: 10-19 Years	1034
Female: 10-19 Years	940
WRA 15-49 Years	2873
MWRA 15-49 Years	2195
60 & + Years	

Source : DHIS 2081/82



मानव संशाधन

दरवन्दी रिक्त प्रतिशत .

पद	स्वीकृत दरवन्दी संख्या	पदपूर्ति	कार्यरत			अध्यायन बिदामा रहेको
			स्थायी	करार- दरवन्दी	करार-अन्य	
विशेषज्ञ चिकित्सक (MDGP)	०	०	०	०	०	०
मेडिकल अधिकृत	१	५	०	१	२	०
ज.स्वा.नि./अ.	३	३	३	०	०	०
हे.अ./सि.अ.हे.ब.	२	०	०	२	०	०
रेडियोग्राफी	०	१	०	१	०	०
स्टाफ नर्स/पहेन	२	५	२	३	०	०
बिद्यालय नर्स	५	५	०	५	०	०
अ.न.मी.	५	९	३	४	१	१
अ.हे.ब./सि.अ.हे.ब.	५	६	३	३	०	०
ल्या.अ./ल्या.टे.	१	३	१	२	०	०
का.स.	०	११	०	११	०	०
अन्य	०	६	०	०	६	०
जम्मा (53)	२४	५४	१२	३२	९	१

वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन (स्वास्थ्य)

बजेट	विनियोजित बजेट रु.	खर्च रु.	बजेट खर्च (%)	भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
संघीय सशर्त अनुदान	2,31,18,000.00	2,15,77,326.36	93.33	95	
प्रदेश सशर्त अनुदान	43,20,000.00	42,74,846.91	98.15	100	
सामानिकरण अनुदान (स्थानीय)	1,14,00,000.00	1,13,42,202.05	99.49	100	
जम्मा	3,88,38,000.00	3,71,94,375.32	95.76		

बेरुजुको विवरण

आ.व.	बेरुजु रु	बेरुजु फछ्यौट	फछ्यौट %
२०७९।८०	०	०	०
२०८०।८१	०	०	०
२०८१।८२	०	०	०



आ.व.२०८१/०८२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम समिक्षा

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकि, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तल व,महर्गी भत्ता,पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	१,६३,००,००,०००	१,५७,४०,८७३.४६	९६.५७
२	आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवं ल्याव सामग्री ढुवानी, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि फर्म फरमेट छपाई, ई-टि.बि रजिस्टर अध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोग कार्यक्रमको अर्ध बार्षिक समिक्षा तथा कोहर्ट विश	१,२०,००००.००	११९०९८.००	९९.२५
३	स्वास्थ्य चौकी(आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम(अभिमुखिकरण, समिक्षा, फलो अप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	१२६,०००.००	१२५७००.००	९९.७६



आ.व.२०८१/०८२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

४	विश्व रक्तपाथ दिवस तथा आत्महत्या न्यनिकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सैविकाहरुलाई नसर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२०,०००.००	१९८००.००	९९
५	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक,स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा	२,३०,०००.००	२,०१,१५०.००	८७.४६
६	नियमित खोप सुदृढीकरण,पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपनको लागि सुक्ष्मयोजना अद्यावधिक २ दिन र सरसफाई प्रबर्धन प्याकेज पुर्नताजगी तालिम १ दिन एवं पुर्णखोप न.पा. गा.पा. सुनिश्चितताको लागि स्थानिय तह,वडा,खोप समन्वय समिती तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि	२,०३,०००.००	१,९९,३६०.००	९८.२१
७	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन,यातायात खर्च,वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत)	११,६६,०००.००	११,६६,०००.००	१००



आ.व.२०८१/०८२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

८	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा,गर्भवती,रक्तसंचार,उत्प्रेरणा सेवा,न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम	६०८०००	२३२६००.००	३८.२६
९	क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच भइका समुदायमा सक्रिय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम धेरपरिवारका सदस्यहरुको सम्पर्क परिक्षण,एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी कार्यक्रम	८९,०००	६३३५०.७५	७१.१८
१०	पोषण कार्यक्रम	२,७६,०००.००	२,७५,३२०.००	९९.७५
११	पशुपक्षी आदिबाट हुने ईन्फुएन्जा,बर्ड फ्लु,AMR,सिष्टिसर्कोसिस ,टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभीन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम	२०,०००.	२०,०००.	१००
१२	परिवार योजान सेवा	७०.०००.	२२७०६.००	३२.४४
१३	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	७६३,०००.	६,३६,७१९.००	८३.४५



आ.व.२०८१/०८२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

१४	प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा	६७,०००.००	६६,९८०.००	९९.९७
१५	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा	८४,०००.००	८३७५०.	९९.७०
१६	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम	५,५०,०००.००	४,७८,८७६.००	८७.०७
१७	आधारभुत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१२४९०००.००	१२४८५४९.१५	९९.९६
१८	किटजन्य रोग निन्त्रण कार्यक्रम	२५,०००.००	२४,८००.००	९९.२०
१९	स्वस्थ्यकर्मीहरुको लागी इमप्लट तालिम	२,००,०००.	२,००,०००.००	१००
२०	एच पि भि खोप अभियान	२,०२,०००.००	२,०१,६९५.००	९९.८५
२१	पोषण मैत्री स्स्थानीय शासन प्रबर्दन	३,००,०००.००	०	०
२२	घातक रोगका बिरामीहरुलाई उपचार खर्च	४,५०,०००.	४५०,०००.	१००
	जम्मा	2,31,18,000.00	2,15,77,326.36	93.33



आ.व.२०८१/०८२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
१	जिवजिवे अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र पोषक नपुग	५,००,०००.००	४,९९,१७०.००	९९.८३
२	पानी बिजुली इन्टरनेट जडान शुल्क तथा मासिक इन्टरनेट महशुल	२,००,०००	१,७१,७६०.००	८५.८८
३	इन्धन मेशिनरी सामग्री तथा अन्य मर्मत	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००
४	ल्यावको लागि आवश्यक रिएजेन्ट तथा एक्सरेका लागि फिल्म व्यवस्थापन तथा आवश्यक सामग्री खरिद	४,००,०००.००	३,९६,१९८.५०	९९.०५
५	जिवजिवे ग्रामीण अस्पताल फर्म फरमेट छपाई	४९,७००.००	४९,७००.००	९९.४०
६	ढुवानी तथा अनुगमन मुल्यांकन र भ्रमण खर्च	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१००
७	अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीका लागि खाना खर्च	५०,०००	५०,०००.००	१००
८	अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रात्री खाजा खर्च	४००,०००	४००,०००.००	१००
१०	अस्पताल संचालन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापन खर्च	२००,०००	१,९३,५१३.११	९६.७६.
११	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम संचालन	२३,२०,०००.००	२३,१४,५०५.३०	९९.७६
	जम्मा	43,20,000.00	42,74,846.91	98.15



आ.व.२०८१/०८२ स्थानिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजन	खर्च	खर्च (%)
1	बर्थिङ सेन्टरहरु ,सामुदायीक स्वास्थ्य इकाईमा एम्बुलेन्स चालक र कालिका आँखा केन्द्र कार्यरत कर्मचारी तथा जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मिहरुको तलब भत्ता तथा पोषाक	८०,९२,०००.००	८०८३११८.०५	९९.९९
२	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका मासिक उत्प्रेरणा खर्च	६,३६,०००.००	६,३६,०००.००	१००
3	पानी बिजुली मर्मत तथा विल भुक्तानी	८२,०००.००	८२०००.००	१००
4	स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित प्रशासनिक मसलन्द,कार्यलय तथा सरसफाइ सामग्री व्यवस्थापन	२,००,०००.००	१९९,९३४.६०	९९.९७
5	पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्किनिङ तथा VIA Test / प्रजनन् स्वास्थ्य शिविर	२,००,०००.००	२,००,०००.००	१००
६	इन्धन, ग्यास आदि	५०,०००.००	५०,०००.००	१००



आ.व.२०८१/०८२ स्थानिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम वित्तिय प्रगती विवरण

७	महामारीजन्य रोगहरुको चौमासिक रिभ्यु RRT परिचालन	५०,०००.००	४९०५०.००	९८.१०
८	औषधि लगाएतका सामग्रीहरुको ढुवानी मुल्यांकन अनुगमन तथा दैनिक भ्रमण भत्ता	१०००००.००	९८७००.००	९८.७०
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मासिक बैठक खाजा ब्यबस्थापन	८०,०००.००	८०,०००.००	१००.००
१०	नियमिति खोप सेवा सञ्चालन यतायात खर्च	३०,०००.००	२८८००.००	९६
११	आयुर्वेद औषधि खरिद	७५०,०००.००	७४९७५४.००	९९.९७
१२	विविध तथा आकस्मिक खर्च	२००,०००	१९९९९७.४०	१००
१३	ओ.पि.डि टिकट तथा HMIS Tools व्यवस्थापन	१००,०००	९८९८८.००	९८.९९
१४	इन्टरनेट जडान,मर्मत तथा स्वास्थ्य कर्मिहरुको संचार महशुल भुक्तानी तथा संचार सेट खरिद	८०,०००.००	७९९९०.००	९९.९९
१५	अध्ययन अबलोकन तथा सिकाई आदान प्रदान कार्यक्रम	३,००,०००.००	३,००,०००.००	१००
१६	स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि अति आवश्यक औजार उपकरण खरिद तथा मर्मत	२००,००० .००	२०,००००.००	१००
१७	कार्यालय सन्चालन विविध खर्च आयुबेद तर्फ	२५०,०००.००	२०५८७०.००	८२.३५
	जम्मा	1,14,00,000.00	1,13,42,202.05	99.49



स्थानीय तहको सेवा प्रदायक निकायको विवरण

क्र. स.	संस्थाहरुको विवरण	संख्या	क्र. स.	संस्थाहरुको विवरण	संख्या
१	ग्रामिण/आधारभुत अस्पताल	1	११	OTC सेन्टर	5
२	निजी अस्पताल	0	१२	पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था	0
३	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	१३	सुरक्षित गर्भपतन साइट(MA/MVA/2 nd tri)	1
४	स्वास्थ्य चौकी	1	१४	DOTs सेन्टर	5
५	आयुर्वेद औषधालय	2	१५	निजि क्लिनिक/पोलिक्लिनिक	0
६	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	0	१६	बेसिक ल्याव	2
७	सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई	0	१७	PMTCT	5
८	आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	3			
९	बर्थिङ सेन्टर	3			
१०	क्षयरोग माइक्रोसकोपी सेन्टर	2			



स्थानीय तहको सेवा प्रदायक निकायको विवरण

क्र. स.	संस्थाहरुको विवरण		संख्या
१८	निजि क्लिनिक/पोलिक्लिनिक		0
१९	बेसिक ल्याव		2
२०	PMTCT		5
२१	किशोर किशोरी मैत्री	स्वास्थ्य संस्था	3
		सुचिकृत	5
		सेवा प्रदान गर्ने	3
२२	गाँउघर क्लिनिक		3

क्र. स.	संस्थाहरुको विवरण		संख्या
२३	खोप क्लिनिक		8
२४	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका (FG)		0
२५	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका (LLG)		53
२६	एम्बुलेन्स सेवा (न्यूनतम ख वर्ग)		2
२७	एम्बुलेन्समा GPS जडान भएको		1
२८	eHMIS लागु भएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या		5




स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण


जम्मा स्वास्थ्य संस्थाको संख्या:

क्र.स.	विवरण	संख्या	प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेका संस्थाका संख्या	कैफियत
१	स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्वमा (जग्गाधनी पूर्जा) रहेको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	4		
२	आफ्नै भवन भएको स्वास्थ्य संस्थाको संख्या	4		
३	भवनको किसिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार भएको संख्या	3		
४	भवनको कोठाहरू पर्याप्त भएको संस्थाको संख्या	3		
५	सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरूको लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय सुविधा भएको संस्थाहरूको संख्या	3		
६	खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएको संस्थाहरूको संख्या	5		
७	टेलिफोन तथा को उपलब्धता (Landline, Mobile, Internet) भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या	5		
८	बिद्युतको उपलब्धता भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या	5		
९	सोलार ब्याकप भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या	0		
१०	कम्प्यूटर वा ल्यापटप सुविधा भएको स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या	5		
११	एम्बुलेन्स सेवाको उपलब्धता (न्यूनतम बर्ग ख)	2		
१३				


स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनको स्थिति (आ.व. २०८१/८२)




स्वास्थ्य संस्थाको प्रकार अनुसार सेवाग्राहिको औसत संख्या



Total no of people served by HFs	28180
Total no of people served NIP	1183
Total no of people served PHC/ORC	484
Total no of people served FCHV	13207



नियमित खोप कार्यक्रमको अवस्था




NDHS २०२२

१६% बालबालिका पूर्ण खोपबाट बञ्चित छन् भने ४ % वच्चा शुन्य डोज



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम


बी.सी.जी, पेन्टा १ र एम्. आर २ खोपको प्रगति २०८१/८२



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम
खोपको उपलब्धी (%), तीन आ. व. को ट्रेंड



95% National Target




Est. no. of 0-11 months children	172
No. of children Immunized with BCG	45
No. of children Immunized with Rota1	100
No. of children Immunized with OPV 1	100
No. of children Immunized with PCV1	100
No. of children Immunized with DPT1	100



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम

खोपको उपलब्धी (%) ,तीन आ. व. को ट्रेन्ड



95%, National Target

Est. no. of 0-11 month
population 172

No. of children Immunized 93
with OPV 3


No. of children Immunized 93
with FIPV1

No. of children Immunized 93
with DPT3




राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम

खोपको उपलब्धी (%) तीन आ. व. को ट्रेंड



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम
खोपको उपलब्धी (%) तीन आ. व. को ट्रेन्ड



National Target 95%


NDHS(2022) – Fully Imm. 52%

Est. No. of Population 12-23 months	170
Estimated no. of expected pregnancy	206
No. of children Immunized with MR2	130
No. of children Fully Immunized	130
No. of children Immunized with TCV	130
No. of pregnant women Immunized with TD2 & TD2+	91



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम


खोप छुट (%), तीन आ. व. को ट्रेन्ड



No. of children immunized with BCG	45
No. of children immunized with DPT1	100
No. of children immunized with DPT3	93
No. of children immunized with MR2	130



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम
खोप खेर गएको दर (%) तीन आ. व. को ट्रेंड




खोप	स्वीकृत खेर जाने दर
BCG 20 dose	50%
Penta 10 dose	15 %
OPV 10 dose	15%
PCV 4 dose	10 %



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम

खोप खेर गएको दर (%) तीन आ. व. को ट्रेन्ड



खोप	स्वीकृत खेर जाने दर
fIPV 5 dose	10 %
MR	33%
MR 10 dose	33 %
JE 5 dose	40 %



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम

Penta 1 Vs Penta3 खोप कभरेज र छुट को आधारमा स्वास्थ्य संस्थाको वर्गिकरण (HF wise Categorized with Problems and Priority)

विवरण	Category 1 (No Problem) Low Drop-Out : <10% High Coverage: >90% समस्या छैन	Category 2 (Problem) High Drop-out : >10% High Coverage: >90% उपभोगमा समस्या	Category 3 (Problem) Low Drop-out: <10% Low Coverage: <90% पंहुचमा समस्या	Category 4 (Problem) High Drop-out: >10% Low Coverage: <90% पंहुच र उपभोगमा समस्या
पालिका			Kalika RM	
वडा				
स्वास्थ्य संस्था	Kalika BHSC JibJibe Rural Hospital		RAMCHE HEALTH POST	



पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिएको वडाको विवरण (आ.व.२०८१/८२)

क्र.स	वडा नं.	पूर्णखोप घोषणा तथा दिगोपना सुनिश्चितता भएको भए मिति लेख्ने	पूर्णखोप घोषणा तथा दिगोपना सुनिश्चितता नभएको भए कारण लेख्ने	घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा कुनै पनि खोप नपाएका बालबालिकाको संख्या	घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा पूर्ण खोप नपाएका बालबालिकाको संख्या
1	1	2082/01/26		0	0
2	2	2082/02/01	0	0	0
3	3	2082/01/31		0	0
4	4	2082/02/02		0	0
5	5	2082/01/24		0	0
	स्थानीय तह	2082/03/10		0	0



राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम
एच.पि.भी. खोप अभियानको प्रगति

क्र.सं.	पालिकाको नाम	लक्षित समुह		जम्मा	कभरेज (%) FWD को लक्षित समूह	कभरेज (%) पालिकाको सुक्ष्म योजना अनुसार
		अनुमान लक्षित छात्रा तथा किशोरीहरूको संख्या (FWD)	पालिकाको सुक्ष्म योजना अनुसार			
1	Ramche hp	121	121	132	109	
2	Kalika BHSC	140	140	165	96	
3	Betani BHSC	41	41	41	100	
4	Dhusani BHSC	38	38	38	100	
5	JIBjibe Rural Hospital	112	112	116	106	
6	Palika	452	452	492	109	
जम्मा						




राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

वृद्धि अनुगमनका लागि दर्ता भएका बालबालिका(%), तीन आ. व. को


ट्रेन्ड

Est. no of 0-11 month Children	172
Est. no of 12-23 month children	170



राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

बृद्धि अनुगमनका लागि दर्ता भएका ०-२३ महिनाको बच्चाहरु मध्येका कमतौल भएका नयाँ बच्चाको %
तीन आ. व. को ट्रेन्ड




No. of Moderate 0-11 months (new)	5
No. of Severe 0-11 months new	0
No. of Moderate 12-23 months new	4
No. of Severe 12-23 months new	0



राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

बृद्धि अनुगमनका लागि दर्ता भएका ०-२३ महिना उमेर समूहका बालबालिको औसत भ्रमण संख्या
तीन आ. व. को ट्रेन्ड




No. of children completed
23 months and who were
registered for GM in 0-23
months 58

Total no. of visits by
children who registered
for growth monitoring
and completed 23
months 633



राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

बच्चाहरूलाई पूर्ण स्तनपान र मानार्थ भोजन (%), तीन आ. व. को ट्रेन्ड



पूर्ण स्तनपान- NDHS(2022) – 56%


No. of children
0-6 months
registered for
GM 95

No. of children
aged 6-11
Months 72



राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम

No. of SAM and MAM cases (6-59 months) admitted at OTC






राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

किशोरी पोषण(रक्त अल्पताको रोकथामका लागि आइरन फलिक एसिड वितरण %), तीन आ. व. को ट्रेन्ड




Estimated number of adolescent girls aged 10-19 years: 940






राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम

गर्भवती महिलाहरुले पाएको सेवा (%), तीन आ. व. को ट्रेन्ड



नवजात र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम


५ वर्ष मुनिको बालबालिकामा सिध्र श्वासप्रश्वास संक्रमणको दर (ARI)/ (प्रति १००० बालबालिकामा), तीन आ. व. को ट्रेन्ड



नवजात र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा निमोनियाको संक्रमण दर (प्रति १००० बालबालिकामा), तीन आ. व. को ट्रेन्ड




Estimated number of children under five years: 823





नवजात र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम
एमोक्सिसिलिनबाट उपचार गरिएको निमोनियाका बिरामीहरू (%),
तीन आ. व. को ट्रेन्ड




■ % of pneumonia cases treated with antibiotics

Est. no. of children under five years	823
Total no. of pneumonia cases registered	57
Total no. of person used amoxycillin for pneumonia	57




नवजात र बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम
पखाला लागेका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा जिंक र ORS बाट उपचार गरिएका बिरामी (%) तीन आ. व. को
ट्रेन्ड



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

आ.व.२०८१।८२मा भएका जिवित जन्मको आधारमा प्रसव पूर्वको पहिलो गर्भ जाँच (कुनै पनि समय) % (at least one ANC)




मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य किशोरावस्थाको गर्भावस्थाको स्थिति

NDHS 2022



क्रस	वडा न	अनुमानित गर्भवतीको संख्या	सेवा लिएका २० वर्ष मुनिका गर्भवती महिलाको संख्या	२० वर्ष मुनिका गर्भवती महिलाको प्रतिशत
	1	52	3	८
	2	60	0	०
	3	34	1	८
	4	21	0	०
	5	39	2	६
Total		206	6	५






मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

जिवित जन्मको आधारमा प्रसव पूर्वको पहिलो (कुनै पनि समय), ४ पटकको र ८ पटकको गर्भ जाँचको तीन आ. व. को ट्रेन्ड

Estimated number of live births: 206

Targets	
SDG 2030	90



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

ROUSG सेवा पाएका भवती महिलाहरुको विवरण (आ व २०८१।८२)




Name of HF	Expected Pregnancy	No of Pregnant Women who had 8 ANC checkup (12,16 20-24, 28, 32, 34, 36, 38-40) weeks	Number of Pregnant Women receiving RoUSG services	Remarks
Ramche HP	52	22		
Kalika BHSC	60	13		
Betani BHSC	34	16		
Dhusani BHSC	21	6		
Jibjibe Rural Hospital	39	8	115	
Kalika RM	206	65		



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

आ.व.२०८१/८२ मा भएका वडा अनुसार संस्थागत सुत्केरी को अवस्था (%)



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

आ.व.२०८१।८२ मा वडा अनुसार घरमा भएको सुत्केरीको अवस्था




क्र.स.	वडा नं	घरमा भएको सुत्केरीको संख्या	घरमा सुत्केरीको कारण	कैफियत
	1	1		
	2	0		
	3	0		
	4	0		
	5	0		
	6			



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य
संस्थागत प्रसूती सेवा र २० वर्ष मुनिका प्रसूती सेवा लिएका महिलाको प्रतिशतको
तीन आ. व. को ट्रेन्ड

Targets	
SDG 2030	90





मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युको तीन आ. व. को ट्रेन्ड



मातृ मृत्यु

आ.व.	मातृ मृत्यु संख्या	आ.व. २०८१।८२ मा मातृ मृत्यु को कारण	मातृ मृत्यु भएको स्थान (घर/स्वास्थ्य संस्था)
२०७९।८०	०	०	०
२०८०।८१	०	०	०
२०८१।८२	०	०	०

नवजात शिशुको मृत्यु


आ.व.	नवजात शिशुको मृत्यु संख्या	आ.व. २०८१।८२ मा नवजात शिशुको मृत्युको कारण	नवजात शिशुको मृत्यु भएको स्थान (घर/स्वास्थ्य संस्था)
२०७९।८०	०	०	०
२०८०।८१	०	०	०
२०८१।८२	०	०	०



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

आमाहरुलाई सुत्केरी पश्चात भिटामिन ए र आइरन वितरण (%) को तीन आ. व. को ट्रेन्ड


Estimated number of live births	206
Number of reported deliveries	38



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य

सुत्केरी पश्चात उत्तर प्रसुती जाँच गराएको महिलाको (%) तीन आ. व. को ट्रेन्ड (as per protocol)

Estimated number of live births	206
Number of reported deliveries	38



PNC Home Visit सेवा पाएका सुत्केरी आमाहरुको विवरण (आ व २०८१।८२)

Name of HF	Expected Live Birth	No of total Delivery (			PNC 1 st visit (in case of home delivery)	PNC 2nd visit (Home visit)	PNC 3 visit (Home Visit)	PNC 4 visit (Home Visit)	Total Expenditure (Rs)
		BC	Other	Home					
Ramche HP	44	12	0	1	0	17	23	23	
Kalika BHSC	50	4	0	0	0	21	4	0	
Betani BHSC	34	0	0	0	0	17	18	15	
Dhusani BHSC	21	0	0	0	0	0	4	0	
Ibjibe Rural Hospital	33	22	0	0	0	5	6	3	
Kalika RM	206	38	0	1	0	60	55	41	



मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य Birthing Center अनुसार आमा सुरक्षा खर्च विवरण

Name Of Birthing Center	Expected Live Birth	No. of Institutional Delivery	No of Women received Transport incentive	No of Women received ANC incentive	Total Expenditure(Rs)
Ramche HP	44	12	36,000.00	7200.00	43,200.00
Kalika BHSC	50	4	12,000.00	3200.00	15,200.00
Jibjibe Rural hospital	33	22	66,000.00	5600.00	71,600.00
Total	127	38	1,14,000.00	16,000.00	1,30,000.00




प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत एवं लोपोन्मुख जातीहरुको मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच तथा उपभोग बढाउन संस्थागत सुत्केरी र तिनका बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाएका आमालाई रु ५ हजार उत्प्रेरणा खर्चको विवरण वडा अनुसार

वडा नं.	संस्थागत सुत्केरी र पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको संख्या		उत्प्रेरणा खर्च रु ५००० का दरले	कैफियत
१	31	12	0	0
२	66	4	0	0
३	0	0	0	0
४	0	0	0	0
५	33	22	0	0
	130	38	0	0





सुरक्षित गर्भपतन गर्भपतन सेवा लिएको महिलाको



No. of trained service providers	1
No. of service site	1
MA	1
MVA	1
2 nd Tri	0






सुरक्षित गर्भपतन




गर्भपतन पश्चात परिवार योजन सेवा लिएको महिलाको (%)



No. of trained service providers	0
No. of service site	1



% of modern methods among WRA Family Planning : CPR




परिवार नियोजन

सुत्केरी पश्चात १ वर्ष भित्र परिवार योजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर (%)

Total No of HF With all 5 spacing Methods: 3

Number of deliveries at the same period (Health facility and Home): 37



प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता सेवा

Estimated number of women
of age (30 years and above)

Estimated number of women
aged (20-70 years)

शिविर भएको स्थान/ स्वास्थ्य संस्था	सेवा पाएको संख्या	आङ्ग खस्ने समस्या भएका महिलाको संख्या	पाठेघरको मुखको क्यान्सर भएका महिलाको संख्या	स्तन क्यान्सर भएका महिलाको संख्या	अवस्ट्रेटिक फिस्टुला भएका महिलाको संख्या
राम्चे स्वास्थ्य चौकी	29	0	11	0	0
कालिका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	150	3	21	0	0
जिबेजिबे ग्रामीण अस्पताल	70	6	4		
कालिका गाउँपालिका	२४९	९	३७		0






राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम


TB Case Notification Rate

(PBC New , PBC new & relapse form)



Estimated population (LLG)	10220
Estimated no of TB case	24
Total no. of Microscopy center	2
Total no of slide collection	271
Total PBC case	5
Total PCD case	1
Total EP case	3






राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम

Slide Positivity rate




Slide Positivity rate



Total no of Microscopy center	2
Total no of positive TB case	0
Total no of presumptive TB cases examined in the lab	271



राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम Tuberculosis Treatment outcome



No. of PBC cases registered for treatment during the same period	5
No. of PCD cases registered for treatment during the same period	1
No. of EP cases registered for treatment during the same period	3



राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम

Index क्षयरोगीहरूको घरपरिवार परीक्षणको विवरण

क्र.स.	Index Case को नाम	घर परिवार परीक्षणको संख्या	पता लागेका नयाँ Case को संख्या



राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम

वडा अनुसार क्षयरोग Camp को विवरण


वडा नं.	बजेटको स्रोत (रु हजारमा)		खर्च प्रतिशत	Camp मा सहभागी संख्या	पता लागेका नयाँ Case को संख्या
	संघीय	प्रादेशिक			
१	८९,०००.००		७१.१८	१६१	०



कुष्ठरोग कार्यक्रम



Target	
SDG2030	0



Total no. of new registered leprosy case	0
No. of child case (0-14 yrs) among new registered leprosy case (this FY)	0
Total no. of new leprosy cases among child (0-14) within 5 years	
Total no of leprosy case under treatment	0




औलो कार्यक्रम

औलो रक्त नमुना संकलन



Target (Incidence/1000)	
SDG2030	0.01

Indicator	2079/80	2080/81	2081/82
No of Malaria cases diagnosed	0	0	0
No of imported Cases	0	0	0
No of Indigenous Cases	0	0	0



महामारी रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम

Name of health facility	2079/80	2080/81	2081/82	2079/80	2080/81	2081/82	2079/80	2080/81	2081/82
	Dengue			Scrub Typhus			Kala-azar		
Jibjibe	28	17	44	0	18	3	0	0	0


Name of health facility	2079/80	2080/81	2081/82	2079/80	2080/81	2081/82	2079/80	2080/81	2081/82
	Malaria			Dog bite			Snake bite		
	0	0	0	22	58	34	0	3	1



HIV/AIDS नियन्त्रण कार्यक्रम



Details	2079/80	2080/81	2081/82
No. of people examined	91	77	77
No. of people with New HIV +ve	1	0	0






AIDS तथा यौनरोग नियन्त्रण कार्यक्रम HIV परीक्षण तथा परामर्शको संख्या

DetailsS	2079/80	2080/81	2081/82	(+,-, =)
No of people tested	91	77	77	0
No of people diagnosed positive	1	0	0	0
Positivity rate	0	0	0	0

आमाबाट बच्चामा सर्नेको रोकथाम (PMTCT)



नसर्ने रोग (NCD) कार्यक्रम

S.N.	Cause	No. of new case	No. of old case	No. of death case	No . of Referred	Remarks(F/M)
1	Hypertension	415	1716	0	0	0
2	CVD	19	94	0	0	0
3	Diabetes	101	382	0	0	0
4	Cancer	2	2	0	0	0
5	COPD	231	979	0	0	0
6	Asthma	15	21	0	0	0
7	CKD	0	0	0	0	0
8	Heart Attacks	1	0	0	0	0
9	Depression	20	21	0	0	0
10	RTI	0	0	0	0	0
11	Fall	101	43	0	0	0
12	Suicide	0	0	0	0	0



Mental Health and Psychosocial Support

MH Problem and Service Status

S. N.	MH Problem	Screening	Service Male	Female	Referred to higher services	DHIS-2 reporting status
1	Anxiety	83	23	60		
2	Suicidal thought & attempt	0	0	0	0	0
3	Mass/Conversion	0	0	0	0	0
4	Alcohol Use Disorder	0	0	0	0	0
5	Psychosis	0	0	0	0	0
6	Other/child related issues	0	0	0	0	0
7	Other/ child related issues	0	0	0	0	0
	Total	83	23	60	0	0

MHPSS Service Operation status/MH Gap trained HR

S. N.	MhGap Trained status	Number of HR	Remarks
1	Prescribers	8	◦
2	Psychosocial Support	◦	◦
3	6-month PS Counseling	◦	◦
	Total		

MH Essential Drug Supply Status

Yes Partial No any

No. of suicide cases in palika as per Nepal police=



लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य सेवा (GBV Response)

GBV Case Screening & Referral

S.N.	Type of GBV	No. of Screening				Primary Management and Referral	
		Male	Female	Others	Total	OCMC	Other service center
1	यौन जन्य दुर्व्यवहार	0	2	0	2	0	0
2	शारीरिक दुर्व्यवहार	0	0	0	0	0	0
3	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार	0	0	0	0	0	0
4	सामाजिक तथा आर्थिक हिंसा	0	0	0	0	0	0
5	अन्य	0	0	0	0	0	0
	Total	0	2	0	0	0	0



बिपन्न रोगहरुको उपचार सिफारिस

क्र.स.	रोगको नाम	सिफारिस गरेको संख्या			प्रदेश सरकारबाट क्यान्सर उपचार सुविधा पाएको संख्या	कैफियत
		२०७९/८०	२०८०/८१	२०८१/८२		
१	Cardiovascular disease (Heart)	2	5	४		
२	Cancer	2	6	१५	१२	
३	Renal diseases(Kidney)	2	4	५	0	
४	Sickle Cell Anaemia	0	0	०		
५	Parkinson's disease	0	0	०	0	
६	Alzheimer's disease	0	0	०		
७	Head Injury	0	1	०	0	
८	Spinal Injury	3	2	६		
Total		9	18	३०	१२	



मृगौलामा समस्या भई डायलासिस गराइरहेका, मृगौला प्रत्यारोपन गरेका, क्यानसर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई रु ५०००।- का दरले औषधि उपचार खर्च

	विरामीको संख्या	लक्षित समुह	सिफारिस गर्ने संस्थाको नाम	जम्मा महिना	जम्मा रकम	कैफियत
मृगौलामा समस्या भई डायलासिस गराइरहेका	४		सम्बन्धीत अस्पताल	१२	२,४०,०००.००	
मृगौला प्रत्यारोपन गरेका	०	०	०	०	०	
क्यानसर तथा मेरुदण्ड पक्षघातका	१५		सम्बन्धीत अस्पताल	१२	७,०५,०००.००	
जम्मा	१९				९,४५,०००.००	




मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम


स्क्रिनिङ्ग गरिएको जम्मा सेवा ग्राहीहरूको संख्या				स्क्रिनिङ्ग गरिएका नसर्ने रोगहरूको अवस्था									
उमेर समुह	लिङ्ग			उच्च रक्तचाप	उच्च रक्तचापको लागि औषधि सेवन गर्ने	सम्भावित मधुमेह भएका	मधुमेहको औषधि सेवन गरेका	महिलाको पाठेघरको मुखको भि.आई. ए. गरेको		महिलाको मूत्र नलीबाट पिसाब वा दिसा वा दुबै चुहिने समस्या			
	महिला	पुरुष	अन्य							सामान्य	असामान्य	भएको	नभएको
३०-३९ बर्ष	१८४	११४	६	४	५	२	०						
४०-४९ बर्ष	१६४	१३०	३६	३१	१०	१७	६						
५०-५९ बर्ष	२३४	२९५	१५९	१५०	४१	३९	५						
६० बर्ष वा सो भन्दा माथि	२८९	२१५	११५	१३६	१०	३५	११						
जम्मा													



कुल जनसंख्यामा नयाँ OPD भिजिट (in Number)



Vector Borne & Zoonotic Disease (2081/82)



दश मुख्य रोगहरु

Rank	Causes of Morbidity	% among total OPD Visits
1	Upper Respiratory Tract Infection (URTI) Cases	13.16
2	Hypertension	8.88
3	Gastritis (APD)	7.55
4	COPD	5.64
5	Cut injuries	4.24
6	Fever	3.24
7	Headache	2.67
8	Dermatitis/Eczema Cases	2.58
9	PUO	2.26
10	Backache(Muskuloskeletal Pain)	2.22



[illegible]

एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम

कार्यक्रम संचालन भएका बिद्यालय र सेवाको विवरण

बिद्यालय नर्स भएको/नभएको	बिद्यालयको नाम	सेवा प्रदान गरिएको जम्मा संख्या	स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरेको संख्या
भएको	सेती भुमे मा. बि	५४२	१२
भएको	कालिका हिमाल मा बि	501	68
भएको	नील कण्ठ नमुना मा बि	३१५	१६
भएको	सुन्धार मा. बि	286	14
भएको	सेती देवी मा. बि	१४३	१२०



आ.व. २०८१।८२ भएको प्रकोप/महामारी (Food Poison/Cholera/ outbreak/ बिशालु च्याउ)

क्र.स.	कुन रोगको प्रकोप/महामारी	स्थान	प्रभावितको संख्या	मृत्यु भएको संख्या	Response
--------	-----------------------------	-------	----------------------	-----------------------	----------

कुनै प्रकोप/महामारी
(Food Poison/Cholera/ outbreak/ बिशालु च्याउ) नभएको



न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था

सि. नं.	स्वास्थ्य संस्थाको नाम	कुल-न्यूनतम सेवा मापदण्डस्कोर (%)			कलर कोड संकेत
		२०७९।८०	२०८०।८१	२०८१।८२	
१	Ramche hp	७५	७८	73	
२	Kalika BHSC	९५	९३	८१	
५	JIBjibe Rural Hospital	91	90	73	



अन्य स्वास्थ्य शिविर

शिविरको नाम	शिविर भएको स्थान/स्वास्थ्य संस्था	सेवा पाएको जम्मा संख्या	प्रेषण गरिएको संख्या	कैफियत
आँखा जाँच / परिक्षण	कालिका आधारभूत	६५६	१५	
Dental	Jibjibe Rural Hospital	७६६	०	०



नविनतम् प्रयासहरु.....

- पूर्णखोप दिगोपना तथा पूणखोप सूनश्चितता कायम
- एच पि.भि खोप अभियान कार्यक्रममा १०९ प्रतिशत खोप कभरेज
- कालिका गाँउपालिका वडा न १ देखि ५ सम्मका वडाबासीहरुले स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा **VIA and Pap Smear Test** समेत जम्मा सेवा लिने संख्या २४९
- नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सेवा लिने घर परिवार संख्या



थप सेवा सुदृढिकरणका लागि माथिल्लो निकायसँग अपेक्षा तथा सुझावहरू

- भवन सम्पन्नता सँगै राम्रै स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सेवा विस्तार गर्नु पर्ने ।
- जिवजिवे ग्रामीण अस्पतालको ल्याव सेवा विस्तारको लागि ल्याव टेक्नोलोजिष्टको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
- स्तरीय सेवाको लागि जिवजिवे ग्रामीण अस्पताललाई संघ वा प्रदेश अन्तरगत सूचिकृत गरी **MDGP** विशेषज्ञबाट सेवा सुरुवात गर्नुपर्ने
- अस्पताल पूर्वाधारको सम्पन्नता सँगै सञ्चालनको लागि फर्निचर, फर्निसिङ, बेड लगायतका अन्य औजार उपकरण व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
- चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संस्थागत प्रगती तथा अनुभव आदन प्रदानको लागि पारस्परिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा पुरस्कारको व्यवस्थापन हुनपर्ने ।



समस्या तथा समाधानका क्षेत्रहरु

क्षेत्रहरु	समस्या (के)	समाधानका उपायहरु (के गर्ने)	जिम्मेवारी	कैफियत
नीतिगत तथा प्रशासनिक				
वित्तिय व्यवस्थापन	नविनतम कार्यक्रमको लागि माग अनुसारको बजेट नहुनु	स्वास्थ्य शाखाको कार्यक्रमको माग अनुसार बजेट विनियोजन हुनपर्ने	कालिका गाँउपालिका	
जनशक्ति व्यवस्थापन	आश्यककता अनुसार आधारभुत सेवा केन्द्रमा कर्मचारीहरु व्यवस्थापन नहुनु	स्वास्थ्य संस्थाको लागि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने	कालिका गाँउपालिका	ओ एन एम सभै गर्नु पर्ने



NHFR / NHWR मा अध्यावधिक गरिएका संस्थाहरुको नामावली

S.N.	Health Facility Name	S.N.	Health Facility Name
1	BHORLE AAYURVED AUSADALAYA	1	BHORLE AAYURVED AUSADALAYA
2	BETENI AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA	2	BETENI AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA
3	KALIKA AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA	3	KALIKA AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA
4	RAMCHE HEALTH POST	4	RAMCHE HEALTH POST
5	Jibjibe Primary Health Care Center (JIBJIBE GRAMIN HOSPITAL)	5	Jibjibe Primary Health Care Center (JIBJIBE GRAMIN HOSPITAL)
6	DHUSENI AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA	6	DHUSENI AADHARBHUT SWASTHYA SEWA KENDRA



संस्थाको GPS Location

Name of Health Facility	Latitude(26/27. 000000)	Longitude(84/85.000000)
Ramche hp	28.0319611	85.2190235
Kalika BHSC	27.99406	85.203413
Betani BHSC	27.984243	85.204691
Dhusani BHSC	27.981378	85.228962
JIBjibe Rural Hospital	27.9908677	85.218677
Palika		



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्वीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



(VIA CAMP)



परोपकार तथे स्त्रीरोग अस्पतालमा सञ्चालन भएको इम्प्लान्ट तालिम



आ.व. २०८१/२०८२ अवलोकन भ्रमण



एच.पि.भि.खोपको शुरुवात



मिट्टामिन ए, जुकाका आपवा र बाल मिटा बितरण कार्यक्रमको अन्तगमन



..... Metro/Sub - Metro/Municipality/Rural Municipality

पूणे खोप पालिका सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा कार्यक्रम



पूण खाप जिल्ला सूनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा कार्यक्रम



न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम उत्कृष्ट सस्था



आ.व. २०८०/८१ को बार्षिक समिक्षा



..... Metro/Sub - Metro/Municipality/Rural Municipality

आमा समूह



मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम



क्षयरोग



सुनौलो १००० दिने समुह समुदाय स्तरको पोषण कार्यक्रम



मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्वीरहरु




कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्वीरहरू



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरू



कालिका गाउँबाट सन्चालित कार्यक्रमको तस्बीरहरु





THANK YOU !!!

